

Fondo de Infraestructura Estatal 2013 - Centro Cultural
Estatus de flujo Conjunto de Artes Escénicas

Periodo	Ciclo recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
1er. Trimestre 2014	2013	0	50' Millones	\$43,795,066.27	0	\$13,138,519.88	\$13,138,519.88	10%	0	Se encuentran adjudicados mediante licitación dos contratos, el primero a la empresa TELETEC de México S.A. DE C.V. por un monto de \$35'082,718,75 a la que se entrego un anticipo de \$10'524,815,63. El segundo a la constructora CICOMEX S.A. DE C.V. por un monto de \$8'712,347,50 a la que se entrego un anticipo de \$2'613,704,25. El avance fisico es de 10%. esta por licitarse un tercer contrato por el saldo de los \$50'000,000.00.