



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
*Coordinación de Servicios Generales*




## ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de **Tepatitlán de Morelos**, Jalisco a las **13:00** horas del día **09** del mes de **Enero** de **2018**, se reunieron en el **Centro Universitario de los Altos**, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de: **"ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN MODULOS DE BAÑOS"**, la cual fue adjudicada por el CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, A TRAVES DE LA **"COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES"**, mediante Contrato No. **AD-044-CUALTOS-2017**, a la persona física el **ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA**.

Esta obra inició trabajos físicos el día **11** del mes de **Diciembre** de **2017** y de conformidad al contrato su conclusión programada, para el día **09** del mes de **Enero** de **2018**.

Los alcances de dicho contrato contemplan trabajos de colocación de barras abatibles y de muro, barras porta muletas en mingitorio e inodoros, modificación de abatimiento de puertas de herrería, adecuación de barras de lavamanos y colocación de espejos en baños con la inclinación recomendada para discapacitados.

El representante del **Centro Universitario de los Altos** recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

ENTREGA	
 1 ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO	
RECIBE	
 ARQ. RAÚL EDILBERTO MARTÍNEZ CARRAZCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS	 ARQ. ADRIÁN DELGADILLO NAVARRO SUPERVISOR Y CONTROL DE OBRAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

1.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
*Coordinación de Servicios Generales*

## ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de **Tepatitlán de Morelos**, Jalisco a las **13:00** horas del día **09** del mes de **Enero** de **2018**, se reunieron en el **Centro Universitario de los Altos**, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de: **"ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN MODULOS DE BAÑOS"**, la cual fue adjudicada por el **CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, A TRAVES DE LA "COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES"**, mediante Contrato No. **AD-044-CUALTOS-2017**, a la persona física el **ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA**.

Esta obra inició trabajos físicos el día **11** del mes de **Diciembre** de **2017** y de conformidad al contrato su conclusión programada, para el día **09** del mes de **Enero** de **2018**.

Los alcances de dicho contrato contemplan trabajos de colocación de barras abatibles y de muro, barras porta muletas en mingitorio e inodoros, modificación de abatimiento de puertas de herrería, adecuación de barras de lavamanos y colocación de espejos en baños con la inclinación recomendada para discapacitados.

El representante del **Centro Universitario de los Altos** recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

ENTREGA	
 <b>1</b>	
ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO	
RECIBE	
 ARQ. RAÚL EDILBERTO MARTÍNEZ CARRAZCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS	 ARQ. ADRIÁN DELGADILLO NAVARRO SUPERVISOR Y CONTROL DE OBRAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

1.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.



**DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

Tepatitlán de Morelos Jalisco, a 10 de noviembre de 2017

**ADJUDICACIÓN No. :** AD-044-CUALTOS-2017.

**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

**OBRA:** ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN MODULOS DE BAÑOS

CON BASE EN EL **ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A QUE EL MONTO ADJUDICADO NO SOBREPASA LO ESTABLECIDO, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DE LA PERSONA FISICA: **ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA**, QUIEN CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 314,120.15 (TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 15/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.


ELABORÓ

  
**ARQ. ADRIÁN DELGADILLO NAVARRO**  
RESPONSABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

VALIDA

  
**ARQ. RAÚL EDILBERTO MARTÍNEZ CARRAZCO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO

  
**DRA. VANESSA ISABEL RIVAS DIAZ DE SANDI**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

  
**DRA. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR**  
RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de los Altos  
Área de Supervisión y Control de Obra  
**CONTROL DE ESTIMACIONES**

CONTRATISTA: ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA

ESTIMACION: 1 (UNO)

FECHA: 31-DIC-17

OBRA: "ADECUACION DE ESPACIOS PARA LOS DISCAPACITADOS EN MÓDULOS DE BAÑO, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS"

PERIODO: DEL 11 AL 31 DIC DEL 2017

CONTRATO: AD-044-CUALTOS-2017

MONTO A PAGAR: \$ 68,149.80

PARTIDA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	SALDO		
BARRAS DE SEGURIDAD	\$ 270,793.23	\$ 113,511.98	\$ -	\$ 113,511.98	\$ 157,281.25	ESTIMACION	\$ 119,693.66
EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 6,181.68	\$ -	\$ 6,181.68	\$ (6,181.68)	I.V.A. 16%	\$ 19,150.98
						SUMA	\$ 138,844.64
						DEDUCCIONES	
						AMORTIZACION	\$ 59,846.83
						L.V.A AMORTIZADO	\$ 9,575.49
						SUMA	\$ 69,422.32
						RET. 5% AL MILLAR	\$ 598.46
						IMPORTE	\$ 68,149.80
SUMA	\$ 270,793.23	\$ 119,693.66	\$ -	\$ 119,693.66	\$ 151,099.57	ANTICIPO	
INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RET. 5% AL MILLAR	\$ 674.06
SUMA TOTAL	\$ 270,793.23	\$ 119,693.66	\$ -	\$ 119,693.66	\$ 151,099.57		

	IMPORTE	IVA	TOTAL		IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DEL PRESUPUESTO	\$ 270,793.23	\$ 43,326.92	\$ 314,120.15	ANTICIPO	\$ 134,813.01	\$ 21,570.08	\$ 156,383.09
ESTIMACION ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	AMORTIZACION	\$ 59,846.83	\$ 9,575.49	\$ 69,422.32
ESTA ESTIMACION	\$ 119,693.66	\$ 19,150.98	\$ 138,844.64	AMORTIZACION ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO	\$ 119,693.66	\$ 19,150.98	\$ 138,844.64	AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 59,846.83	\$ 9,575.49	\$ 69,422.32
SALDO	\$ 151,099.57	\$ 24,175.93	\$ 175,275.50	SALDO POR AMORTIZAR	\$ 74,966.18	\$ 11,994.59	\$ 86,960.77

ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA

ARQ. ADRIAN DELGADILLO NAVARRO

ARQ. RAUL EDILBERTO MARTINEZ CARRAZCO

DRA. VANESSA ISABEL RIVAS DIAZ DE SANDI



APODERADO LEGAL

SUPERVISOR

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

1.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
 Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de los Altos  
 Área de Supervisión y Control de Obra  
**CONTROL DE ESTIMACIONES**

CONTRATISTA: ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA ESTIMACION: 2 (DOS), ULTIMA FINIQUITO. FECHA: 09-ENE-18  
 OBRA: "ADECUACION DE ESPACIOS PARA LOS DISCAPACITADOS EN MÓDULOS DE BAÑO, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS" PERIODO: DEL 01 AL 09 ENE DEL 2018  
 CONTRATO: AD-044-CUALTOS-2017 MONTO A PAGAR: \$ 87,559.22

PARTIDA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	SALDO		
BARRAS DE SEGURIDAD	\$270,793.22	\$97,908.27	\$113,511.98	\$211,420.25	\$59,372.97	ESTIMACION	\$ 151,099.56
EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$53,191.29	\$6,181.68	\$59,372.97	\$59,372.97	I.V.A. 16%	\$ 24,175.92
						SUMA	\$ 175,275.48
						DEDUCCIONES	
						AMORTIZACION	\$ 74,966.18
						I.V.A. AMORTIZADO	\$ 11,994.59
						SUMA	\$ 86,960.77
						RET. 5% AL MILLAR	\$ 755.49
SUMA	\$270,793.22	\$151,099.56	\$119,693.66	\$270,793.22	\$0.00	IMPORTE	\$ 87,559.22
INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SUMA TOTAL	\$270,793.22	\$151,099.56	\$119,693.66	\$270,793.22	\$0.00		

	IMPORTE	IVA	TOTAL		IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DEL PRESUPUESTO	\$270,793.22	\$43,326.92	\$314,120.14	ANTICIPO	\$134,813.01	\$21,570.08	\$156,383.09
ESTIMACION ANTERIOR	\$119,693.66	\$19,150.99	\$138,844.65	AMORTIZACION	\$74,966.18	\$11,994.59	\$86,960.77
ESTA ESTIMACION	\$151,099.56	\$24,175.92	\$175,275.48	AMORTIZACION ANTERIOR	\$59,846.83	\$9,575.49	\$69,422.32
ACUMULADO	\$270,793.22	\$43,326.91	\$314,120.13	AMORTIZACION ACUMULADA	\$134,813.01	\$21,570.08	\$156,383.09
SALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA

ARQ. ADRIAN DELGADILLO NAVARRO

ARQ. RAUL EDUARDO MARTINEZ CARRAZCO

DRA. VANESSA ISABEL RIVAS DIAZ DE SANDI

1

APODERADO LEGAL

SUPERVISOR

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



1.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
Coordinación de Servicios Generales



**INTEGRA**  
arquitectura e ingeniería en construcción

**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS  
**PROYECTO:** "ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN MODULOS DE BAÑOS"  
**PROPONE:** ARQ. JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA

**PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO**

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>BARRAS DE SEGURIDAD</b>					
1	SUMNISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD DE ALUMINIO MARCA URREA O SIMILAR DE 1 1/2" PULGADA DE DIAMETRO Y DE 0.80 MTS A 1.20 MTS DE LARGO SEGÚN SEA LA NECESIDAD DEL ESPACIO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$1,242.69	\$14,912.28
2	SUMNISTRO Y COLOCACION DE BARRAS PORTA MULETAS MARCA HELVEX MOD. 266 , INCLUYE: HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$620.85	\$7,450.20
3	SUMNISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE APOYO DE SEGURIDAD ABATIBLE DE PISO PARA BAÑOS DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$1,609.34	\$19,312.08
4	SUMNISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA MINGITORIOS DE ACERO INOXIDABLE MARCA URREA O SIMILAR , INCLUYE: HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$5,542.33	\$44,338.64
5	ADECUACION DE ABATIMIENTO DE PUERTAS DE MAMPARAS DE HERRERIA EN BAÑOS. CON EL FIN DE QUE ABRA HACIA AFUERA, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, BISAGRAS, SOLERAS, ADECUACION O CAMBIO DE PERFILES SEGÚN SEA LA NECESIDAD, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	40.00	\$1,450.52	\$58,020.80
6	SUMINISTRO, COLOCACION Y SUSTITUCION DE ESPEJO DE 6MM, DE ESPESOR EN AREA DE BAÑOS DE HOMBRE Y DE MUJERES, PARA COLOCAR EL NUEVO ESPEJO CON UNA INCLINACION DE 5° INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES, ELEVACIONES, MATERIALES DE FIJACION Y RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE FUERA DEL LUGAR	M2	30.21	\$2,162.00	\$65,314.02
7	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA POLIMERA MARCA POL-AK Y LOSA DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARAMADA CON VARILLA DE 3/8", ESTO DE BARRA DE LAVAMANOS EN BAÑOS, ESTO PARA REALIZAR LA POSTERIOR ADECUACION DE UN LAVAMANOS A UNA ALTURA MENOR A LA EXISTENTE. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, MATERIALES MENORES, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR, LIMPIEZA DE AREA Y ACARREOS.	PZA	8.00	\$584.84	\$4,678.72
8	SUMINISTRO, ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" EN UNA RETICULA DE 10 CMS X 10 CMS, ESTAS VARILLAS FIJADAS CON RESINA HILTI EN MURO DE BLOCK SANTA JULIA, A UNA ALTURA NO MAYOR A 80 CMS, DICHA LOSA DEBERA DEJARSE PREPARADA PARA RECIBIR UNA LOSA POL-AK CON OVALIN, INCLUYE: COLADO, CURADO, CIMBRA, NIVELACION, ACABADO APALILLADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENORES, ACARREOS DE MATERIALES.	PZA	8.00	\$2,353.75	\$18,830.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE POLIMERO MARCA POL-AK DE COLOR BLANCO CON UN DESARROLLO TOTAL DE 73 CMS DE ANCHO Y 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, SENTADA SOBRE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES.	PZA	8.00	\$4,283.22	\$34,265.77
10	DESCONEXION Y CONEXION DE LLAVE MEZA CLADO, MAGUERAS Y CONEXIONES DE LAVABOS, PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA ALTURA DE LA BARRA, INCLUYE: PREPARACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, CINTA DE TEFLON, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$458.84	\$3,670.72
<b>TOTAL BARRAS DE SEGURIDAD:</b>					<b>\$270,793.23</b>

RESUMEN	
<b>TOTAL BARRAS DE SEGURIDAD:</b>	<b>\$270,793.23</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$270,793.23</b>
<b>16% I.V.A.:</b>	<b>\$43,326.92</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$314,120.15</b>

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

1

M. Arq. Jorge Alberto Sánchez Peña.



1.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

2.- Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.