


REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


DATOS DE LA UNIVERSIDAD


	Nombre: Universidad de Guadalajara Entidad federativa: Jalisco Clave inst. 911: 14MBU00102	RESPONSABLES		
	Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202 Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copadi.udg.mx	Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx	Obras y Mantenimiento	
	Planeación		Obras y Mantenimiento	

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	OBRA CONCLUIDA						
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto inabordable	Espacio/Equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio		Término	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recapción (Acta Iniquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recapción	Monto de Acta Administrativa
1	Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2	X				\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,999.99	\$ 0.01	Aulas/Salones 4 256.00 Áreas comunes 1 32.00	Edificación de aulas, estructura metálica, cimbra, colado, hormigón, ladrillo de azotea.	Edificación de aulas, estructura metálica, cimbra, colado, hormigón, ladrillo de azotea.	100	25/09/18	31/12/18	1 El importe de \$0.01 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE	SI	SI	\$4,000,000.00						
2	Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual (SUV) FAM 2018 P-36	X				\$ 1,211,625.00	\$ 1,209,046.32	\$ 2,578.68	TOTAL 5 288.00 Paneles solares y estructura 70 0.00 Lámparas led de 30 watts 12 0.00 Inversor central de interconexión 6 0.00 Instalación y mano de obra de paneles 70 0.00 Instalación y mano de obra de lámparas led 30w 12 0.00 Instalación Inversor central de interconexión 6 0.00	Suministro y colocación de luminarias y paneles solares.	Suministro y colocación de luminarias y paneles solares.	100	29/11/18	11/01/19	2 El importe de \$2,578.68 manifestado en la columna Remanente, se reintegrará a la TESOFE La variación de \$720.00 respecto al informe del mes de enero 2019, corresponde a una devolución del proveedor por sobre pago.	NA Equipamiento	NA	NA	NA	NA	NA			
3	Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11	X				\$ 4,000,000.00	\$ 3,997,909.73	\$ 2,090.27	Cubículos 60 1299.44 Sanitarios 4 117.00 Áreas comunes 2 544.11	Los trabajos realizados incluyen pretil y hormigón en azotea, impermeabilizante, instalación de equipos de aire acondicionado (no incluye ductería), muro de enrase planta baja.	Los trabajos realizados incluyen pretil y hormigón en azotea, impermeabilizante, instalación de equipos de aire acondicionado (no incluye ductería), muro de enrase planta baja.	100	25/10/18	19/12/18	3 El importe de \$2,090.27 manifestado en la columna Remanente, se reintegrará a la TESOFE	No Corresponde a etapa constructiva			SI	SI	\$3,997,909.73			
4	CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14	X				\$ 3,000,000.00	\$ 2,531,457.56	\$ 468,542.44	Sistema de captación solar 2 0.00 Captación pluvial 1 0.00	Suministro y colocación de luminarias con tecnología LED, suministro y colocación de paneles solares, suministro y colocación de alumbrado público con luminarias de tecnología LED	Suministro y colocación de luminarias con tecnología LED, suministro y colocación de paneles solares, suministro y colocación de alumbrado público con luminarias de tecnología LED	100	03/12/18	13/01/19	4 El importe de \$468,542.44 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE.	NA Equipamiento	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
5	Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2019 P-6 (ajuste de monto)	X				\$ 3,000,000.00	\$ 2,999,029.20	\$ 970.80	Mesa plegable para aula con características especiales 326 0.00 Silla para aula con características especiales 636 0.00	Se entregó al Centro Universitario la cantidad de 326 mesas plegables y 636 sillas de acuerdo a la licitación pública	Se entregó al Centro Universitario la cantidad de 326 mesas plegables y 636 sillas de acuerdo a la licitación pública	100	23/10/18	31/11/2018	5 El importe de \$970.80 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE.	NA Equipamiento	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
6	Centro de Recursos Informativos - CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019 P-16	X				\$ 4,600,000.00	\$ 4,599,993.51	\$ 6.49	Bibliotecas 2 950.00 Oficinas administrativas 6 200.00 Aulas didácticas 5 400.00 Sanitarios 4 300.00 Áreas comunes 10 1380.00 Otros 5 1400.00	Suministro y colocación de acero estructural	Suministro y colocación de acero estructural	100	24/09/18	14/12/18	6 El importe de \$6.49 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE.	No (Es obra de continuidad y falta asignar recursos para concluir el inmueble en su totalidad)			SI	SI	\$4,599,993.51			
7	Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR) FAM 2018 P-17	X				\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	Áreas comunes 7 160.55 Otros 16 312.13	Colado de losa de entrepiso, colado de columnas de primer nivel, armado y cimbrado de trabes de losa de azotea, Colado de anclaje de castillos.	Etapa terminada	100	20/09/18	15/12/18	7 Al monto autorizado de \$4,000,000.00 Se adicionan productos financieros por la cantidad de \$745,997.23 mediante un adendum.	No Corresponde a etapa			SI	SI	\$4,745,997.23			
8	Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUC5) FAM 2018 P-3	X				\$ 4,200,000.00	\$ 4,199,999.99	\$ 0.01	Talleres 3 48.00 Cubículos 17 112.00 Bibliotecas 1 18.00 Oficinas administrativas 3 81.00 Aulas usos múltiples 1 20.00 Aulas didácticas 1 10.00 Sanitarios 5 42.00 Áreas comunes 5 244.00 Otros 3 9.00	Pintura, banqueta, cerca perimetral, mobiliario	Pintura, banqueta, cerca perimetral, mobiliario	100	28/08/18	12/12/18	8 El importe de \$0.01 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE.	SI Inaugurada el 17 de enero del 2019 en el marco del Informe del Dr. Jaime Andrade Villanueva, Rector del Centro Universitario.	No	Dr. Jaime Andrade Villanueva	SI	SI	\$4,199,999.99			
9	Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)	X				\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 0.00	Aulas/salones 12 748.24 Sanitarios 2 68.47 Áreas comunes 5 614.37 Otros 2 24.14	Pisos, Escaleras, Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y A/A, impermeabilización de azotea.	Etapa finalizada	100	03/10/18	06/12/18	9 Etapa finalizada	No Corresponde a etapa			SI	SI	\$4,500,000.00			
10	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11	X				\$ 3,000,000.00	\$ 2,849,898.85	\$ 150,101.15	Preliminares de instalaciones sustentables: PVC con contenido de biotasas, (bipropileno, poli butileno y polietileno) 855 0.00 Cimentación y estructura: materiales naturales de banco mejorados con cementos 634 0.00	Preliminares, (limpieza de terreno, despalmas, excavaciones, rellenos), Cimentación (plantillas), Habilitado y armado total del acero de refuerzo, Anclaje de castillos y suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo para las columnas de la estructura	Preliminares, (limpieza de terreno, despalmas, excavaciones, rellenos), Cimentación (plantillas), Habilitado y armado total del acero de refuerzo, Anclaje de castillos y suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo para las columnas de la estructura	100	03/10/18	03/12/18	10 El importe de \$150,101.15 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE.	NO Ya que los trabajos corresponden a una etapa de trabajos de cimentación			SI	SI	\$2,849,898.85			
11	Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16	X				\$ 4,000,000.00	\$ 3,998,491.41	\$ 1,508.59	Auditorio 1 720.00	Plafón, instalación eléctrica, aplicación de recubrimiento texturizado, pintura y obra exterior (instalaciones y accesos).	Plafón, instalación eléctrica, aplicación de recubrimiento texturizado, pintura y obra exterior (instalaciones y accesos).	100	08/10/18	21/12/18	11 El importe de \$1,508.59 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE.	SI Inaugurada en el marco del informe de actividades del Mtro. Ernesto Flores Gallo, Rector del Centro Universitario.	Dr. Miguel Angel Navarro Navarro, Rector General de la Universidad de Guadalajara. Evento: Séptimo Informe de Actividades del Mtro. Ernesto Flores Gallo, Rector de CUAAD. Fecha: Viernes 18 de enero de 2019	SI	SI	\$3,998,491.41				
12	Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE) FAM 2019 P-25	X				\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	Talleres 2 210.00 Laboratorios 12 680.00 Oficinas académicas 1 26.00 Aulas didácticas 3 156.00 Sanitarios 2 82.00 Áreas comunes 4 763.00 Otros 3 105.00	Transformador instalado Caseta llave forjada Tableros instalados Registros instalados Cableado conectado Transmisión aérea subterránea realizada	Transformador instalado Caseta llave forjada Tableros instalados Registros instalados Cableado conectado Transmisión aérea subterránea realizada	100	10/09/18	17/12/18	12 Con recursos propios, el Centro Universitario cubrió un importe adicional de \$74,206.00	No Corresponde a etapa constructiva, faltando dos más.			SI	SI	\$1,574,206.00			
13	Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCQE) FAM 2018 P-22	X				\$ 4,532,644.16	\$ 4,532,643.33	\$ 0.83	Laboratorios 5 817.39 Cubículos 12 436.39 Sanitarios 4 41.51 Otros 12 904.71	Trabajos concluidos en fachada oriente tanto reforzamiento vertical e instalación de laminas de metal desplegado (ouvers)	Trabajos concluidos en fachada oriente tanto reforzamiento vertical e instalación de laminas de metal desplegado (ouvers)	100	18/10/18	31/12/18	13 El importe de \$0.83 manifestado en la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE.	No Corresponde a etapa			SI	SI	\$4,532,644.10			
						\$45,544,269.16	\$44,918,469.89	\$625,799.27																

Total de recursos comprometidos \$0.00
Total de recursos por reintegrar a TESOFE \$625,799.27
Suma Ejercido + Comprometido + por reintegrar a TESOFE \$45,544,269.16


Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES


Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se serán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.