

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero

FECHA DE CORTE: 25/01/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst. 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2			X			\$ 4,000,000.00	\$ 2,115,230.46	\$ 1,884,769.54	Aulas/Salones	4	256.00	Edificación de aulas, estructura metálica, cimbra, colado, hormigón, ladrillo de azotea.	Finiquitar la obra administrativa y financieramente	100	24/09/18	08/12/18	¹ El importe de \$ 1'884,769.54 manifestado el la columna Remanente se encuentra comprometido				En proceso	En proceso	
Áreas comunes	1	32.00																						
TOTAL	5	288.00																						
2	Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36				X		\$ 1,211,625.00	\$ 1,209,766.32	\$ 1,858.68	Paneles solares y estructura	70	0.00	Suministro y colocación de luminarias y paneles solares.	100	29/11/18	11/01/19	² El importe de \$ 1,858.68 manifestado el la columna Remanente se reintegrará a la TESOFE	NA Equipamiento	NA	NA	NA	NA	NA	
Lámparas led de 30 watts	12	0.00																						
Inversor central de interconexión	6	0.00																						
Instalación y mano de obra de paneles	70	0.00																						
Instalación y mano de obra de lámparas led 30w	12	0.00																						
Instalación Inversor central de interconexión	6	0.00																						
TOTAL	176.00	0.00																						
3	Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11		X				\$ 4,000,000.00	\$ 3,662,225.75	\$ 337,774.25	Cubículos	60	1269.44	Los trabajos realizados incluyen pretil y hormigón en azotea, impermeabilizante, instalación de equipos de aire acondicionado (no incluye ductería), muro de enrase planta baja.	Finiquitar la obra administrativa y financieramente	100	25/10/18	19/12/18	³ Del importe de \$337,774.25 manifestado el la columna Remanente, se tiene comprometido un importe de \$335,683.98 la diferencia que representa la cantidad de \$2,090.27 se reintegrará a la TESOFE	No Corresponde a etapa constructiva			En proceso	En proceso	
Sanitarios	4	117.00																						
Áreas comunes	2	544.11																						
TOTAL	66.00	1930.55																						
4	CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14			X			\$ 3,000,000.00	\$ 420,950.08	\$ 2,579,049.92	Sistema de captación solar	2	0.00	Suministro y colocación de luminarias con tecnología LED, suministro y colocación de paneles solares, suministro y colocación de alumbrado público con luminarias de tecnología LED	Conciliación para pago de finiquito	100	03/12/18	13/01/19	⁴ Del importe de \$ 2'579,049.92 manifestado el la columna Remanente, se tiene comprometido un importe de \$2'110,507.48 la diferencia que representa la cantidad de \$468,542.44 se reintegrará a la TESOFE .	NA Equipamiento	NA	NA	NA	NA	NA
Captación pluvial	1	0.00																						
TOTAL	3.00	0.00																						

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero

FECHA DE CORTE: 25/01/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst. 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mxNombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
12	Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE) FAM 2019 P-25	X					\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	Talleres	2	210.00	Transformador instalado Caseta lline forjada Tableros instalados Registros instalados Cableado conectado Transición aéreo subterránea realizada	100	10/09/18	17/12/18	Con recursos propios, el Centro Universitario cubrió un importe adicional de \$74,206.00	No Corresponde a etapa constructiva, faltando dos más.			SI	SI	\$1,574,206.00	
Laboratorios	12	680.00																						
Oficinas académicas	1	26.00																						
Aulas didácticas	3	156.00																						
Sanitarios	2	52.00																						
Áreas comunes	4	763.00																						
Otros	3	105.00																						
TOTAL	27.00	1992.00																						
13	Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI) FAM 2018 P-22	X					\$ 4,532,644.16	\$ 3,419,441.01	\$ 1,113,203.15 ¹⁰	Laboratorios	5	817.39	Trabajos concluidos en fachada oriente tanto reforzamiento vertical e instalación de laminas de metal desplegado (louvers)	100	18/10/18	11/01/19	¹⁰ Del importe de \$ 1'113,203.15 manifestado el la columna Remanente, se tiene comprometido un importe de \$1'113,202.64 la diferencia que representa la cantidad de \$0.51 se reintegrará a la TESOFE .	No Corresponde a etapa			En proceso	En proceso		
Cubiculos	12	436.39																						
Sanitarios	4	41.51																						
Otros	12	904.71																						
TOTAL	33.00	2200.00																						
						\$45,544,269.16	\$39,475,026.58	\$6,069,242.58																

Total de recursos comprometidos **\$5,444,163.64**Total de recursos por reintegrar a TESOFE **\$625,078.94**Suma Ejercido + Comprometido + por reintegrar a TESOFE **\$45,544,269.16**Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IESIng. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.