

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst: 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de comunidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Conclusión de módulo A (4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco (CUCIENEGA) FAM 2019 P-2		X				\$ 4,000,000.00	\$ 1,707,169.15	\$ 2,292,830.85	Aulas/Salones 4 256.00 Áreas comunes 1 32.00 TOTAL 5 288.00	Edificación de aulas, estructura metálica, cimbra, colado, hormigón, ladrillo de azotea.	Finiquitar la obra administrativa y financieramente.	100	24/09/18	08/12/18					En proeso	En proceso			
2	Instalación de luminarias led, fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual. (SUV) FAM 2018 P-36				X		\$ 1,211,625.00	\$ 301,068.72	\$ 910,556.28	Paneles solares y estructura 70 0.00 Lámparas led de 30 watts 12 0.00 Inversor central de interconexión 6 0.00 Instalación y mano de obra de paneles 70 0.00 Instalación y mano de obra de lámparas led 30w 12 0.00 Instalación Inversor central de interconexión 6 0.00 TOTAL 176.00 0.00	Suministro y colocación de luminarias y paneles solares.	Conciliación para pago.	100	29/11/18	11/01/19		NA Equipamiento	NA	NA					
3	Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento) (CUCEA) FAM 2019 P-11		X				\$ 4,000,000.00	\$ 3,646,448.29	\$ 353,551.71	Cubículos 60 1269.44 Sanitarios 4 117.00 Áreas comunes 2 544.11 TOTAL 66.00 1930.55	Los trabajos realizados incluyen pretil y hormigón en azotea, impermeabilizante, instalación de equipos de aire acondicionado (no incluye ductería), muro de enrase planta baja.	Finiquitar la obra administrativa y financieramente.	100	25/10/10/18	19/12/18		No Corresponde a etapa constructiva			En proeso	En proceso			
4	CULAGOS Sustentable (CULAGOS) FAM 2019 P-14				X		\$ 3,000,000.00	\$ 1,476,203.82	\$ 1,523,796.18	Sistema de captación solar 2 0.00 Captación pluvial 1 0.00 TOTAL 3.00 0.00	Suministro y colocación de luminarias con tecnología LED, suministro y colocación de paneles solares, suministro y colocación de alumbrado público con luminarias de tecnología LED	Conciliación para pago de finiquito	100	03/12/18	13/01/19		No Corresponde a etapa	NA	NA					

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst. 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copladi.udg.mx

Planeación

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
5	Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorios de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) FAM 2018 P-6 (ajuste de monto)	X					\$ 3,000,000.00	\$ 2,999,029.20	\$ 970.80	Mesa plegable para aula con características especiales Silla para aula con características especiales	326 636	0.00 0.00	Se entregó al Centro Universitario la cantidad de 326 mesas plegables y 636 sillas de acuerdo a la licitación pública		100	23/10/18	31/11/2018		NA Equipamiento	NA	NA			
6	Centro de Recursos Informativos - CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019 P-16	X					\$ 4,600,000.00	\$ 3,314,387.15	\$ 1,285,612.85	Bibliotecas Oficinas administrativas Aulas didácticas Sanitarios Áreas comunes Otros	2 6 5 4 10 5	950.00 200.00 400.00 300.00 1380.00 1400.00	Suministro y colocación de acero estructural	Finalizar la obra administrativa y financieramente.	100	24/09/18	14/12/18		No Corresponde a etapa			En proceso	En proceso	
7	Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 2) (CUSUR) FAM 2018 P-17	X					\$ 4,000,000.00	\$ 3,977,998.47	\$ 22,007.53	Áreas comunes Otros	7 16	160.55 312.13	Colado de losa de entrepiso, colado de columnas de primer nivel, armado y cimbrado de traves de losa de azotea, Colado de anclaje de castillos.	Etapa terminada	100	20/09/18	15/12/18	Al monto autorizado de \$4'000,000.00 Se incluyen productos financieros por la cantidad de \$745,997.23, mismos que se suman al monto autorizado para la obra.	No Corresponde a etapa					
8	Continuación de la construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) FAM 2018 P-3	X					\$ 4,200,000.00	\$ 4,178,992.72	\$ 21,007.28	Talleres Cubiculos Bibliotecas Oficinas administrativas Aulas usos múltiples Aulas didácticas Sanitarios Áreas comunes Otros	3 17 1 3 1 1 5 5 3	48.00 112.00 18.00 81.00 20.00 10.00 46.00 244.00 9.00	Pintura, banqueta, cerca perimetral, mobiliario	Finalizar la obra administrativa y financieramente.	100	25/09/18	05/12/18		Si Posible inauguración en la segunda quincena del mes de enero.	No	Dr. Jaime Andrade Villanueva Rector del Centro Universitario.	En proceso	En proceso	

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst. 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@copiadi.udg.mx

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
9	Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C. (CUCOSTA) FAM 2018 P-7 (ajuste de monto)	X					\$ 4,500,000.00	\$ 4,480,465.41	\$ 19,534.59	Aulas/salones 12 748.24 Sanitarios 2 68.47 Áreas comunes 5 614.37 Otros 2 24.14 TOTAL 21.00 1455.22	Pisos, Escaleras, Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y A/A, impermeabilización de azotea.	Etapa finalizada.	100	03/10/18	26/12/18		No Corresponde a etapa			En proeso	En proceso			
10	Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2018 P-11				X		\$ 3,000,000.00	\$ 2,835,224.33	\$ 164,775.67	Preliminares de instalaciones sustentables: PVC con contenido de biositas, (polipropileno, polibutileno y polietileno) 855 0.00 Cimentación y estructura: materiales naturales de banco mejorados con cementantes 634 0.00 TOTAL 1489.12 0.00	Preliminares, (limpieza de terreno, despalmes, excavaciones, rellenos). Cimentación (plantillas). Habilitado y armado total del acero de refuerzo. Anclaje de castillos y suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo para las columnas de la estructura	Finiquitar la obra administrativa y financieramente.	100	02/10/18	16/12/18	En esta etapa se logró habilitar el 100% del acero de refuerzo y concreto premezclado en la cimentación y los alcances (de contrato) de los anclajes de la estructura.	No Corresponde a etapa			En proeso	En proceso			
11	Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) FAM 2018 P-16	X					\$ 4,000,000.00	\$ 3,998,491.41	\$ 1,508.59	Auditorios 1 720.00 TOTAL 1.00 720.00	Plafón, instalación eléctrica, aplicación de recubrimiento texturizado, pintura y obra exterior (instalaciones y accesos).	Finiquitar la obra administrativa y financieramente.	100	08/10/18	21/12/18		No Corresponde a etapa			En proeso	En proceso			

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst. 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Rubén Juan Sebastián García Sánchez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: ruben.garcia.sanchez@coptadi.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción
12	Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE) FAM 2019 P-25	X				\$ 1,500,000.00	\$ 1,493,397.28	\$ 6,602.72	Talleres	2	210.00	Al momento la plazoleta y andadores se encuentran concluidos, así como los trabajos de albañilerías para instalación de transformador y tableros, tendido y conexión de cableado por los ductos.	Finiquitar la obra administrativa y financieramente.	100	10/09/18	17/12/18		No Corresponde a etapa			En proeso	En proceso	
									Laboratorios	12	680.00												
									Oficinas académicas	1	26.00												
									Aulas didácticas	3	156.00												
									Sanitarios	2	52.00												
									Áreas comunes	4	763.00												
									Otros	3	105.00												
TOTAL	27.00	1992.00																					
13	Laboratorio de Química, quinta etapa. (CUCEI) FAM 2018 P-22	X				\$ 4,532,644.16	\$ 3,565,143.84	\$ 967,500.32	Laboratorios	5	817.39	Trabajos concluidos en fachada oriente tanto reforzamiento vertical e instalación de laminas de metal desplegado (louvers)	Finiquitar la obra administrativa y financieramente.	100	18/10/18	11/01/19		No Corresponde a etapa			En proeso	En proceso	
									Cubículos	12	436.39												
									Sanitarios	4	41.51												
									Otros	12	904.71												
									TOTAL	33.00	2200.00												
						\$45,544,269.16	\$37,974,019.79	\$7,570,249.37															

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.