

2019

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
Febrero

FECHA DE CORTE: 28/02/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z

 Nombre: Mtra. Paola Lycolette Corona Gutiérrez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11002
 Correo electrónico: paola.corona@coplad.usdg.mx

 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redusdg.usdg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	OBRA CONCLUIDA						
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adquisición y mejora	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/Equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio		Término	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuánta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Entrega- Recepción)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,979.62	\$ 20.38	Bibliotecas 2 950.00 Oficinas Académicas 6 200.00 Aulas didácticas 5 400.00 Sanitarios 4 300.00 Áreas comunes 10 1380.00 Otros 5 1400.00 TOTAL 32 4630.00		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	04/11/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4,999,979.62 Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$20.38	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Parto y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X				\$ 5,453,808.00	\$ 5,452,767.64	\$ 1,040.36	Aulas/laboratorios 1 45.53 Talleres 3 40.76 Cubículos 3 46.63 Oficinas administrativas 19 364.99 Centros de cómputo 3 327.83 Aulas magistas 1 62.96 Aulas usos múltiples 2 76.36 Aulas didácticas 8 290.59 Sanitarios 7 81.24 Áreas comunes 3 906.24 Otros 3 49.87 TOTAL 63.00 2283.00		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	07/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5,452,767.64 Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$1,040.36 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE. Concluido.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X				\$ 5,892,712.50	\$ 5,842,364.55	\$ 50,347.95	Instalaciones sustentables: PVC con contenido de bioislas, (polipropileno, polibuteno y polietileno) 1 1045.55 Cimentación y estructura materiales naturales de barro mejorados con cementeras 1 1901.00 Abarillados: ladrillos de barro precocido 1 1520.80 Acabados en general: vidrio flocado, lamas minerales, pinturas con base mineral 1 1267.33 TOTAL 4.00 5734.68		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	02/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5,842,364.55 Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$50,347.95 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE. Concluido.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONAL) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 4,992,048.66	\$ 7,951.34	Aulas/laboratorios 4 256.00 Laboratorios 3 192.00 Cubículos 8 512.00 Oficinas académicas 9 576.00 Oficinas administrativas 10 640.00 Centros de cómputo 12 768.00 Aulas magistas 4 256.00 Aulas usos múltiples 6 384.00 Aulas didácticas 3 637.00 Sanitarios 8 160.00 Áreas comunes 8 512.00 TOTAL 76.00 4893.00		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	06/11/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4,992,224.34 Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$7,776.66 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE. Recurso por reintegrar de esta obra \$175.68 (saldo del monto contratado)	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	Aulas/laboratorios 6 408.31 Laboratorios 1 136.17 Bibliotecas 1 82.34 Oficinas administrativas 3 90.19 Sanitarios 2 9.32 Áreas comunes 4 350.23 Otros 1 9.91 TOTAL 18.00 1686.47		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	03/10/19	31/12/19	Concluido.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X				\$ 3,472,850.37	\$ 3,447,961.76	\$ 24,888.61	Talleres 5 640.00 Bibliotecas 1 17.00 Oficinas administrativas 3 360.00 Sanitarios 10 380.00 Áreas comunes 4 3070.00 Otros 3 140.00 TOTAL 26.00 4607.00		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	07/10/19	21/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$3,447,961.76 Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$24,888.61 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE. Concluido.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X				\$ 4,005,700.00	\$ 4,005,700.00	\$ -	Laboratorios 4 108.59 Oficinas administrativas 7 80.96 Áreas comunes 4 125.97 Otros 5 112.35 TOTAL 20.00 427.87		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	17/09/19	16/12/19	Concluido.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCIA) FAM 2019	X				\$ 3,640,183.06	\$ 3,639,045.18	\$ 1,137.88	Panel Solar de 320v 248 Pza. Bases y sistemas de fijación para Paneles 1 Paquete Cableado de Corriente 40TL 2 Pza. Medidor M60 1 Lote Protección, Lote de cables THWLSL 1 Pza. Sistema de Montaje de Cables y Herrajes 1 Lote Sistema de cables para tierra 1 Lote Instalación completa del sistema 1 Paquete Levantamiento, Cableado Solar Industrial y Soporte de Cables 20 Pza. Llave de Operación de Agua 1 Pza. Bombas de Recirculación a 1/2 2 Pza. Presurización, bombas verticales de Alumbramiento 1 Lote Terminación, recubrimiento en Impermeabilizante del Sistema, Juego de piezas Hidráulicas e instalación completa del sistema. Incluye tubería antibacterial 1 Lote TOTAL 282.00 NA		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	08/11/19	30/11/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$3,639,045.18 Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$1,137.88 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE. Concluido.	Si								
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCSE) FAM 2019	X				\$ 5,200,000.00	\$ 4,264,978.00	\$ 935,022.00	Aulas/laboratorios 11 920.00 Oficinas académicas 1 54.00 Sanitarios 4 90.30 Áreas comunes 1 297.46 Otros 4 121.75 TOTAL 21.00 1483.51	Estructura, instalaciones eléctricas y alumbrado	Elementos complementarios de albanilería, acabados, herrería, instalación hidráulica	75	03/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5,158,972.08 En proceso de pago a la contratista para el cierre administrativo de la obra. Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$41,027.80 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)								
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X				\$ 2,900,000.00	\$ 2,899,985.40	\$ 14.60	Equipamiento multimedia video 32 Pza. TOTAL 32.00 NA	Equipo recibido y dado de alta	Realizar el cierre administrativo y pruebas de funcionamiento	100	03/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$2,899,985.40 Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$14.60 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE. Concluido.									

 Autorizado \$45,565,253.93
 Comprometido \$45,439,000.57
 No comprometido \$126,232.38

 Importe reintegrado a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco \$126,232.38
 Monto a reintegrar del no comprometido \$20.38
 No ejercicio de lo comprometido \$175.68
 Monto por reintegrar \$196.06

\$893,994.08 Importe por pagar del comprometido

 M. R. Rodríguez López
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.