

2019  
AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Febrero**  
FECHA DE CORTE: 28/02/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**  
Entidad federativa: Jalisco  
Clave Inst 011: 14MSU0010Z

Planación		Obras y Mantenimiento	
Nombre: Mtra. Paola Lycoette Corona Gutiérrez Cargo: Coordinador General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202 Correo electrónico: paola.corona@copladu.udg.mx	Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx		

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
						Espacio/Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega- Recepción (Acta de Entrega- Recepción)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	P-1 Centro de Recursos Informativos-CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X	\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,979.62	\$ 20.38	Bibliotecas 2 950.00 Oficinas Admivas 6 200.00 Aulas didácticas 5 400.00 Sanitarios 4 300.00 Áreas comunes 10 1380.00 Otras 5 1400.00 <b>TOTAL 32 4630.00</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	04/11/19	31/12/19	GLOBAL DEL PROYECTO El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4599,979.62 Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$20.38	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Pátero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X	\$ 5,453,808.00	\$ 5,452,767.64	\$ 1,040.36	Aulas/salones 1 45.53 Talleres 3 40.76 Cubículos 3 46.63 Oficinas administrativas 19 364.99 Centros de cómputo 3 327.83 Aulas magnas 1 62.96 Aulas usos múltiples 2 78.36 Aulas didácticas 8 290.59 Sanitarios 7 81.24 Áreas comunes 3 906.24 Otras 3 49.87 <b>TOTAL 53.00 2293.00</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	07/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5452,767.64 Mediante oficio COPPLADI/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.86 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$1,040.36 de esta obra, solicitando efectuar el reintegro a la TESOFE. Concluido.	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X	\$ 5,882,712.50	\$ 5,842,364.55	\$ 50,347.95	Instalaciones sustentables: PVC con contenido de biocelulosa (polipropileno, polibuteno y polietileno) 1 1945.55 Cimentación y estructura: materiales naturales de bonzo mejorados con cementos 1 1901.00 Albanilerías: ladrillos de barro precocido 1 1520.80 Acabados en general: vidrio recubierto, lamas minerales, pinturas con base mineral 1 1287.33 <b>TOTAL 4.00 6734.68</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	02/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5842,364.55 Mediante oficio COPPLADI/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.86 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$50,347.95 de esta obra, solicitando efectuar el reintegro a la TESOFE. Concluido.	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUCNALA) FAM 2019	X	\$ 5,000,000.00	\$ 4,992,048.66	\$ 7,951.34	Aulas/salones 4 256.00 Laboratorios 3 192.00 Cubículos 8 512.00 Oficinas académicas 9 576.00 Oficinas administrativas 10 640.00 Centros de cómputo 12 768.00 Aulas magnas 4 256.00 Aulas usos múltiples 6 384.00 Aulas didácticas 3 637.00 Sanitarios 8 160.00 Áreas comunes 8 512.00 <b>TOTAL 75.00 4893.00</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	06/11/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4992,224.34 Mediante oficio COPPLADI/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.86 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$7,775.66 de esta obra, solicitando efectuar el reintegro a la TESOFE. Recurso por reintegrar de esta obra \$775.68 (saldo del monto contratado)	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlan del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	Aulas/salones 6 408.31 Laboratorios 1 136.17 Bibliotecas 1 82.34 Oficinas administrativas 3 90.19 Sanitarios 2 9.32 Áreas comunes 4 350.23 Otras 1 9.91 <b>TOTAL 18.00 1086.47</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	03/10/19	31/12/19	Concluido.	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X	\$ 3,472,850.37	\$ 3,447,981.76	\$ 24,868.61	Talleres 5 640.00 Bibliotecas 1 17.00 Oficinas administrativas 3 360.00 Sanitarios 10 380.00 Áreas comunes 4 3070.00 Otras 3 140.00 <b>TOTAL 26.00 4607.00</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	07/10/19	21/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$3447,981.76 Mediante oficio COPPLADI/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.86 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$24,868.61 de esta obra, solicitando efectuar el reintegro a la TESOFE. Concluido.	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X	\$ 4,005,700.00	\$ 4,005,700.00	\$ -	Talleres 5 112.35 <b>TOTAL 20.00 427.87</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	17/09/19	16/12/19	Concluido.	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCFA) FAM 2019	X	\$ 3,640,183.06	\$ 3,639,045.18	\$ 1,137.88	Fotovoltaico Para Solar de 377kw, DISTRIBUCIÓN, BATERÍAS Y SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA INVERSOR DE CORRIENTE AC/TL, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, LOTE DE CABLES THW, L.L. SISTEMA DE MONITOREO DE CARGAS Y SISTEMAS DE TIERRAS FÍSICAS. Lote de cable para tierra. Instalación completa del sistema. "Calentador Solar Industrial y Soporte de Colectores, Termómetro S100 y Depósito de Agua Limpio. Recirculación Bombas de Regulación a 1/3 Sistema de Presurización, bomba vertical de Autolimpio. Termotanque, modermiento en Ingenieros del Sistema, juego de planos Hidráulicos y Instalación completa del sistema. Incluir: <b>TOTAL 282.00 NA</b>		Realizar el cierre administrativo de la obra	100	08/11/19	30/11/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$3639,045.18 Mediante oficio COPPLADI/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.86 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$1,137.88 de esta obra, solicitando efectuar el reintegro a la TESOFE. Concluido.	Si							
9	P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCFA) FAM 2019	X	\$ 5,200,000.00	\$ 4,416,015.71	\$ 783,984.29	Aulas/salones 11 920.00 Oficinas académicas 1 54.00 Sanitarios 4 90.30 Áreas comunes 1 297.46 Otras 4 121.75 <b>TOTAL 21.00 1483.51</b>	Estructura, instalaciones eléctricas y alumbrado	Elementos complementarios de albanilería, acabados, herrería, instalación hidráulica	75	03/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5168,972.08 Mediante oficio COPPLADI/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.86 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$41,027.92 de esta obra, solicitando efectuar el reintegro a la TESOFE. Recurso por reintegrar de esta obra \$742,956.37 (saldo del monto contratado)	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X	\$ 2,800,000.00	\$ 2,809,985.40	\$ 14.60	Equipamiento multimedia video <b>TOTAL 32.00 NA</b>	Equipo recibido y dado de alta	Realizar el cierre administrativo y pruebas de funcionamiento	100	03/10/19	31/12/19	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$2809,985.40 Mediante oficio COPPLADI/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.86 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$14.60 de esta obra, solicitando efectuar el reintegro a la TESOFE. Concluido.	No (Otra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)							

Autorizado	\$45,955,263.93
Comprometido	\$45,459,000.57
(=) No comprometido	\$126,263.36
(-) Importe reintegrado a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco	\$126,232.98
(=) Monto a reintegrar del no comprometido	\$20.38
(+) No ejercido de lo comprometido	\$743,132.05
(=) Monto por reintegrar	\$743,162.43

Dr. Fernando Villalaz Coronel  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.