

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**
Entidad federativa: Jalisco
Clave Inst 911: 14MSU0010Z

Planación
Nombre: Mra. Paola Lyccette Corona Gutiérrez
Cargo: Coordinador General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
Correo electrónico: paola.corona@cgpe.udg.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas						
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/Equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,979.62	\$ 20.38	Bibliotecas	2	950.00						GLOBAL DEL PROYECTO	El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4999,979.62	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$499,979.62
2	P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Parterero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019	X				\$ 5,453,808.00	\$ 5,452,767.64	\$ 1,040.36	Aulas/salones	1	43.53							El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5452,767.64	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$5,452,767.64
3	P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019	X				\$ 5,892,712.50	\$ 5,842,364.55	\$ 50,347.95	Instalaciones sustentables: PVC con contenido de bioplástico, (polipropileno, polibutileno y polietileno)	1	1045.55							El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5842,364.55	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$5,842,364.55
4	P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. III Etapa (CUTONALÁ) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 4,992,048.66	\$ 7,951.34	Cimentación y estructura materiales naturales de banco mejorados con cementos	1	1901.00							Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$50,347.95 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$4,992,048.66
5	P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019	X				\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	Acabados en general: vido reciclado, lanas minerales, pinturas con base mineral	1	1267.33							El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4992,048.66	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$5,000,000.00
6	P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019	X				\$ 3,472,850.37	\$ 3,447,961.76	\$ 24,888.61	Talleres	5	640.00							El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$3447,961.76	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$3,447,961.76
7	P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019	X				\$ 4,005,700.00	\$ 4,005,700.00	\$ -	Bibliotecas	1	17.00							Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$24,888.61 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$4,005,700.00
8	P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCIEA) FAM 2019	X				\$ 3,640,163.06	\$ 3,639,045.18	\$ 1,137.88	Calentador solar Industrial y Soporte de Colectores Termotanque 5000 ls Depósito de Agua Trémulo	20	Pza.							El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$3639,045.18	Si				X	X	\$3,639,045.18
9	P-9 Tercera etapa de construcción de aulas y servicios. (CUCIEA) FAM 2019	X				\$ 5,200,000.00	\$ 4,416,015.71	\$ 783,984.29	Calentador solar Industrial y Soporte de Colectores Termotanque 5000 ls Depósito de Agua Trémulo	1	Pza.							Mediante oficio COPLAD/012/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de \$126,232.96 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por recursos no comprometidos de los cuales corresponden \$41,027.92 de esta obra, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE.	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				X	X	\$4,416,015.71
10	P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019	X				\$ 2,800,000.00	\$ 2,899,985.40	\$ 14.60	Equipamiento multimedia video	32	Pza.							El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$2899,985.40	No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva)				N/A	X	\$2,899,985.40
						\$45,565,253.93	\$44,695,868.52	\$869,385.41																	

AutORIZADO	\$45,565,253.93		
(-) COMPROMETIDO	\$44,695,868.52		
(=) IMPORTE REINTEGRADO A LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	\$869,385.41	15 ene 2020	\$126,232.98
		07 abr 2020	\$743,152.43

Dr. Ricardo Vignuerra Lomeli
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán poner tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.