

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Diciembre**  
FECHA DE CORTE: 31/12/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de Guadalajara**

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU010Z

Nombre: Mra. Paola Lycolette Corona Gutiérrez  
Cargo: Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara  
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202  
Correo electrónico: paola.corona@corpadi.udg.mx

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada  
Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802  
Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto   | Tipo de proyecto    |              |                        | Monto autorizado | Monto ejercido  | Remanente       | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>  |   |   | Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup> | Acciones por realizar | % de avance | Fechas <sup>3</sup>   |  | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada |         |                               |                           |                                   |
|-----------|---|---------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|-----------------------|-------------|---|--|---------------|---|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|           |   | Obra de continuidad | Equipamiento | Alimentación y mejoras |                  |                 |                 | Mantenimiento  | Proyecto sustentable  | Espacio/ Equipo   |   |                       |             | Cantidad  | Metros cuadrados   |               |   | Inicio               | Término | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega- Recepción (Acta firmado) |
| 1         | P-1 Centro de Recursos Informativos -CERI- Tercera Etapa (CUCBA). (CUCBA) FAM 2019  | X                   |              |                        | \$ 5,000,000.00  | \$ 3,049,273.64 | \$ 1,950,726.36 | Bibliotecas 2 950.00<br>Oficinas Adms 6 200.00<br>Aulas didácticas 5 400.00<br>Santuarios 4 300.00<br>Áreas comunes 10 1380.00<br>Otros 5 1400.00<br><b>TOTAL 32 4630.00</b>   | Habilitado, montaje y instalación de la estructura metálica   | Realizar el cierre administrativo de la obra  | 100   | 04/11/19              | 31/12/19    | El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4,999,979.92<br><br>Pendiente de pago la cantidad de \$1,950,705.98<br>Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$0.38  | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 2         | P-2 Continuación de la construcción de laboratorios multifuncionales de las licenciaturas de Médico Cirujano Partero y Nutrición del CUCS. (CUCS) FAM 2019                          | X                   |              |                        | \$ 5,453,806.00  | \$ 2,861,442.25 | \$ 2,592,363.75 | Aulas/salones 1 45.53<br>Talleres 3 40.76<br>Cubículos 3 46.63<br>Oficinas administrativas 19 364.99<br>Centros de cómputo 3 327.83<br>Aulas magnas 1 62.96<br>Aulas usos múltiples 2 76.36<br>Aulas didácticas 8 290.59<br>Santuarios 7 81.24<br>Áreas comunes 3 906.24<br>Otros 3 49.87<br><b>TOTAL 53.90 2293.90</b>  | Terminación de santuarios, fachada en su estructura y acabados. Colocación de transformador y construcción de sistema.                    | Realizar el cierre administrativo de la obra  | 100   | 07/10/19              | 31/12/19    | El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5,452,767.64<br><br>Pendiente de pago la cantidad de \$2,991,325.39<br>Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$1,040.36  | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 3         | P-3 Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Anonas (CUCOSTASUR) FAM 2019 | X                   |              |                        | \$ 5,892,712.50  | \$ 5,600,013.87 | \$ 292,698.63   | Instalaciones sustentables PVC con contenido de biocelulosa (polipropileno, polidéster y polietileno) 1 1045.55<br>Cimentación y estructura: materiales naturales de barro migrados con cementales 1 1901.00<br>Abañilerías: techos de barro preacabado 1 1520.80<br>Acabados en general: vidrio reciclado, lavas minerales, pinturas con base mineral 1 1267.33<br><b>TOTAL 4.00 6734.68</b>  | Trabajos correspondientes a la estructura del edificio mediante acero de refuerzo y concreto F'c= 250 kg/cm2                              | Realizar el cierre administrativo de la obra  | 100   | 02/10/19              | 31/12/19    | El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$5,842,364.55<br><br>Pendiente de pago la cantidad de \$242,350.68<br>Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$50,347.95   | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 4         | P-4 Continuación del Edificio Recursos Tecnológicos y Análisis de Datos para la Academia de Investigación. II Etapa (CUTONALA) FAM 2019   | X                   |              |                        | \$ 5,000,000.00  | \$ 4,992,048.66 | \$ 7,951.34     | Aulas/salones 4 256.00<br>Laboratorios 3 192.00<br>Cubículos 8 512.00<br>Oficinas académicas 9 576.00<br>Oficinas administrativas 10 840.00<br>Centros de cómputo 12 768.00<br>Aulas magnas 4 256.00<br>Aulas usos múltiples 6 384.00<br>Aulas didácticas 3 637.00<br>Santuarios 8 160.00<br>Áreas comunes 8 512.00<br><b>TOTAL 75.00 4893.00</b>  | Construcción de módulos sanitarios en planta baja, primer nivel, rotación de ductería eléctrica en planta baja                            | Realizar el cierre administrativo de la obra  | 100   | 05/11/19              | 31/12/19    | El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$4,992,224.34<br><br>Saldo del monto contratado \$175.68 por reintegrar.<br>Recurso no comprometido y por reintegrar \$7,775.66.<br>Total por reintegrar de esta obra \$7,951.34  | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 5         | P-5 Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio B. (CUCOSTA) FAM 2019   | X                   |              |                        | \$ 5,000,000.00  | \$ 5,000,000.00 | \$ -            | Aulas/salones 6 408.31<br>Laboratorios 1 136.17<br>Bibliotecas 1 82.34<br>Oficinas administrativas 3 90.19<br>Santuarios 2 9.32<br>Áreas comunes 4 350.23<br>Otros 1 9.91<br><b>TOTAL 18.00 1086.47</b>  | Cimentación concluida<br>Muros de contención concluidos<br>Habilitado de acero en estructura, cinta mojada en trabes y pintura de acero   | Realizar el cierre administrativo de la obra  | 100   | 03/10/19              | 31/12/19    | Concluida, sin importe por reintegrar.  | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 6         | P-6 Conclusión de Auditorio de Usos Múltiples (CUNORTE) FAM 2019  | X                   |              |                        | \$ 3,472,850.37  | \$ 2,967,711.87 | \$ 505,138.50   | Talleres 5 640.00<br>Bibliotecas 1 17.00<br>Oficinas administrativas 3 360.00<br>Santuarios 10 380.00<br>Áreas comunes 4 3070.00<br>Otros 3 140.00<br><b>TOTAL 26.00 4607.00</b>   | Se concluyó con requerimientos en baños colocación de muebles, mamparas, mirros preinstalados, refuerzos de hormón, colado de piso y losa | Realizar el cierre administrativo de la obra  | 100   | 07/10/19              | 21/12/19    | El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$3,447,961.76<br><br>Pendiente de pago la cantidad de \$480,249.99<br>Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$24,888.61   | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 7         | P-7 Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (etapa 3) (CUSUR) FAM 2019  | X                   |              |                        | \$ 4,005,700.00  | \$ 4,005,700.00 | \$ -            | Laboratorios 4 108.59<br>Oficinas administrativas 7 80.96<br>Áreas comunes 4 125.97<br>Otros 5 112.35<br><b>TOTAL 20.00 427.87</b>   | Terminación de la etapa   | Realizar el cierre administrativo de la obra  | 100   | 17/02/19              | 16/12/19    | Concluida, sin importe por reintegrar.  | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 8         | P-8 Incorporación de energía solar al centro de formación Integral. (CUCEA) FAM 2019  | X                   |              |                        | \$ 3,640,183.06  | \$ 3,639,045.18 | \$ 1,137.88     | Panel Solar de 320w 248 Pza.<br>Baterías y Sistemas de Fijación para Invernal 1 Paquete<br>Cableado de Corriente 40TL 2 Pza.<br>Módulo de Protección, Lote de cables TRIVULSO 1 Lote<br>Sistema de Monitoreo de Carga y Sistema de Frenos 1 Lote<br>Instalación completa del sistema 1 Paquete<br>Estructura de acero 20 Pza.<br>Terminación 5000 la Diámetro de Agua 1 Pza.<br>Bombas de Recirculación a 113 2 Pza.<br>Sistema de Presurizado, bomba vertical de Acabado 1 Pza.<br>Terminación, recableado y mantenimiento del sistema 1 Lote<br>Sistema, Juego de piezas Hidráulicas y instalación completa del sistema. Incluye: tubería antibacterial 1 Lote<br><b>TOTAL 282.00 NA</b> | Montaje de anclajes de trabajo, y pruebas de funcionamiento en sitios de trabajo.<br>Suministro de Paneles solares e inversores.          | Realizar el cierre administrativo y pruebas de funcionamiento                       | 100   | 08/11/19              | 30/11/19    | El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$2,159,972.00<br><br>Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$1,137.88   | Corresponde a etapa  |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 9         | P-9 Tercera etapa de construcción de edificio de 3 niveles destinado a aulas y servicios. (CUCBE) FAM 2019  | X                   |              |                        | \$ 5,200,000.00  | \$ 2,289,352.93 | \$ 2,910,647.07 | Aulas/salones 11 920.00<br>Oficinas académicas 1 54.00<br>Santuarios 4 90.30<br>Áreas comunes 1 297.46<br>Otros 4 121.75<br><b>TOTAL 21.00 1483.51</b>   | Estructura, instalaciones eléctricas y alumbrado  | Elementos complementarios de abanilería, acabados, herrería, instalación hidráulica | 76  | 03/10/19              | 31/12/19    | El recurso comprometido para esta obra es por la cantidad de \$2,889,619.15<br><br>Pendiente de pago la cantidad de \$2,889,619.15<br>Recurso no comprometido y por reintegrar de esta obra \$41,027.62<br><br>El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFIFAJAL) realiza obra de este mismo edificio con recursos del FAM 2017 Potenciado dentro del programa de Escuelas al CUEI y debido a baja resistencia de concreto en construcción de módulo 2,2 anexa a conexión de este módulo de escalera, no es posible continuar los andadores de conexión. Esta situación afectó el avance de la obra, no siendo imputable al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías CUCCEI, de la Universidad de Guadalajara.<br><br>La obra se encuentra en trabajos hasta el segundo nivel en acabado de estructura aparente de concreto, faltando tres rampas de escalera y cubierta azotea en área de elevador. | No (Obra de continuidad, corresponde a etapa constructiva) |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |
| 10        | P-10 Equipamiento multimedia en aulas para clases (CUAAD) FAM 2019  | X                   |              |                        | \$ 2,900,000.00  | \$ 2,899,985.40 | \$ 14.60        | Equipamiento multimedia video 32 Pza.<br><b>TOTAL 32.00 NA</b>   | Equipo recibido y dado de alta  | Realizar el cierre administrativo y pruebas de funcionamiento                       | 100   | 03/10/19              | 31/12/19    | Recurso no comprometido y por reintegrar \$14.60  |  |               |   |                      |         |                               |                           |                                   |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Autorizado                                      | \$45,665,253.93 |   |
| (-) Comprometido                                | \$45,430,000.57 | \$8,164,251.09 Importe por pagar del comprometido |
| (=) No comprometido                             | \$126,253.36    |   |
| (+) No ejercido de la comprometido P-4 CUTONALA | \$175.68        |   |
| (=) Monto a reintegrar                          | \$126,429.04    |   |

Dr. Roberto Villaseca Conzatti  
Rector General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.