


AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACION SI/NO	ACTA ENTREGA/ SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAM Regular	14UBH0146A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Cocola	Autónomo	Jalisco	Cocola	Cocola	Construcción de edificio de aulas y obras exteriores	Aula	\$ 12,500,000.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 12,500,000.00	08/06/2024	14/12/2024	100%	100%	\$ 12,174,724.12	794	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, ademas de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades academicas complementarias.	31/mar/25	 Si	Al 31 diciembre 2024 Mediante oficio CGPE/002/2025 del 07 de enero de 2025 se remite a la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$223,364.08 por concepto de capital no comprometido al 31 de diciembre de 2024. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$223,013.66. Al 31 marzo 2025 Mediante oficio CGPE/087/2025 del 31 de marzo del 2025 se remite a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$117,271.12 por concepto de capital comprometido al 31 de diciembre del 2024 y no ejercido al 31 de marzo del 2025. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$102,262.22	
2024	FAM Regular	14UBH0196I	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Amacueca	Autónomo	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Terminación de cancha techada y obras exteriores	Anexo	\$ 5,020,000.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 5,020,000.00	25/05/2024	05/12/2024	100%	100%	\$ 5,005,645.04	237	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	31/mar/25	 Si	Al 31 diciembre 2024 Mediante oficio CGPE/002/2025 del 07 de enero de 2025, se remite a la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$223,364.08 por concepto de capital no comprometido al 31 de diciembre de 2024. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$12.47. Al 31 marzo 2025 Mediante oficio CGPE/087/2025 del 31 de marzo del 2025, se remite a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$117,271.12 por concepto de capital comprometido al 31 de diciembre del 2024 y no ejercido al 31 de marzo del 2025. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$14,342.49	
2024	FAM Regular	14UBH0201D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Copala	Autónomo	Jalisco	Copala	Tolimán	Construcción de auditorio (3ra etapa) y obras exteriores	Anexo	\$ 4,000,000.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 4,000,000.00	29/05/2024	09/12/2024	100%	100%	\$ 3,999,699.39	138	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	31/mar/25	 Si	Al 31 diciembre 2024 Mediante oficio CGPE/002/2025 del 07 de enero de 2025, se remite a la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$223,364.08 por concepto de capital no comprometido al 31 de diciembre de 2024. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$300.58 Al 31 marzo 2025 Mediante oficio CGPE/087/2025 del 31 de marzo del 2025, se remite a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$117,271.12 por concepto de capital comprometido al 31 de diciembre del 2024 y no ejercido al 31 de marzo del 2025. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$0.03	
2024	FAM Regular	14UBH0200E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo San Francisco de Asís	Autónomo	Jalisco	San Francisco de Asís	Atotonilco el Alto	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha	Anexo	\$ 5,320,000.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 5,320,000.00	25/05/2024	18/12/2024	100%	100%	\$ 5,899,277.53	331	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	31/mar/25	 Si	De los \$627,130.31 contratados, \$47,186.47 se cubrieron con FAM Regular 2024 y el monto de \$579,943.84 se cubrió con Productos Financieros EMS del FAM 2024. Al 31 marzo 2025 Mediante oficio CGPE/087/2025 del 31 de marzo del 2025, se remite a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$117,271.12 por concepto de capital comprometido al 31 de diciembre del 2024 y no ejercido al 31 de marzo del 2025. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$666.31	
2024	FAM Regular	14UBH0112K	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Cuautitlán de García Barragán	Autónomo	Jalisco	Cautitlán de García Barragán	Cautitlán de García Barragán	Construcción de barda perimetral	Anexo	\$ 3,543,373.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 3,543,373.00	06/06/2024	03/12/2024	100%	100%	\$ 3,543,335.56	155	Proporcionar al plantel seguridad y un mejor control de acceso.	31/mar/25	 Si	Al 31 diciembre 2024 Mediante oficio CGPE/002/2025 del 07 de enero de 2025, se remite a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$223,364.08 por concepto de capital no comprometido al 31 de diciembre de 2024. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$37.37. Al 31 marzo 2025 Mediante oficio CGPE/087/2025 del 31 de marzo del 2025, se remite a la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, comprobante de transferencia de la devolución de recursos por \$117,271.12 por concepto de capital comprometido al 31 de diciembre del 2024 y no ejercido al 31 de marzo del 2025. Monto reintegrado que corresponde a esta obra autorizada de \$0.07	
											\$ 30,383,373.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 30,383,373.00											

REVISÓ



Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales

AUTORIZÓ



Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0146A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Cocula	Constucción de edificio de aulas y obras exteriores		Fachada posterior del edificio (ventanería, fachaleta y banque ta perimetral)		Interior de una de las aulas donde se puede apreciar la instalacion de luminarias, aire acondicionado, piso y pintura en muros cabeceros)		Construccion de edificio de aulas en la esuela preparatoria regional de Cocula
FAM Regular	Jalisco	14UBH0196I	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Amacueca	Terminación de cancha techada y obras exteriores		Multitecho instalado, pintura en toda la estructura e instalación de iluminacion		Trabajos de pintura y balizamiento de la cancha		Terminacion de cancha techada y obra exterior en el Módulo Amacueca
FAM Regular	Jalisco	14UBH0201D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Copala	Construcción de auditorio (3ra etapa) y obras exteriores		Fachada del auditorio con pintura aplicada asi como la ventanería y puertas		Interior del auditorio donde se puede observar la pintura en la cancha, el balizamiento y el tablero instalado.		Construccion de auditorio (3ra etapa) y obra exterior en el Módulo Copala
FAM Regular	Jalisco	14UBH0200E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo San Francisco de Asís	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha		Conclusión de la instalación del multitecho en la cubierta de cancha		Detallados en la pintura de la estructura y limpieza		Construcción de techumbre de cancha de usos multiples y rehabilitacion de cancha en el Módulo San Francisco de Asís
FAM Regular	Jalisco	14UBH0112K	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Cuautitlán de García Barragán	Construcción de barda perimetral		Muro modulado 1-1 (modulo de muro de ladrillo aparente y modulo de malla acero)		Pintura en reja existente		construcción de barda perimetral en el Módulo Cuautitlán de García Barragan