

ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	RENDIMIENTOS	ECONOMÍAS	INTERESES	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO (\$)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0018F	Preparatoria Regional de Cihuatlán	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Cihuatlán	Cihuatlán	Terminación de edificio de aulas y obras exteriores	Obra	Aula	\$ 6,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,612,623.58	21/08/2025	18/12/2025	100%	73%	1637	Contar con los espacios (aulas) suficientes para el aumento de matrícula y poder cubrir la demanda.	31/12/2025	Si	No	Obra concluida	
																		20/10/2025	03/11/2025	100%	0%						No	Obra concluida
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0223P	Preparatoria de San José del Valle	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tlajomulco de Zuñiga	Tlajomulco de Zuñiga	Terminación de edificio académico administrativo y obras exteriores	Obra	Otros	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,859,386.75	21/08/2025	18/12/2025	100%	76%	4068	Contar con un espacio digno para llevar a cabo las actividades de gobierno del plantel, así como aquellas propias del aspecto académico.	31/12/2025	Si	No	Obra concluida	
																		20/10/2025	09/11/2025	100%	0%						No	Obra concluida
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0010N	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Ocotlán	Ocotlán	Rehabilitación y techado de canchas de usos múltiples (3era etapa)	Obra	Otros	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,056,051.07	09/10/2025	31/12/2025	100%	79%	4710	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades, ya sean culturales o académicas.	31/12/2025	Si	No	Obra concluida	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0203B	Preparatoria Regional de Santa Anita	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tlaquepaque	Santa Anita	Construcción de puente y cubo de elevador (2da etapa)	Obra	Otros	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,579,902.66	20/09/2025	28/11/2025	100%	88%	3498	Proporcionar a las personas con limitación de movilidad el acceso a la mayor parte de los espacios que conforman el plantel y así puedan llevar a cabo las actividades propias de su programa curricular.	31/12/2025	Si	No	Obra concluida	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0205Z	Módulo Ixtlahuacán del Río	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Terminación de edificio de aulas	Obra	Aula	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,178,454.65	22/08/2025	19/11/2025	100%	94%	256	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas complementarias.	31/12/2025	Si	No	Obra concluida	
																		20/10/2025	03/11/2025	100%	0%						No	Obra concluida
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0203W	Módulo Cuquío	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Cuquío	Cuquío	Terminación de edificio y obras exteriores	Obra	Aula	\$ 2,885,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,017.19	13/09/2025	11/11/2025	100%	74%	239	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas complementarias.	31/12/2025	Si	No	Obra concluida	
Productos Financieros															\$ 709,534.12												Productos Financieros generados al 31 de diciembre del 2025	
												\$ 26,655,594.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,356,415.90											

REVISÓ



Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales

AUTORIZÓ



Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0018F	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria Regional de Cihuatlán	Terminación de edificio de aulas y obras exteriores		Vista desde pasillo del primer nivel donde se aprecia al 100% de acabados		Interior de un aula didáctica		Instalado en el barandal del pasillo del primer nivel
							Instalación de tablero eléctrico		Núcleo de sanitarios con instalaciones completas		
FAM Regular	Jalisco	14UBH0223P	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria de San José del Valle	Terminación de edificio académico administrativo y obras exteriores		Panorámica del edificio donde se puede observar tanto la conclusión del edificio como de los trabajos exteriores.		Distribuidor y oficinas de la planta alta		Instalado a pocos metros de la obra
							Descanso de la escalera donde se aprecian los acabados en los escalones		Cubículos en planta baja		
FAM Regular	Jalisco	14UBH0010N	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán	Rehabilitación y techado de canchas de usos múltiples (3era etapa)		Panoramica donde se puede apreciar el 100% de la estructura		La membrana quedó también instalada al 100%		Instalado a pocos metros de la obra
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203B	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria Regional de Santa Anita	Construcción de puente y cubo de elevador (2da etapa)		Puente de conexión del primer nivel de los edificios		Panorámica que muestra los puentes para los dos niveles mas el cubo para la cabina.		Instalado al ingreso del plantel



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0205Z	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Ixtlahuacán del Río	Terminación de edificio de aulas		Panorámica del edificio, que muestra un avance al 100% en acabados.		Vista desde el pasillo del primer nivel de edificio.		Instalado en el muro perimetral posterior al edificio
							Instalación de mesas en laboratorio de ciencias		Instalación de rejilla pluvial en el exterior del edificio		
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203W	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Cuquio	Terminación de edificio y obras exteriores		Fachada principal del edificio donde se aprecia un avance del 100% en acabados		Interior del edificio donde se aprecia la conclusión del espacio (aula).		Ubicado en un extremo de la fachada posterior