



ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	RENDIMIENTOS	ECONOMÍAS	INTERESES	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO (\$)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA / SALIDA DE ALMACEN	OBSERVACIONES	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0018F	Preparatoria Regional de Cihuatlán	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Cihuatlán	Cihuatlán	Terminación de edificio de aulas y obras exteriores	Obra	Aula	\$ 6,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14/07/2025	31/12/2025	0%	0%	1637	Contar con los espacios (aulas) suficientes para el aumento de matrícula y poder cubrir la demanda.	30/06/2025	No	No	En proceso de adjudicación	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0223P	Preparatoria de San José del Valle	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Terminación de edificio academico administrativo y obras exteriores	Obra	Otros	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14/07/2025	31/12/2025	0%	0%	4068	Contar con un espacio digno para llevar a cabo las actividades de gobierno del plantel, así como aquellas propias del aspecto académico.	30/06/2025	No	No	En proceso de adjudicación	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0010N	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Ocotlán	Ocotlán	Rehabilitación y techado de canchas de usos multiples (3era etapa)	Obra	Otros	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%	0%	4710	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades, ya sean culturales o deportivas.	30/06/2025	No	No	Obra por contratarse	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0203B	Preparartoria Regional de Santa Anita	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tlaquepaque	Santa Anita	Construcción de puente y cubo de elevador (2da etapa)	Obra	Otros	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%	0%	3498	Proporcionar a las personas con limitación de movilidad el acceso a la mayor parte de los espacios que conforman el plantel y así puedan llevar a cabo las actividades propias de su programa curricular.	30/06/2025	No	No	Obra por contratarse	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0205Z	Módulo Ixtlahuacán del Río	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Terminación de edificio de aulas	Obra	Aula	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14/07/2025	31/12/2025	0%	0%	256	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas	30/06/2025	No	No	En proceso de adjudicación	
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0203W	Módulo Cuquío	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Cuquío	Cuquío	Terminación de edificio y obras exteriores	Obra	Aula	\$ 2,885,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			0%	0%	239	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas	30/06/2025	No	No	Obra por contratarse	
Productos Financieros															\$ 226,133.80													Productos Financieros generados al 30 de junio del 2025
												\$ 26,085,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											

REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales	Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0018F	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria Regional de Cihuatlán	Terminación de edificio de aulas y obras exteriores		El edificio se encuentra a nivel de estructura concluida, con avance del 80% en albañilería. Estatus previo al inicio de los trabajos		Se hizo la impermeabilización en azotea así como la instalación de ductería y condensadoras. Estatus previo al inicio de los trabajos	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0223P	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria de San José del Valle	Terminación de edificio academico administrativo y obras exteriores		Panorámica del edificio donde se obsrva un avance considerable en albañilería. Estatus previo al inicio de los trabajos		Vista desde el interior del edificio donde se aprecia falta de acabados Estatus previo al inicio de los trabajos	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0010N	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán	Rehabilitación y techado de canchas de usos multiples (3era etapa)		Cimentación concluída y construcción de columnas Estatus previo al inicio de los trabajos		Se concluyó una de las armaduras de la estructura Estatus previo al inicio de los trabajos	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203B	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparartoria Regional de Santa Anita	Construcción de puente y cubo de elevador (2da etapa)		Se concluyó la fosa para la cabina del elevador. Estatus previo al inicio de los trabajos		El cimentación de las columnas quedó a nivel de dados. Estatus previo al inicio de los trabajos	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0205Z	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Ixtlahuacán del Rio	Terminación de edificio de aulas		Fachada principal del edificio, que muestra un avance al 50% en acabados. Estatus previo al inicio de los trabajos		Núcleo de sanitarios donde falta la instalacions de algunos muebles Estatus previo al inicio de los trabajos	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203W	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Cuquio	Terminación de edificio y obras exteriores		Fachada principal del edificio donde se aprecia un avance del 85% en acabados Estatus previo al inicio de los trabajos		Interior del edificio donde se aprecia la falta de pintura en los muros de tablaroca Estatus previo al inicio de los trabajos	Por instalarse	Por instalarse