



ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	RENDIMIENTOS	ECONOMÍAS	INTERESES	REINTEGROS	MONTO EJERCIDO (\$)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA / SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES		
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0018F	Preparatoria Regional de Cihuatlán	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Cihuatlán	Cihuatlán	Terminación de edificio de aulas y obras exteriores	Obra	Aula	\$ 6,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,893,625.52	21/08/2025	31/12/2025	45%	30%	1637	Contar con los espacios (aulas) suficientes para el aumento de matrícula y poder cubrir la demanda	30/09/2025	No	No	Obra en proceso		
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0223P	Preparatoria de San José del Valle	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Terminación de edificio académico administrativo y obras exteriores	Obra	Otros	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,911,737.10	21/08/2025	31/12/2025	30%	30%	4068	Contar con un espacio digno para llevar a cabo las actividades de gobierno del plantel, así como aquellas propias del aspecto académico	30/09/2025	No	No	Obra en proceso		
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0010N	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Ocotlán	Ocotlán	Rehabilitación y techado de canchas de usos múltiples (3era etapa)	Obra	Otros	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	22/09/2025	20/12/2025	0%	0%	4710	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades, ya sean culturales o académicas	30/09/2025	No	No	Adjudicada, en proceso de pago de anticipo		
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0203B	Preparatoria Regional de Santa Anita	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tlaquepaque	Santa Anita	Construcción de puente y cubo de elevador (2da etapa)	Obra	Otros	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538,078.64	20/09/2025	26/10/2025	5%	30%	3498	Proporcionar a las personas con limitación de movilidad el acceso a la mayor parte de los espacios que conforman el plantel y así puedan llevar a cabo las actividades propias de su programa curricular	30/09/2025	No	No	Obra en proceso		
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0205Z	Módulo Ixtlahuacán del Río	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Terminación de edificio de aulas	Obra	Aula	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 693,103.27	22/08/2025	31/12/2025	97%	30%	256	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas complementarias	30/09/2025	No	No	Obra en proceso		
Jalisco	FAM Regular	2025	14UBH0203W	Módulo Cuquio	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Cuquio	Cuquio	Terminación de edificio y obras exteriores	Obra	Aula	\$ 2,885,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 837,810.90	13/09/2025	23/10/2025	3%	30%	239	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas complementarias	30/09/2025	No	No	Obra en proceso		
Productos Financieros															\$ 489,218.21													Productos Financieros generados al 30 de septiembre del 2025	
												\$ 26,685,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,874,355.43											

REVISÓ

Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales

AUTORIZÓ

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0018F	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria Regional de Chuatlán	Terminación de edificio de aulas y obras exteriores		El edificio se encuentra a nivel de estructura concluida, con avance del 90% en albañilería.		Aplicación de pintura en losa.	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0223P	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria de San José del Valle	Terminación de edificio académico administrativo y obras exteriores		Panorámica del edificio donde se puede observar un avance en los acabados (instalación de fachaleta y aplicación de fondo).		Instalación de piso, ventanería y plafón.	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0010N	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán	Rehabilitación y techado de canchas de usos múltiples (3era etapa)		Cimentación concluida y construcción de columnas. Estatus previo al inicio de los trabajos.		Se concluyó una de las armaduras de la estructura. Estatus previo al inicio de los trabajos.	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203B	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria Regional de Santa Anita	Construcción de puente y cubo de elevador (2da etapa)		Rehabilitación de cableado en la zona del elevador.		Trabajos de cableado en la zona del elevador.	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0205Z	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Ixtlahuacán del Río	Terminación de edificio de aulas		Panorámica del edificio, que muestra un avance al 100% en acabados.		Laboratorio de ciencias que está concluido y equipado.	Por instalarse	Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0203W	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Cuquio	Terminación de edificio y obras exteriores		Pasillo de fachada principal del edificio donde se aprecia un avance del 100% en acabados.		Interior del edificio donde se aprecia la conclusión del espacio.	Por instalarse	Por instalarse