

2025

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (2)
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración 30/09/2025 (3)

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (5)

Nombre: Universidad de Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Clave 911: 14MSU0010Z

Nombre: Mtra. Celina Díaz Michel
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11235
Correo electrónico: celina.diaz@udg.mx

Titulares de Área

Planeación (6)

Obras y Mantenimiento (7)

Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
Cargo: Coordinador de Servicios Generales Universidad de Guadalajara
Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 11801 y 11802
Correo electrónico: esteban.segura@udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

(6) Prioridad	(9) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto						(11) Monto Rectificado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					(13) Monto ejercido (D)	(14) REMANENTES		(15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales (DD/MM/AA)		(19) Observaciones	(20) Reintegro a la TESOFE			(21) Actas					
		Obra nueva (construcción)	Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable		Hospital/Escuela	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1 =A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 =B-D	Nombre del Espacio/equipo			Cantidad	Metros Cuadrados (m²)		Inicio	Término	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
											INICIO	TÉRMINO																					
1	Construcción de la segunda etapa de fachada flotada y obras exteriores del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.	X						\$ 23,530,440.55	VAAD/CC-0796-2025	10/07/2025	08/12/2025	\$ 23,380,502.45	Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.	\$ 149,938.10	\$ 11,690,251.22	\$ 11,840,189.33	\$ 11,690,251.23	Áreas comunes	1.00	1173.00	Colocación de fachada flotada	40.00	10/07/2025		Obra en proceso. Los trabajos adjudicados quedaron exclusivamente acotados a la fachada flotada								
																		TOTAL	1.00	1173.00													
2	Reforzamiento de edificio "A" en el Centro Universitario de Chapala (CUCHAPALA) segunda etapa.	X						\$ 6,335,118.55					\$ 6,335,118.55	\$ -	\$ 6,335,118.55	\$ -	\$ -	Aulas	11.00	737.00		0.00			En proceso de contratación								
																		Laboratorios	2.00	171.00													
																		Áreas comunes	2.00	608.00													
																		Sanitarios	2.00	150.00													
																		Otros	2.00	108.00													
																		TOTAL	19.00	1774.00													
3	Construcción de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) segunda etapa.	X						\$ 16,290,304.91	CGSAIT/CUCEA-0666-2025	15/07/2025	13/12/2025	\$ 15,698,916.31	El Opeño Constructores, S.A. de C.V.	\$ 591,388.60	\$ 6,671,046.83	\$ 9,619,258.08	\$ 9,027,869.48	Aulas	33.00	1750.00	Se tienen 3 estaciones ejecutadas	35.00	12/07/2025		Obra en proceso								
																		Oficinas académicas	1.00	24.00													
																		Áreas comunes	1.00	890.00													
																		Sanitarios	6.00	144.00													
																		Otros	8.00	112.00													
																		TOTAL	49.00	2920.00													
								\$46,155,864.01					\$7,076,445.26	\$18,361,298.05	\$27,784,665.96	\$20,718,120.71			5,867.00														



Ing. Esteban Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara
OBRAS Y MANTENIMIENTO




Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General de la Universidad de Guadalajara
RECTORÍA

Mtra. Celina Díaz Michel
Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
PLANEACIÓN

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2025 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta 3er Trimestre 2025			
Fecha de elaboración: 30/09/2025									
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
LOGO DE INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Porcentaje de avance 40.00%		PRIORIDAD: (5) 1 Nombre de la obra: (6) Construcción de la segunda etapa de fachada flotada y obras exteriores del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección Postal: Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco	
FOTOS									
(12) Estado Actual		(12) Estado Actual		(11) Observaciones: Los trabajos adjudicados quedaron exclusivamente acotados a la fachada flotada Obra en proceso					
(12) Estado Actual		(12) Estado Actual		(12)					
(13) Inge. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO		(13) Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA		(13) Mtra. Celina Díaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN					
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.									

2025 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta (2) 3er Trimestre 2025			
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Porcentaje de avance 0.00%		PRIORIDAD (5) 2 Nombre de la obra: (6) 'Reforzamiento de edificio "A" en el Centro Universitario de Chapala (CUCHAPALA) segunda etapa.		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  Dirección Postal: Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco. C.P. 45905	
FOTOS									
 1 Estado Actual		 2 Estado Actual		Observaciones : (11) Estado actual en donde se ejecutará la obra					
 3 Estado Actual		 4 Estado Actual							
 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO		 Mtra. Karla Alejandra Planter Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA		 Mtra. Delma Diaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN					
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra									

2025 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO		FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Trimestre y año que se reporta: (2) 3er Trimestre 2025			
Fecha de elaboración: 30/09/2025 (5)									
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
LOGO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Porcentaje de avance 35.00%		PRIORIDAD (5) 5 Nombre de la obra: (8) *Construcción de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) segunda etapa.		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)  Ubicación en el conjunto		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  Dirección Postal: Periférico Norte 799 Los belenes, Zapopan Jalisco, México.	
FOTOS									
 Foto 1		 Foto 2		Observaciones: (11) Estado actual de los avances de la obra.					
 Foto 3		 Foto 4		 Foto 5					
 Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Universidad de Guadalajara OBRAS Y MANTENIMIENTO		 Mtra. Karla Alejandrina Platero Pérez Rectora General de la Universidad de Guadalajara RECTORÍA		 Mtra. Celina Olaz Michel Coordinadora General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara PLANEACIÓN					
NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.									