



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-09-CUVALLES-2023-OBRAS

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 17 DE ABRIL DE 2023

ADJUDICACIÓN NO.: AD-09-CUVALLES-2023-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: ADECUACIÓN DE 5 AULAS PREFABRICADAS EN EL MÓDULO L

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y PROPORCIONAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **AR GONPER ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: \$ 117,426.66 (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 M. N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-09-CUVALLES-2023-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 17 DE ABRIL DE 2023

ADJUDICACIÓN No.: AD-09-CUVALLES-2023-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
OBRA: ADECUACIÓN DE 5 AULAS PREFABRICADAS EN EL MÓDULO L

ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
- \$ 117,426.66 (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 M. N.)

EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2023, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA AR GONPER ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V, POR UN MONTO DE: \$ 117,426.66 (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 M. N.)

VALIDA

VO. BO.


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SANCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Arandas Jalisco, 14 abril 2023

Presentamos a su amable cosideracion el presupuesto de la adecuacion de 5 aulas prefabricadas en el modulo "L"

DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
AULAS PREFABRICADAS				
1 RETIRO DE PLAFON MOD. RADAR CON SUSPENSION VISIBLE 15/16 PARA DESPEJAR AREA DE TRABAJO, INCLUYE: RETIRO DE PLACAS COLOCANDOLAS SOBRE PLAFON, RETIRO DE ANGULO PERIMETRAL Y SU COLOCACION NUEVAMENTE UNA VEZ	ML	44.40	\$ 185.61	8,241.08
2 INSTALADO EL PANEL DE YESO SOBRE MURO EXISTENTE, RECORTE DE LARGUERAS (TEES) Y SU FIJACION A ANGULO, RECORTE A MEDIDA DE PLAFON Y SU COLOCACION, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACION, AJUSTE DE COLGANTEOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	M2	130.54	\$ 351.04	45,823.36
3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE YESO ESTANDAR DE 12 MM SOBRE MUROS EXISTENTES EN AULA, DE PISO A PARTE BAJA DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, PANEL Y METALES, ACARREOS A LUGAR DE UTILIZACION, ELEVACIONES, ANDAMIOS, TRAZO, CORTES Y DESPERDICIOS, TORNILLERIA AUTORROSCABLE Y PUNTA DE BROCA, CALAFATEO EN SUS UNIONES CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA.	ML	22.20	\$ 878.83	19,510.03
4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA SONICA SOBRE MURO EXISTENTE, A BASE DE FORRO A DOS CARAS CON PANEL DE YESO ESTANDAR DE 12 MM SOBRE BASTIDOR METALICO Y FIJO A ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, PANEL Y METALES, ACARREOS A LUGAR DE UTILIZACION, ELEVACIONES, ANDAMIOS, TRAZO, CORTES Y DESPERDICIOS, TORNILLERIA, TXP-58, TFR-118 Y 178, S-1, PUNTA DE BROCA, CALAFATEO EN SUS UNIONES CON PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO (TERMO-ACUSTICA) R-11, POLIURETANO, SELLADOR ACRILASTIC, TRAZO Y CORTE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	2.00	\$ 549.21	1,098.42
5 COLOCACION DE PANELES LAMINADOS EN HUECO DE MURO DE OFICINAS, INCLUYE: RETIRO DE MARCO DE CANAL DE ALUMINIO PERIMETRAL EN HUECO, COLOCACION DE PANELES, PLOMO Y NIVELACION DE LOS MISMOS, TORNILLERIA AUTORROSCABLE Y PUNTA DE BROCA, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.	PZA	120.00	\$ 64.88	7,785.60
6 CORTE Y RESANA EN PASOS DE INSTALACIONES Y PERFILES METALICOS DE ESTRUCTURA, INCLUYE: TRAZO, CORTE, DESPERDICIOS, FIJACION, CINTA PAPEL, COMPUESTO REDIMIX, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	118.10	\$ 119.52	14,115.79
7 PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX TOTAL DE COLOR O BLANCA, SUMINISTRO Y COLOCACION, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.				



ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Arandas Jalisco, 14 abril 2023

Presentamos a su amable cosideracion el presupuesto de la adecuacion de 5 aulas prefabricadas en el modulo "L"

DESCRIPCION	UNIDAD	VOL	P.U.	IMPORTE
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, 7 DEPOSITÁNDOLA EN EL EXTERIOR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR RETIRO.	DIA	8.00	\$ 581.95	4,655.60
			sub-total	101,229.88
			iva	16,196.78
			total	117,426.66

(Son Ciento Diez y Siete Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 66/100 M.N.)


Sin mas por el momento me despido de usted

ATENTAMENTE

 1

AR-GONPER ELECTROMECAENICA S.A. DE C.V.

2  EDGAR GONZALEZ RIZO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 10:15 horas del 03 de mayo de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "ADECUACIÓN DE 5 AULAS PREFABRICADAS EN EL MÓDULO L" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-09-CUVALLES-2023-OBRAS a favor del contratista AR GONPER ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V, No de expediente 006/01/386/C por un monto de \$ 117,426.66 (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 18 de abril de 2023 y se concluyó el día 02 de mayo de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

IMPORTE CONTRATADO	\$ 117,426.66	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO YFINIQUITO)	\$ 117,426.66	\$0.00	18 de abril al 02 de mayo de 2023
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE



MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE



ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA



EDGAR GONZALEZ RIZO
 AR GONPER ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V,

5



ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 10:15 horas del 03 de mayo de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "ADECUACIÓN DE 5 AULAS PREFABRICADAS EN EL MÓDULO L" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-09-CUVALLES-2023-OBRAS a favor del contratista AR GONPER ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V, No de expediente 006/01/386/C por un monto de \$ 117,426.66 (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 66/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 18 de abril de 2023 y se concluyó el día 02 de mayo de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.


RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA


EDGAR GONZALEZ RIZO
AR GONPER ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V,

6

1, 3, 5 y 6 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2 y 4 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.