

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concesión - Específico	Programa Fondo Concesión - Específico	Depto	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		Salvaguarda	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
JAL0013040028743	Construcción De Agua (Remedio) En Escuel Preparatoria 7 De La Udeq	UD03-77011300001	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	3,546	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION DEL CONTRATO E INICIO DE TRABAJO POR PROBLEMAS Y AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA OSA.
JAL0013040028743	Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Zapotlán De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300002	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$435,105	\$435,105	29%	0	Metro Cuadrado	1,100	100	15.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De Cafetería Y Ciberterraza De La Escuela Preparatoria No. 18 De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300003	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$179,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	872	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION DEL CONTRATO E INICIO DE TRABAJO POR PROBLEMAS Y AJUSTES TÉCNICOS DEL PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE LA OSA.
JAL0013040028743	Construcción De Aula Didáctica Y Aula De Una Multiplica De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300004	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	4,084	100	10.0%	AVANCE EN ESTRUCTURA DE LA OSA, NO SE REPORTA DEPORTE PORQUE LA QUE LA EMPRESA CONTRATADA NO SOLICITO PAGO DE ANTICIPO.
JAL0013040028743	Construcción De Auditorio, Cochetas De Una Multiplica Y Píntolas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto	UD03-77011300005	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$706,740	\$706,740	24%	0	Metro Cuadrado	1,839	100	16.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De 1 Talleres Y Cocheta De Una Multiplica De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300006	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,279,000	\$1,279,000	\$1,279,000	\$1,279,000	\$1,279,000	\$306,000	\$306,000	24%	0	Metro Cuadrado	1,163	100	12.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De Taller De Alimentos Y Substancia De La Escuela Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300007	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0%	0	Metro Cuadrado	1,154	100	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION DE CONTRATO
JAL0013040028743	Construcción De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepic De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300008	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,280,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$574,099	\$574,099	26%	0	Metro Cuadrado	2,650	100	12.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De Cocheta De Fútbol Rápido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas - Modulo Juan María De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300009	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,719	\$179,719	30%	0	Metro Cuadrado	236	100	10.0%	AVANCE EN TERCERASIAS. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300010	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$710,432	\$710,432	29%	0	Metro Cuadrado	1,694	100	8.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tepic De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300011	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$964,238	\$964,238	22%	0	Metro Cuadrado	2,583	100	10.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De Edificio Con 1 Aula (Auditorio), 1 Laboratorio De Computo Y 1 Modulo De Residencia, En La Escuela Preparatoria De Tonalá De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300012	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$366,929	\$366,929	22%	0	Metro Cuadrado	1,342	100	8.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De Estructura Metálica Y Cobertura Con Multicapa Para Cocheta De Una Multiplica De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300013	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$447,284	\$447,284	30%	0	Metro Cuadrado	1,929	100	12.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Construcción De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Rios De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300013	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$1,113,059	\$1,113,059	27%	0	Metro Cuadrado	1,649	100	10.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Rehabilitación De Pisos De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara	UD03-77011300014	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$219,277	\$219,277	29%	0	Metro Cuadrado	3,755	100	18.0%	AVANCE AL 100% EN DEMOLICIONES Y DE TRABAJOS DE REPARACION Y RELEVO. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Rehabilitación De Auditorio Y Muro De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal.	UD03-77011300015	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$237,225	\$237,225	30%	0	Metro Cuadrado	1,653	100	6.0%	AVANCE EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE LA OSA. EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OSA CONTRATADA.
JAL0013040028743	Equipamiento De Computo Y Mobiliario En La Escuela Preparatoria Tonalá Norte De La Universidad De Guadalajara En Tonalá, Jal.	UD03-77011300017	Jalisco	Obertura estatal	Obertura municipal	Convencio	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	021 Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11- Educación Pública	GUADALAJARA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$378,271	\$378,271	76%	0	Metro Cuadrado	2,838	100	76.0%	ADQUIRIDO EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO. SE ADQUIRIERON MAS EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO CON EL SALDO.