

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 22	14UBH0226M	Tlaquepaque	San Pedro Tlaquepaque		Construcción de Preparatoria No. 22 (2da. etapa)	3,784,424	2,390,163	1,234,917	8,729,577										16,139,080	9 de octubre de 2019	31 de diciembre de 2019	100%	12,760,452	2,430	67	Cobertura	31 de diciembre de 2019	Por instalar			

(-)	Autorizado	\$	16,139,080.00	
	Comprometido	\$	16,139,034.78	→ Importe por pagar del comprometido
(=)	No comprometido, monto a reintegrar	\$	45.22	

ELABORÓ



Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General
 Universidad de Guadalajara

AUTORIZÓ



Dr. Ricardo Villanueva Lomeli
 Rector General
 Universidad de Guadalajara