

2020

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Meses reportados

Enero - Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de Guadalajara

Entidad federativa: Jalisco

Clave Inst 911: 14MSU0010Z

RESPONSABLES

 Planeación
 Nombre: Mtra. Paola Lycette Corona Gutiérrez
 Cargo: Coordinador General de Planeación y Evaluación de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342214 Ext 11202
 Correo electrónico: paola.corona@copladi.udg.mx

 Obras y Mantenimiento
 Nombre: Ing. Esteban Segura Estrada
 Cargo: Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Teléfono: 52 (01) 33 31342235 Ext 1801 y 1802
 Correo electrónico: esegura@redudg.udg.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/ Equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del conocimiento. (CUCEA)	X					\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	Talleres	4	481.17			0	15/05/20	31/12/20							
										Laboratorios	2	263.56												
										Cubículos	34	290.40												
										Aulas usos múltiples	1	79.17												
										Sanitarios	4	89.96												
										Áreas comunes	7	223.69												
										TOTAL	52	1427.95												
2	Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno. (CUCEI)	X					\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,500,000.00	Aulas/salones	11	900.68			0	15/05/20	31/12/20							
										Oficinas académicas	1	56.47												
										Sanitarios	2	81.88												
										Áreas comunes	4	558.90												
										Otros	2	113.54												
										TOTAL	20.00	1711.47												
3	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (Continuación). (CUCS)	X					\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	Aulas/salones	9	340.35			0	15/05/20	31/12/20							
										Laboratorios	12	2993.48												
										Cubículos	157	1660.36												
										Auditorios	2	441.00												
										Oficinas académicas	12	76.50												
										Aulas usos múltiples	3	124.50												
										Sanitarios	11	288.78												
										Áreas comunes	10	2229.45												
										Otros	4	443.25												
										TOTAL	220.00	8597.67												
4	Continuación del Edificio de Tutorías. (CUTONALÁ)	X					\$ 13,844,986.00	\$ -	\$ 13,844,986.00	Aulas/salones	10	700.00			0	15/05/20	31/12/20							
										Cubículos	25	1450.00												
										Bibliotecas	1	140.00												
										Oficinas académicas	10	700.00												
										Oficinas administrativas	10	700.00												
										Centros de cómputo	8	560.00												
										Aulas usos múltiples	3	210.00												
										Sanitarios	12	320.00												
										Áreas comunes	6	120.00												
										TOTAL	85.00	4900.00												

\$45,344,986.00 \$0.00 \$45,344,986.00

 Dr. Ricardo Villanueva Comeli
 Rector General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General de la Universidad de Guadalajara
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.