DETALLE PROYECTO DETA	ALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PRO	OYECTO DETALLE PROYECT	TO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO DETALLE I	_PROYECTO DETALLE PRO	DYECTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYE	CCTO DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE	E_PROYECTO DETALLE PRO	OYECTO DETALLE PRO	YECTO DETALLE PRO	DYECTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECT	DETALLE PROYECT	TO AVANCE FINA	ANCIERO AVANCE F	NANCIERO AVANCE	FINANCIERO AVANCE	FINANCIERO AVANCE FI	IANCIERO AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVAC
_	_	FOLIO CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_	_	NOMBRE	ID_ENTIDAD_	ENTIDAD_ ID_MUNIC RESPONSABLE RESPONSA		_	/ECTO CLASIFICACION	-	_	POBLAC  NUMERO PROYECTO BENEFIC	CION_	HOMBRES	_	OS METAS		_	FECHA TERMINO	_	_	ETIDO DEVENG	_	_	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		OS ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVAC
2020	MESTINE .	5 JAL200101700273 Proyecto de i		{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 8000000 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del Conocimiento (CUCEA)		4 Jalisco	0 Gobierno de l	Provecto de Inversión de		Sin identificar	Universidad de Guadalajara		ON ON ONE NEED	10589	9093	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}		2 15-05-7	_		8000000	8000000	8000000	8000000	8000000 Sin contratos nuevos en el trimes	_ {meta1:	_	Terminado Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob, del Estado de Jalisco: respecto a los recursos po
2020		5 JAL200101700279 Proyecto de i	inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 8500000 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}}	Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno (CUCEI)	14	4 Jalisco	0 Gobierno de I	Proyecto de Inversión de la Entidad Infraestructura Social	e Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_022020 S		4797	11920	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	0.0, {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279951, lat:20.6561524}}	15-05-2	020 31-12-2	2020	8500000	8500000	8499997.08	8499997.08	8499997.08 Sin contratos nuevos en el trimes	{meta1: tre {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda devolución a la TESOFE, con los oficios DGE/DCG/399/2021 y DGE/DGOO/0975/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisc, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-07-01}}
2020		5 JAL200101700284 Proyecto de i	inversión 1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, .5000000 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Inst Transdiciplinarde Inv e Innovación en S (Continuación)(CUCS)	Salud 1 <sup>2</sup>	4 Jalisco	0 Gobierno de l	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_032020 S		7455	5826	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	0.0, 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 443 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33068609, lat:20.686673}}	40 15-05-i	020 31-12-2	2020	15000000	15000000	14999998.4	14999998.4	14999998.4 Sin contratos nuevos en el trimes	{meta1: tre {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda devolución a la TESOFE, con los oficios DGE/DCG/399/2021 y DGE/DGOO/0975/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisc, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-07-01}}
2020		5 JAL200101700289 Proyecto de i	inversión 1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, .3844986 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3844986E7, modificado:1.3844986E7}}	Continuación del Edificio de Tutorías (CUTONALA)	14	4 Jalisco	0 Gobierno de l	Proyecto de Inversión de la Entidad Infraestructura Social	e Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_042020 S		3907	3603	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	0.0, {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22352648, lat:20.56425132}}	15-05-2	020 31-12-2	2020	13844986	13844986	13844986	13844986	13844986 Sin contratos nuevos en el trimes	{meta1: tre {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		Terminado Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda devolución a la TESOFE, con los oficios DGE/DCG/399/2021 y DGE/DGOO/0975/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisc, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-07-01}}
2020		5 JAL200401878217 Proyecto de i	inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 8000000 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	Conclusión de Biblioteca y delimitación perimetral (1era etapa) Preparatoria 21	14	4 Jalisco	0 Gobierno de l	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2020_10_001 N		0	0	2300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	0.0, {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán 2592, Hacienda Las Palomas, 45200 La Magdalena, Jal., México, lon:-103.45717907, lat:20.80526516}}	30-10-2	020 31-12-2	2020	8000000	8000000	7960480.79	7960480.79	7960480.79 Sin contratos nuevos en el trimes	{meta1: tre {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda devolución a la TESOFE, con los oficios DGE/DCG/399/2021 y DGE/DGOO/0975/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisc, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-07-01}}
2020		5 JAL200401878240 Proyecto de i	inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 4000000 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores	14	4 Jalisco	120 Zapopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2020_10_002 N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	0.0, {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Grana 322, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38068247, lat:20.74542888}}	30-10-2	020 31-12-2	2020	4000000	4000000	3996292.1	3996292.1	3996292.1 Sin contratos nuevos en el trimes	{meta1: tre {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda devolución a la TESOFE, con los oficios DGE/DCG/399/2021 y DGE/DGOO/0975/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisc, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-07-01}}
2020		5 JAL200401878290 Proyecto de i	inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 4000000 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Construcción de barda perimetral, Preparatoria Regional Degollado	l de 14	4 Jalisco	33 Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	e Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2020_10_004 N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	0.0, {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:47980, Calle Roberto Quezada Oñate 51, Javier García Paniagua, 47980 Degollado, Jal., México, lon:-102.14751005, lat:20.44898968}}	30-10-2	020 31-12-2	2020	4000000	4000000	3995051.06	3995051.06	3995051.06 Sin contratos nuevos en el trimes	{meta1: tre {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]		En Ejecución Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco: respecto a los recursos po
2020		5 JAL200401880320 Proyecto de i	inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 1314346 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314346.0, modificado:1314346.0}}	Construcción de cancha de usos múltiples, Preparatoria F de Atotonilco, Mod San Francisco de Asís	Reg 14	4 Jalisco	13 Atotonilco el A	Proyecto de Inversión de Alto Infraestructura Social	e Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2020_10_003 N		0	0	228 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	0.0,  1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle San Fernando 43a, San Francisco de Asís, Jal., México, lon:-102.5649564, lat:20.6025673}}	30-10-2	020 31-12-2	2020	1314346	1314346	1310523.99	1310523.99	1310523.99 Sin contratos nuevos en el trimes	{meta1: tre {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución Validado avanc	{obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 a la TESOFE, mediante oficio DGE/DGOO/0129/2021 y DGE/DGOO/0130/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; respecto a los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2020 se realizó una segunda devolución a la TESOFE, con los oficios DGE/DCG/399/2021 y DGE/DGOO/0975/2021 emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisc, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2021-07-01}}