





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 21	Nuevo Plantel	Zapopan	Zapopan	Construcción de muros de contención, barda perimetral en dos tipos diferentes (muro malla y malla ciclónica), colocación de mallacero en muro de contención existente, construcción de motivo de ingreso, alumbrado exterior.	Terminación de barda perimetral y obras exteriores (2da etapa)				9,121,636											9,121,636	S/F	31/12/2021	0%	-	2,300	45	Ampliación de la matrícula	30/04/2021	N/A		
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	Degollado	Degollado	Construcción del tramo faltante de muro perimetral y construcción de motivo de ingreso.	Terminación de barda perimetral y motivo de ingreso				2,690,000											2,690,000	S/F	31/12/2021	0%	-	578	15	Consolidar la seguridad del plantel.	30/04/2021	N/A		
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tequila	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Piso de concreto en cancha, tableros, balizamiento, acabados (cancelería, pintura, muebles y accesorios en baños), instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, alimentación al edificio.	Terminación de auditorio de usos múltiples				5,000,000											5,000,000	S/F	31/12/2021	0%	-	951	-	Mejora de espacios de extensión académica	30/04/2021	N/A		













Autorizado \$ 16,811,636.00

ELABORÓ

Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales de la Administración General Universidad de Guadalajara

AUTORIZÓ

Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Rector General Universidad de Guadalajara

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 21	Nuevo Plantel	 30 abril 2021	 30 abril 2021	 30 abril 2021	 30 abril 2021	Señalamiento por colocarse 30 abril 2021	Señalamiento por colocarse 30 abril 2021
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Degollado	14UBH0089Z	 30 abril 2021	 30 abril 2021	 30 abril 2021	 30 abril 2021	Señalamiento por colocarse 30 abril 2021	Señalamiento por colocarse 30 abril 2021
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tequila	14UBH0061U	 30 abril 2021	 30 abril 2021	 30 abril 2021	 30 abril 2021	Señalamiento por colocarse 30 abril 2021	Señalamiento por colocarse 30 abril 2021