

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)	14UBH0180H	Tequila	El Salvador	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EDIFICIO DE 1 NIVEL DE 10 ENTRE EJES.	2,300,000	1,150,000	1,150,000	Obra asignada iniciada sin pago de anticipo		85%	2,066,346	65	76	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO OJUELOS (LAGOS DE MORENO)	14UBH0135V	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, ESTRUCTURA DE CONCRETO EN 2 NIVELES DE 9 ENTRE EJES, MUROS DE BLOCK SANTA JULIA, PISO DE CERAMICA, HERRERIA METALICA, PINTURA VINILICA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS.	4,500,000	2,250,000	2,250,000	28/03/2015	18/08/2015	100%	2,192,497	189	75	Obra terminada en primer etapa	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, SIN OBSERVACIONES	3,400,000	1,700,000	1,700,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 120 días		5%	2,950,961	226	Obra en proceso de inicio	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES, CON MUROS DE LADRILLO SANTA JULIA, PISOS DE CERÁMICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS DE VOZ Y DATOS.	10,130,000	5,065,000	5,065,000	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	1,320	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	Jesús María	Jesús María	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	3,800,000	1,900,000	1,900,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 120 días		0%	3,228,077	253	Obra en proceso de inicio	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE CONTARÁ CON ESPACIOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN	5,500,000	2,750,000	2,750,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 150 días		0%	4,427,744	2,547	Obra en proceso de inicio	Obra en proceso	30/09/2015	
FCIEMS	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES	3,800,000	1,900,000	1,900,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 110 días		0%	2,745,253	1,721	Obra en proceso de inicio	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	TALLER GENERAL, EDIFICIO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO CON DOS NIVELES CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 854 M2.	6,405,000	3,202,500	3,202,500	17/12/2015	15/05/2015	100%	2,940,484	1,703	104	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	Tenamaxtlán	Tenamaxtlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, EQUIPO ADECUADO PARA LOS LABORATORIOS, DE USOS MÚLTIPLES, ASÍ COMO EL DE CÓMPUTO.	500,000	250,000	250,000	28/03/2015	22/05/2015	100%	424,283	160	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	30/09/2015	
FCIEMS	ESCUELA VOCACIONAL	14UBH0008Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, ACCESORIOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,476,867	1,238,434	1,238,434	28/03/2015	29/05/2015	100%	2,472,580	4,774	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	8,900,000	4,450,000	4,450,000	17/12/2014	30/05/2015	100%	3,656,034	1,483	130	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, DE DOS NIVELES, CON ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS.	5,385,000	2,692,500	2,692,500	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 150 días		0%	4,439,944	3,831	Obra en proceso de inicio	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN COMPUTADORAS, MESAS DE TRABAJO, PANTALLAS, LOCKERS, EQUIPO DE SONIDO Y PERIFÉRICOS, EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN MESAS DE TRABAJO, VITRINAS Y KITS DE EXPERIMENTOS PARA FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA (APARATOS E INSTRUMENTOS).	2,188,613	1,094,307	1,094,307	28/03/2015	31/07/2015	100%	1,953,285	3,351	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES	14UBH0096J	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES.	4,500,000	2,250,000	2,250,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 130 días		4%	3,624,007	886	103	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0095K	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE LADRILLO ENJARRADOS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, VOZ DATOS.	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 150 días		0%	4,362,936	968	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES LIGEROS, MUROS DE DUROCK, ESTRUCTURA METÁLICA, TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA MULTITECHO, REFUERZO ESTRUCTURAL DE PLANTA BAJA, EQUIPAMIENTO DE ESPACIO CON EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO, CAÑONES.	2,695,840	1,347,920	1,347,920	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	3,122	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)	14UBH0183E	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, BIBLIOTECA DE CONCRETO, QUE CONSTA DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, RED INFORMATICA, MOBILIARIO CON MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS, SILLAS, MESAS, ESTANTES Y EQUIPO DE CÓMPUTO.	3,900,000	1,950,000	1,950,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 120 días		0%	3,218,933	422	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	14UBH0094L	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE TRIDILOSA DE ESTRUCTURA DE ACER, TECHUMBRE A BASE DE MULTYTECHO, CIMENTACION E ILUMINACION	3,500,000	1,750,000	1,750,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 100 días		0%	3,112,348	2,246	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, PLANTA BAJA ; MÓDULO SANITARIO CON CUATRO SUBMÓDULOS, CON LOZA LLENA DE CONCRETO Y MUROS DE TABIQUE ROJO REVESTIDO CON AZULEJO, MATERIALES CERAMICOS; Y ACCESORIOS LOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,500,000	750,000	750,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 90 días		0%	1,488,687	2,229	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO VILLA PURIFICACION (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0115H	Zapopan	Ninguno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, MESAS DE TRABAJO, BANCOS, ESTANTES, EQUIPOS Y MATERIAL REQUERIDO PARA LAS PRACTICAS BASICAS.	671,540	335,770	335,770	28/03/2015	22/06/2015	100%	446,399	229	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	30/09/2015	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	MODULO CUAUTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0112K	Cuautilán de García Barragán	Cuautilán de García Barragán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ENJARADOS Y PINTADOS, PISOS DE CERÁMICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.	3,400,000	1,700,000	1,700,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 90 días		0%	2,908,211	152	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	La Huerta	La Huerta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE UN NIVEL	3,420,000	1,710,000	1,710,000	13/03/2015	29/09/2015	88%	1,705,582	292	120	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resolana	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, EDIFICIO DE NUEVA CREACIÓN EN EL ESPACIO DESTINADO EN LA ESCUELA.	3,760,092	1,880,046	1,880,046	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	598	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	Casimiro Castillo	Lo Arado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	3,000,000	1,500,000	1,500,000	13/03/2015	19/08/2015	100%	1,500,430	118	71	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)	14UBH0151M	Unión de Tula	Unión de Tula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS: QUE CONSTA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REGULADORES, MESAS PARA COMPUTADORA, SILLAS, AIRE ACONDICIONADO, CABLES PARA CONECTAR LAS COMPUTADORAS A LA RED Y PROYECTORES	913,890	456,945	456,945	28/03/2015	22/06/2015	100%	913,398	433	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN)	14UBH0120T	La Huerta	Nuevo Miguel Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO, SANITARIOS.	3,500,000	1,750,000	1,750,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 100 días		0%	2,385,175	575	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	EXTENSION CUZALAPA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0173Y	Cuautilán de García Barragán	Cuzalapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 3 NIVELES, MUROS DE BLOCK TIPO SANTA JULIA, PISOS DE CERAMICA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS.	5,850,000	2,925,000	2,925,000	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	71	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, TERMINACIÓN DE AUDITORIO QUE CONSTA DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, MOBILIARIO COMO MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS, SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO.	2,400,000	1,200,000	1,200,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 80 días		0%	2,380,252	736	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS QUE CONSTA DE 8 MESAS, 32 SILLAS, 8 TARJAS, REGADERA CON LAVA OJOS, EXTRACTORES, HERRAMIENTAS PARA PRACTICAS (MICROSCOPIOS, PROBETAS, ETC.), MATERIA PRIMA PARA PRACTICAS, ASI COMO EQUIPO DE COMPUTO.	2,000,000	1,000,000	1,000,000	28/03/2015	10/06/2015	100%	817,912	69	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO TONAYA (EL GRULLO)	14UBH0111L	Tonaya	Tonaya	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS, EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS.	2,390,000	1,195,000	1,195,000	28/03/2015	22/06/2015	100%	2,360,691	195	n/a	Mejora del equipamiento de la escuela para labores académicas	30/09/2015	
FCIEMS	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	9,135,000	4,567,500	4,567,500	13/03/2015	23/09/2015	100%	3,845,197	852	140	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	Poncitlán	Mezcala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES DE 10 ENTRE EJES 726 M2	5,150,000	2,575,000	2,575,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 150 días		0%	4,524,361	277	Obra en proceso de inicio	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	4,100,000	2,050,000	2,050,000	26/03/2015	30/10/2015	75%	2,003,332	382	85	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES DE 10 ENTRE EJES Y 726 M2.	5,150,000	2,575,000	2,575,000	14/03/2015	15/10/2015	98%	2,602,256	149	110	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Zapopan	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO GENERAL, CAMBIO DE PISOS, ILUMINACIÓN, GAS, AGUA, INSTALACIÓN DE TECHO FALSO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.	2,100,000	1,050,000	1,050,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 80 días		0%	1,488,687	4,145	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DEL PLANTEL	6,000,000	3,000,000	3,000,000	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	2,431	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	EXTENSION TEUCHITLA (AHUALULCO)	14UBH0166O	Teuchitlán	Teuchitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y UNA BIBLIOTECA.	4,400,000	2,200,000	2,200,000	13/03/2015	19/08/2015	100%	2,182,738	96	93	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015	
FCIEMS	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESCOLAR, DE CONCRETO Y DOS NIVELES DE ENTRE 11 EJES, 815 MTRS. CUADRADOS DE CONSTRUCCION Y UNA CANCHA DE CONCRETO DE USOS MULTIPLES DE 614 MTS. CUADRADOS, Y UNA BARRA PERIMETRAL	7,780,000	3,890,000	3,890,000	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	118	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	MODULO ETZATLAN (AHUALULCO)	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	5,700,000	2,850,000	2,850,000	13/03/2015	30/10/2015	98%	2,393,152	520	93	En proceso de ser atendida	30/09/2015	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO,	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 160 días		0%	8,300,990	889	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total general	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS, CAMERINOS, DUELA DE MADERA, LUCES Y TELONES PARA ESCENARIO.	7,800,000	3,900,000	3,900,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 140 días		0%	7,112,019	1,531	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno [Aserradero]	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL Y ESCALERA DE EDIFICIO DE CONCRETO REFORZADO, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS.	2,200,000	1,100,000	1,100,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 95 días		0%	1,095,543	208	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO NOS PERMITIRA MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE	4,800,000	2,400,000	2,400,000	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	1,779	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL AUDITORIO, PARA CAMERINO O ESTUDIO FOTOGRÁFICO, QUE CONSTA DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES, ADEMÁS DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO.	350,000	175,000	175,000	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	1,887	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 1 LAB. DE USOS MÚLTIPLES, 1 BODEGA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y 1 NUCLEO DE SANITARIOS	6,912,000	3,456,000	3,456,000	14/03/2015	25/10/2015	97%	3,059,139	92	93	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, ÁREAS DE: ACCESO, RECEPCIÓN, PAQUETERÍA, LECTURA, COLECCIÓN GENERAL Y DE REFERENCIA, PROCESOS TÉCNICOS, HEMEROTECA, MATERIAL AUDIOVISUAL, ZONA CONTROLADA, AUTOAPRENDIZAJE, CUBICULOS, FOTOCOPIADO, COMPUTO, ABIERTA, SANITARIOS, EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADORAS, ESTANTERÍA, ARCOS MAGNÉTICOS, MESAS, EQUIPO DE VIDEO PROYECCION, VIDEOCAMARAS, LOKERS, MOBILIARIO DE OFICINA Y DE RECEPCIÓN	13,500,000	6,750,000	6,750,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 160 días		0%	9,398,276	3,054	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	MODULO HUEJUCAR (COLOTLAN)	14UBH0122R	Huejúcar	Huejúcar	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE OBRA, COMPRENDIENDO CIMENTACIÓN, LOSA, DOMO Y FIRMES.	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 80 días		0%	2,125,103	172	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	MODULO MEZQUITIC (COLOTLAN)	14UBH0124P	Mezquitic	Mezquitic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO PARA 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ESTRUCTURA CON TECHO Y MURO DE CONTENCIÓN EN DOS EXTREMOS	2,992,779	1,496,389	1,496,389	Obra asignada por iniciar plazo de ejecución 80 días		0%	2,498,592	204	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES CONTENIENDO; MÓDULO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORÍAS, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE CÓMPUTO Y ARCHIVO	7,500,000	3,750,000	3,750,000	21/12/2014	28/06/2015	100%	3,415,976	4,706	97	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015		
FCIEMS	MODULO TONILA (TUXPAN)	14UBH0162S	Tonila	Tonila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONCRETO DE 2 NIVELES DE 11 ENTRE EJES QUE CONSTA DE: NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, 8 AULAS DIDÁCTICAS Y ADMINISTRACIÓN	8,400,000	4,200,000	4,200,000	14/03/20015	07/11/2015	58%	3,917,666	104	139	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	MODULO MASCOTA (AMECA)	14UBH0100F	Mascota	Mascota	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, SON NECESARIOS ESTOS SALONES PARA COMPLETAR AULAS PARA LOS ALUMNOS E INSTALAR ESPACIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍAS, ASÍ COMO ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS TIC.	7,000,000	3,500,000	3,500,000	17/12/2014	09/07/2015	100%	3,493,266	160	106	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015		
FCIEMS	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS DEL EDIFICIO B, REPARACIÓN QUE CONTEMPLA REFORZAR LA BÓVEDA, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CUARTEADURAS, REPARACIÓN DE PISOS REVENTADOS Y A DESNIVEL, COLOCACIÓN DE PISO Y PINTURA.	250,000	125,000	125,000	03/03/215	15/04/2015	100%	245,012	326	32	Mejora en las condiciones de los espacios educativos	30/09/2015		
FCIEMS	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ANEXO, REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA ACTUAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PARA LABORATORIOS DE CÓMPUTO	4,500,000	2,250,000	2,250,000	En proceso de adjudicación		0%	Obra por iniciar	5,673	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/09/2015		
FCIEMS	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE UN NIVEL CON TRES AULAS Y BAÑOS HOMBRES Y MUJERES	3,834,033	1,917,017	1,917,017	01/04/2015	23/08/2015	100%	1,705,480	130	60	Incremento de espacios educativos	30/09/2015		
FCIEMS	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULA GENERAL, EDIFICIO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS, ACABADOS Y CANCELERÍA	8,260,000	4,130,000	4,130,000	13/03/2015	22/08/2015	100%	3,647,161	669	104	Obra terminada en primer etapa, por iniciar segunda etapa	30/09/2015		
							252,000,655	126,000,327	126,000,327										


ELABORÓ



SEMS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador de Servicios Generales
Sistema de Educación Media Superior

AUTORIZÓ



Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cardenas
Director General
Sistema de Educación Media Superior