

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Modalidad | Observaciones | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 14 | 14UBH0024Q | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes | Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | Obra adjudicada por iniciar | 0% | 16,914,515 | 1,922 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TLAQUEPAQUE (TLAQUEPAQUE) | 14UBH0075X | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes | Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios, | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | Por iniciar proceso de adjudicación | 0% | - | 834 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA) | 14UBH0076W | Zapopan | Zapopan | Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes | Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios, | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | Por iniciar proceso de adjudicación | 0% | - | | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA DE JALISCO | 14UBH0001F | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Rehabilitación eléctrica (cambio luminarios) | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | En proceso de adjudicación | 0% | - | 2,947 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 2 | 14UBH0002E | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Remodelación de Área Deportiva. | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | En proceso de adjudicación | 0% | - | 3,664 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 3 | 14UBH0003D | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras | 4,359,600.00 | 2,179,800.00 | 2,179,800.00 | | En proceso de adjudicación | 0% | - | 2,830 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 4 | 14UBH0004C | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de espacios para TAEs | 1,500,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | | En proceso de adjudicación | 0% | - | 2,639 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 5 | 14UBH0005B | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | En proceso de adjudicación | 0% | - | 2,438 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 6 | 14UBH0006A | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños. | 9,500,000.00 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | | En proceso de adjudicación | 0% | - | 3,837 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 7 | 14UBH0007Z | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Equipamiento de edificio de tres aulas. | 993,450.00 | 496,725.00 | 496,725.00 | 22/01/2016 | 30/03/2016 | 100% | 992,989 | 4,523 | N/A | Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela. | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 13 | 14UBH0009Y | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de dos edificios de tres niveles | 17,120,000.00 | 8,560,000.00 | 8,560,000.00 | | En proceso de licitación | 0% | - | 1,884 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN | 14UBH0010N | Ocotlán | Ocotlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | 5 AULAS, 2 LABORATORIOS DE COMPUTO, LABORATORIO USOS MULTIPLES, TALLER MECANICO, AGROPECUARIO, ENFERMERIA, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, PROGATOR | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 68% | 4,067,893 | 2,138 | N/A | Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios técnicos. | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 14UBH0011M | Ameca | Ameca | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN AMECA, JALISCO. | 8,500,000.00 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 25/08/2016 | 21/11/2016 | 22% | 6,066,962 | 1,061 | 140 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO | 14UBH0012L | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS | 2,216,492.00 | 1,108,246.00 | 1,108,246.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 42% | 941,415 | 1,408 | n/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS | 14UBH0013K | Arandas | Arandas | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo, Biblioteca | 1,950,000.00 | 975,000.00 | 975,000.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 73% | 1,414,221 | 1,547 | N/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN | 14UBH0015I | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de auditorio de Usos múltiples en la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, en Autlán de Navarro, Jalisco. | 13,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 14/04/2016 | 10/10/2016 | 44% | 10,037,426 | 1,665 | 190 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO | 14UBH0016H | Casimiro Castillo | La Resolana | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en Casimiro Castillo, Jalisco. | 7,230,500.00 | 3,615,250.00 | 3,615,250.00 | 15/03/2016 | 11/08/2016 | 52% | 6,323,653 | 572 | 180 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE | 14UBH0017G | Tonalá | Tonalá | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de auditorio de usos múltiples en la Preparatoria de Tonalá Norte, en Tonalá, Jalisco. | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 15/03/2016 | 11/08/2016 | 79% | 4,058,960 | 3,001 | 95 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN | 14UBH0018F | Cihuatlán | Cihuatlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Rehabilitación de baños. | 650,000.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | | Obra adjudicada por iniciar | 0% | 619,090 | 556 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN | 14UBH0019E | Colotlán | Colotlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de auditorio | 8,500,000.00 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | | En proceso de adjudicación | 0% | - | 808 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN | 14UBH0020U | Guadalajara | La Nogalera | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Conclusión de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos rostros aparente, dala de concreto y tubo metálico de cuatro pulgadas de diámetro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 285 m | 1,401,440.00 | 700,720.00 | 700,720.00 | | Obra adjudicada por iniciar | 0% | 1,389,862 | 1,790 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA | 14UBH0021T | Sayula | Sayula | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA, EN SAYULA, JALISCO. | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 15/07/2016 | 12/12/2016 | 25% | 5,020,822 | 677 | 123 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Modalidad | Observaciones | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO | 14UBH0022S | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria. | 2,500,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 2,104 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 14UBH0023R | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cancha de usos múltiples techada y con cerco perimetral en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, Jalisco. | 3,600,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 15/03/2016 | 12/08/2016 | 80% | 2,946,542 | 1,593 | 90 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 15 | 14UBH0025P | Zapopan | Zapopan | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de auditorio al aire libre en la Preparatoria No. 15, en Zapopan, Jalisco. | 5,500,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 15/04/2016 | 10/10/2016 | 20% | 4,009,005 | 2,572 | 100 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN | 14UBH0026O | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Rehabilitación de sanitarios en la Preparatoria Regional de Tepatitlán, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 750,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 07/07/2016 | 25/08/2016 | 98% | 649,684 | 2,340 | 25 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | 14UBH0028M | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen | 1,250,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 1,722 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA | 14UBH0029L | La Barca | La Barca | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral. | 342,740.00 | 171,370.00 | 171,370.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 342,477 | 1,122 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 16 | 14UBH0030A | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | BAÑOS HOMBRES BAÑOS MUJERES | 424,166.00 | 212,083.00 | 212,083.00 | 29/07/2016 | 06/09/2016 | 85% | 419,914 | 1,751 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO | 14UBH0031Z | El Grullo | El Grullo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, EN EL GRULLO, JALISCO. | 6,156,000.00 | 3,078,000.00 | 3,078,000.00 | 17/03/2016 | 13/08/2016 | 70% | 5,557,254 | 871 | 136 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA | 14UBH0059F | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cancha de usos múltiples techada en la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano, en Tamazula de Gordiano, Jalisco. | 2,982,000.00 | 1,491,000.00 | 1,491,000.00 | 15/07/2016 | 14/10/2016 | 12% | 2,603,340 | 805 | 72 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA | 14UBH0061U | Tequila | Tequila | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio de usos múltiples | 9,000,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 960 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ETZATLAN (AHUALULCO) | 14UBH0077V | Etzatlán | Etzatlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Etzatlán, en Etzatlán, Jalisco. | 3,100,000.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 15/07/2016 | 14/10/2016 | 10% | 2,783,588 | 604 | 85 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 14UBH0078U | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Salón de Usos Múltiples. | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 944 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA DE SAN MARTIN | 14UBH0079T | San Martin Hidalgo | San Martin Hidalgo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradería (incluye conjunto de baños vestidores) y Domo. | 6,200,000.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 4,527,121 | 763 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA | 14UBH0081H | Tonalá | Tonalá | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Laboratorios de cómputo (3). | 1,113,600.00 | 556,800.00 | 556,800.00 | 30/10/2015 | 18/11/2015 | 100% | 1,112,904 | 3,407 | N/A | Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela. | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 12 | 14UBH0083F | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construir Edificio que albergue laboratorios y talleres. | 16,960,000.00 | 8,480,000.00 | 8,480,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 5,823 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 8 | 14UBH0084E | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Preparatoria No. 8, en Zapopan, Jalisco. | 11,100,000.00 | 5,550,000.00 | 5,550,000.00 | 15/03/2016 | 12/08/2016 | 75% | 6,702,786 | 2,598 | 158 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 10 | 14UBH0086C | Zapopan | Zapopan | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Equipamiento de tres laboratorios de cómputo ubicados en edificio A con los números 4, 5 y 6. | 3,422,780.00 | 1,711,380.00 | 1,711,380.00 | 30/10/2015 | 30/05/2016 | 74% | 2,535,951 | 7,309 | N/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 11 | 14UBH0087B | Zapopan | Guadalajara [Technology Park] | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y ÁREAS DE GOBIERNO INCLUIDAS DIRECCIÓN, SECRETARÍA, DOS OFICINAS MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y COORDINACIÓN ACADÉMICA | 7,890,000.00 | 3,945,000.00 | 3,945,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 4,331 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA | 14UBH0088A | Chapala | Chapala | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de área académica (colegio departamental) y de Servicios educativos, (Orientación Educativa y Tutorías) | 2,750,000.00 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 1,156 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC | 14UBH0090P | Jocotepec | Jocotepec | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Contrucción de 3 canchas deportivas, 2 de usos múltiples (basquetbol y voleibol) y 1 de futbol 7 (rápido) | 4,900,000.00 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 1,081 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN | 14UBH0093M | Tecolotlán | Tecolotlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Remodelación de cancha de usos múltiples, construcción de cubierta y gradería con base de acero. | 3,500,000.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 25/06/2016 | 22/10/2016 | 3% | 2,660,957 | 455 | 78 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 14UBH0094L | Tlajomulco de Zuñiga | Tlajomulco de Zuñiga | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio de Usos Múltiples. | 2,500,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 2,029 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO | 14UBH0095K | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cancha de fútbol 7 en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, en Zapotlanejo, Jalisco. | 4,500,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 15/07/2016 | 14/10/2016 | 1% | 3,086,834 | 1,036 | 80 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO) | 14UBH0098H | San Marcos | San Marcos | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de edificio dos niveles. | 2,750,000.00 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 174 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATENGUILLO (AMECA) | 14UBH0099G | Atenguillo | Atenguillo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Aulas, laboratorios, baños y anexos | 900,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 27/07/2016 | 25/09/2016 | 30% | 669,739 | 253 | 30 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Modalidad | Observaciones | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización |
|---------|--------------|--------------------|---|--|------------|-------------------------|-------------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA) | 14UBH0101E | Ameca | Ameca | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Laboratorio de Cómputo,Aula de audiovisual,Biblioteca | 534,754.00 | 287,377.00 | 287,377.00 | 30/10/2015 | 18/05/2016 | 54% | 288,948 | 134 | N/A | Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela. | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA) | 14UBH0102D | Talpa de Allende | Talpa de Allende | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO TALPA DE ALLENDE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO. | 3,375,000.00 | 1,687,500.00 | 1,687,500.00 | 15/03/2016 | 13/07/2016 | 78% | 3,347,519 | 271 | 78 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JESUS MARIA (ARANDAS) | 14UBH0103C | Jesús María | Jesús María | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Laboratorio de Usos Múltiples,Laboratorio de Cómputo,Biblioteca | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 63% | 1,263,491 | 300 | N/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS) | 14UBH0104B | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo San Ignacio Cerro Gordo de la Preparatoria Regional de Arandas, en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | 4,500,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 14/04/2016 | 31/08/2016 | 80% | 4,124,691 | 286 | 95 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO) | 14UBH0105A | Ayotlán | Ayotlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | AUDITORIO | 4,725,000.00 | 2,362,500.00 | 2,362,500.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 380 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AYUTLA (AUTLAN) | 14UBH0106Z | Ayutla | Ayutla | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Aula de clase,Laboratorio de Usos Múltiple y Laboratorio de Cómputo,Baños Mujeres/Hombres,Biblioteca, Área administrativa, archivo y prefectura | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 295 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN) | 14UBH0107Z | Tenamacán | Tenamacán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cancha de usos múltiples en el Módulo Tenamacán de la Preparatoria Regional de Autlán, en Tenamacán, Jalisco. | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 15/07/2016 | 15/09/2016 | 1% | 798,032 | 177 | 32 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TONAYA (EL GRULLO) | 14UBH0111L | Tonaya | Tonaya | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Tonaya de la Preparatoria Regional de El Grullo, en Tonaya, Jalisco. | 3,100,000.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 21/05/2016 | 17/09/2016 | 84% | 3,087,240 | 190 | 78 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0113J | Casimiro Castillo | Lo Arado | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de muro perimetral. | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 1,721,621 | 138 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0114I | La Huerta | La Huerta | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cerco perimetral. | 1,799,722.00 | 899,861.00 | 899,861.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 1,765,480 | 333 | 52 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TECALITLAN (CD GUZMAN) | 14UBH0117F | Ameca | Ameca | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "A" en el Módulo Tecalitlán de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, en Tecalitlán, Jalisco. | 6,415,000.00 | 3,207,500.00 | 3,207,500.00 | 25/06/2016 | 21/11/2016 | 40% | 6,123,768 | 273 | 140 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN) | 14UBH0118E | San Gabriel | San Gabriel | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSISTENTE EN TUVO METÁLICO DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO, CÉDULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROSTROS APARENTE | 1,750,000.00 | 875,000.00 | 875,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 1,739,985 | 181 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN) | 14UBH0119D | Tapalpa | Ninguno (Aserradero) | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de sanitarios | 450,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 229 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN) | 14UBH0120T | La Huerta | Nuevo Miguel Hidalgo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA | 455,000.00 | 227,500.00 | 227,500.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 262 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CIHUATLAN) | 14UBH0121S | Cihuatlán | San Patricio (Melaque) | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral en el Módulo La Huerta de la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en La Huerta, Jalisco | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 15/07/2016 | 15/09/2016 | 1% | 992,472 | 211 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MARTIN DE BOLAÑOS (COLOTLAN) | 14UBH0125O | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN, EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 8,025,000.00 | 4,012,500.00 | 4,012,500.00 | 14/04/2016 | 10/09/2016 | 72% | 7,539,715 | 127 | 185 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN) | 14UBH0128N | Colotlán | Colotlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de aula para maestros y almacén general | 850,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 218 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC) | 14UBH0127M | Quitupan | Quitupan | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Terminación de conclusión de construcción de laboratorio de usos múltiples del edificio "D",Equipamiento de Laboratorio de usas múltiples | 1,800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 1,587,762 | 122 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPEC) | 14UBH0128K | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | DOS AULAS | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 204 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC) | 14UBH0130Z | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | construcción de un edificio que albergue un laboratorio de cómputo con 40 estaciones de trabajo | 1,920,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 212 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JAMAY (LA BARCA) | 14UBH0131Z | Jamay | Jamay | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral | 440,572.00 | 220,286.00 | 220,286.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 483,924 | 547 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO) | 14UBH0132Y | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Edificio que consta de: Biblioteca y módulo de baños. | 4,700,000.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 30/07/2016 | 30/12/2016 | 33% | 3,483,468 | 201 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO) | 14UBH0133X | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Unión de San Antonio de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Unión de San Antonio, Jalisco. | 3,900,000.00 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 06/05/2016 | 22/09/2016 | 75% | 3,797,531 | 353 | 100 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO) | 14UBH0134W | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Villa Hidalgo de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Villa Hidalgo, Jalisco. | 4,704,000.00 | 2,352,000.00 | 2,352,000.00 | 19/03/2016 | 05/08/2016 | 87% | 4,217,851 | 319 | 110 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MEZCALA (EREMSO) | 14UBH0138U | Poncitlán | Mezcala | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | AULAS PARA CLASES,LABORATORIO DE COMPUTO,LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES (CIENCIAS EXPERIMENTALES) | 2,445,000.00 | 1,222,500.00 | 1,222,500.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 41% | 989,743 | 273 | N/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCEIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATEQUIZA (EREMSO) | 14UBH0137T | Guadalupe | La Nogatera | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de sanitarios tanto para alumnos como personal de servicio y académico | 1,100,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 11/07/2016 | 07/11/2016 | 0% | 1,097,429 | 428 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Modalidad | Observaciones | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|-----------------------------|--|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOTOTLAN (EREMSO) | 14UBH0138S | Guadalajara | La Noguera | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO | 1,600,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 395 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA) | 14UBH0139R | Cabo Corrientes | El Tuito | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "C" en El Módulo El Tuito de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en el Tuito, Jalisco. | 2,800,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 21/05/2016 | 17/09/2016 | 72% | 2,638,859 | 196 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO XTAPA (PUERTO VALLARTA) | 14UBH0140G | Puerto Vallarta | Ixtapa | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Ixtapa de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco. | 9,500,000.00 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 21/05/2016 | 07/10/2016 | 78% | 5,330,429 | 432 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO PINO SUAREZ | 14UBH0142E | Tomatlán | José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa) | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS | 4,875,000.00 | 2,437,500.00 | 2,437,500.00 | 30/07/2016 | 26/12/2016 | 0% | 4,132,497 | 273 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA) | 14UBH0143D | Tomatlán | Tomatlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Tomatlán de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Tomatlán, Jalisco. | 5,800,000.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 15/06/2016 | 01/11/2016 | 28% | 5,619,462 | 133 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JALOSTOTITLAN (SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 14UBH0144C | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "B" en el Módulo Jalostotitlán de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Jalostotitlán, Jalisco. | 5,625,000.00 | 2,812,500.00 | 2,812,500.00 | 20/05/2016 | 16/10/2016 | 55% | 4,747,911 | 605 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MIGUEL EL ALTO (SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 14UBH0145B | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de auditorio de usos múltiples. | 5,292,000.00 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | Por iniciar proceso de adjudicación | | 0% | - | 883 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO COCULA (SAN MARTIN HIDALGO) | 14UBH0146A | Cocula | Cocula | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Cocula de la Preparatoria Regional de San Martin Hidalgo, en Cocula, Jalisco. | 5,700,000.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 06/05/2016 | 02/10/2016 | 52% | 5,094,365 | 465 | 125 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA CORONA (SAN MARTIN HIDALGO) | 14UBH0147Z | Villa Corona | Villa Corona | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Habilitar un área para impartir tutorías individuales y grupales. Definir el área de orientación educativa consistente en dos cubículos y una sala de atención a alumnos. Adecuación de baños existentes en la Escuela. | 1,400,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 688 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN GABRIEL (SAYULA) | 14UBH0148Z | San Gabriel | San Gabriel | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | edificio que consta de sala de maestros, salón de usos múltiples, baños y área de orientación/tutorías | 1,414,000.00 | 707,000.00 | 707,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 348 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TAPALPA (SAYULA) | 14UBH0149Y | Tapalpa | Tapalpa | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción y equipamiento del CESAE | 2,500,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 340 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN) | 14UBH0150N | Juchitán | Juchitán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de cubículos escaleras | 1,700,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 1,362,544 | 181 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN) | 14UBH0151M | Unión de Tula | Unión de Tula | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 514,830 | 472 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ACATIC (TEPATITLAN) | 14UBH0152L | Acatic | Acatic | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción y acondicionamiento de Auditorio Deportivo de usos múltiples | 3,500,000.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 479 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN JULIAN (TEPATITLAN) | 14UBH0153K | San Julián | San Julián | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Rehabilitación y mantenimiento de estructura metálica, herrería, muros y paredes de auditorio, de aulas, laboratorios, biblioteca e ingreso. | 800,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 385 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VALLE DE GUADALUPE (TEPATITLAN) | 14UBH0154J | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de dos aulas. | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 205 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN) | 14UBH0155I | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MÓDULO YAHUALICA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN, EN YAHUALICA, JALISCO. | 1,700,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 15/07/2016 | 15/09/2016 | 96% | 1,100,146 | 202 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ARENAL (TEQUILA) | 14UBH0157G | El Arenal | El Arenal | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo El Arenal en la Preparatoria Regional de Tequila, en El Arenal, Jalisco. | 4,500,000.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 14/04/2016 | 31/08/2016 | 65% | 3,809,697 | 502 | 100 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MAGDALENA (TEQUILA) | 14UBH0159E | Magdalena | Magdalena | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Magdalena en la Preparatoria Regional de Tequila, en Magdalena, Jalisco. | 3,300,000.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 14/04/2016 | 31/08/2016 | 30% | 2,734,765 | 337 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MAZAMITLA (TUXPAN) | 14UBH0161T | Mazamitla | Mazamitla | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Equipamiento de Laboratorio de Computo, Idiomas y Biblioteca, Equipamiento de Biblioteca, Equipamiento de biblioteca, Equipamiento de Aulas | 698,650.00 | 348,325.00 | 349,325.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 78% | 544,731 | 480 | N/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) | 14UBH0163R | Atoyac | Atoyac | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Edificio de 1 nivel que contiene una Área Administrativa y Biblioteca. | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 04/07/2016 | 01/10/2016 | 0% | 782,096 | 216 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO) | 14UBH0165P | Etzatlán | Etzatlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Pato Cívico y Cancha de Usos Múltiples Techada en la extensión Oconahuá de la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado, en Etzatlán, Jalisco. | 3,200,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 19/06/2016 | 15/11/2016 | 24% | 2,879,339 | 129 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS) | 14UBH0167N | Arandas | Arandas | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES. | 9,350,000.00 | 4,675,000.00 | 4,675,000.00 | 06/07/2016 | 02/02/2017 | 35% | 7,775,477 | 143 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO) | 14UBH0170A | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | INSTALACION ELECTRICA (SUB ESTACION ELECTRICA) | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 20/07/2016 | 18/09/2016 | 96% | 1,169,981 | 103 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0171Z | Cuautlán de García Barragán | Ayotlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL MÓDULO AYOTITLÁN DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN AYOTITLÁN, CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 2,100,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 15/07/2016 | 15/09/2016 | 0% | 2,060,015 | 203 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0172Z | Cuautlán de García Barragán | Chacala | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL MÓDULO CHACALA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 2,300,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 15/07/2016 | 15/09/2016 | 0% | 1,973,727 | 112 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0174X | Casimiro Castillo | Tecomate | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TECOMATE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 5,605,600.00 | 2,802,800.00 | 2,802,800.00 | 21/05/2016 | 17/10/2016 | 51% | 4,899,360 | 112 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0175W | Cuautlán de García Barragán | Telcruz | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TELCRUZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 15/06/2016 | 01/11/2016 | 28% | 5,983,215 | 103 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Planteo | CCT | Municipio | Localidad | Modalidad | Observaciones | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0174X | Casimiro Castillo | Tecomates | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TECOMATE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 5,605,600.00 | 2,802,800.00 | 2,802,800.00 | 21/05/2016 | 17/10/2016 | 51% | 4,899,360 | 112 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0175W | Cuautlán de García Barragán | Telacruz | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TELCRUZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CUAUTLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 15/06/2016 | 01/11/2016 | 26% | 5,983,215 | 103 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN) | 14UBH0177U | Bolaños | Bolaños | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Rehabilitación de inmueble, reparación del sistema eléctrico, hidráulico y espacios de baños. | 1,600,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 78 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTÍN HIDALGO) | 14UBH0178T | San Martín Hidalgo | Buenavista | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Equipamiento Laboratorio de Computo e Idiomas, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3 Aulas. | 650,000.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 72% | 467,705 | 206 | N/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA) | 14UBH0180H | Tequila | El Salvador | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "D" en la Extensión El Salvador de la Preparatoria Regional de Tequila, en Tequila, Jalisco. | 3,300,000.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 15/07/2016 | 23/11/2016 | 30% | 2,843,421 | 80 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN ANDRÉS (TEQUILA) | 14UBH0182F | Magdalena | San Andrés | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "B" en la Extensión San Andrés de la Preparatoria Regional de Tequila, en Magdalena, Jalisco | 3,100,000.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 15/07/2016 | 23/11/2016 | 20% | 2,420,260 | 95 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO) | 14UBH0183E | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCION DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRO DE MAMPOSTERIA 2 METROS ESTRUCTURA METALICA. | 2,500,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 571 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TECOUITLÁN DE CORONA (ZACOLCO) | 14UBH0185C | Teocuitlán de Corona | Teocuitlán de Corona | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de barda perimetral | 500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 241 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO) | 14UBH0186B | Ayotlán | La Ribera | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Extensión La Ribera de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Ayotlán, Jalisco. | 6,800,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 15/06/2016 | 11/11/2016 | 45% | 6,439,137 | 185 | 155 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION ZAPOTLÁN DEL REY (OCOTLÁN) | 14UBH0187A | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de biblioteca en el Módulo Zapotlán del Rey de la Preparatoria Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, en Zapotlán del Rey, Jalisco. | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 21/05/2016 | 17/10/2016 | 63% | 3,368,514 | 200 | 87 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASÍS (ATOTONILCO) | 14UBH0190O | Atotonilco el Alto | San Francisco de Asís | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo San Francisco de Asís de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Atotonilco el Alto, Jalisco. | 8,600,000.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 15/03/2016 | 11/08/2016 | 79% | 5,818,666 | 250 | 143 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 17 | 14UBH0192M | El Salto | Las Pintas | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio | 2,500,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 2,038 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 18 | 14UBH0195J | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "E" en la Preparatoria No. 18, en Guadalajara, Jalisco | 8,550,000.00 | 4,275,000.00 | 4,275,000.00 | 12/03/2016 | 08/08/2016 | 30% | 8,310,890 | 1,783 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AMACUECA (SAYULA) | 14UBH0196I | Amacueca | Amacueca | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Amacueca de la Preparatoria Regional de Sayula, en Amacueca, Jalisco. | 4,105,390.00 | 2,052,695.00 | 2,052,695.00 | 15/03/2016 | 02/08/2016 | 45% | 3,755,937 | 174 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOLCO DE TORRES) | 14UBH0197H | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de un Edificio, que consta de una Biblioteca y un Auditorio de Usos Múltiples. | 3,200,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 2,831,595 | 124 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela Preparatoria 20 | 14UBH0198G | Zapopan | Zapopan | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en la Preparatoria No.20, en Zapopan, Jalisco. | 8,775,000.00 | 4,387,500.00 | 4,387,500.00 | 15/03/2016 | 12/08/2016 | 30% | 7,200,272 | 1,455 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 19 | 14UBH0199F | Zapopan | Zapopan | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de dos edificios de tres niveles | 17,950,000.00 | 8,975,000.00 | 8,975,000.00 | Obra adjudicada por iniciar | | 0% | 7,794,452 | 1,134 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION COPALA (CD GUZMAN) | 14UBH0201D | Tolimán | Cópala | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Auditorio | 3,641,120.00 | 1,820,560.00 | 1,820,560.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 165 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD) | 14UBH0203B | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Cancha Multiusos con Gradería en la Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita, en Tlaquepaque, Jalisco. | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 15/03/2016 | 13/08/2016 | 55% | 3,326,525 | 1,617 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO) | 14UBH0204A | Autlán de Navarro | El Chante | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo El Chante de la Preparatoria Regional de El Grullo, en el Chante, Autlán de Navarro, Jalisco. | 3,800,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 25/06/2016 | 11/11/2016 | 23% | 3,019,667 | 122 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8) | 14UBH0205Z | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | CONSTRUCCION DE BAÑOS, ESCALERAS, SALA DE MAESTROS Y AULA PARA TUTORIAS | 2,016,000.00 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 219 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO CAÑADAS DE OBREGÓN | 14UBH0210L | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción del patio cívico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregón de la RTEPA | 730,000.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | En proceso de adjudicación | | 0% | - | 104 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA) | 14UBH0214H | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Edificio de usos múltiples | 4,900,000.00 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 14/04/2016 | 31/08/2016 | 36% | 4,031,955 | 357 | 106 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO CHIQUILISTLÁN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN) | 14UBH0215G | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Equipamiento de Laboratorio de Computo | 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 22/01/2016 | 30/05/2016 | 97% | 386,028 | 194 | N/A | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TEOCALTICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 14UBH0216F | Teocaltiche | Teocaltiche | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Teocaltiche de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Teocaltiche, Jalisco. | 7,040,000.00 | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | 24/06/2016 | 10/11/2016 | 75% | 5,391,789 | 226 | 132 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Modalidad | Observaciones | Total General | Aportación Estatal | Aportación Federal | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización |
|----------------------|--------------|--------------------|---|---|------------|-----------------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA) | 14UBH0217E | Valle de Juárez | Valle de Juárez | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Valle de Juárez de la Preparatoria Regional de Tamazula, en Valle de Juárez, Jalisco. | 3,840,000.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 15/06/2016 | 01/11/2016 | 28% | 3,839,835 | 55 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA) | 14UBH0218D | Tala | San Isidro Mazatepec | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo San Isidro Mazatepec de la Preparatoria Regional de Tala, en Tala, Jalisco. | 6,160,000.00 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | 15/03/2016 | 01/08/2016 | 43% | 5,296,391 | 166 | 130 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN) | 14UBH0219C | Pihuamo | Pihuamo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio en el Módulo Pihuamo de la Preparatoria Regional de Tuxpan, en Pihuamo, Jalisco. | 6,680,000.00 | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 | 19/03/2016 | 15/08/2016 | 25% | 6,678,524 | 66 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AMATITAN (TEQUILA) | 14UCT0012F | Amatitán | Amatitán | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "E" en el Módulo Amatitán de la Preparatoria Regional de Tequila, en Amatitán, Jalisco | 3,300,000.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 14/04/2016 | 11/08/2016 | 81% | 2,741,997 | 510 | 72 | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO HOSTOTIPAQUILLO (TEQUILA) | 14UCT0014D | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | auditorio | 2,800,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 04/07/2016 | 31/10/2016 | 35% | 2,582,075 | 264 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Obra por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA POLITÉCNICA | 14UET0004V | Guadalajara | Guadalajara | Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes | Construcción de Edificio "E" en la Escuela Politécnica de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. | 15,900,000.00 | 7,950,000.00 | 7,950,000.00 | 14/04/2016 | 10/10/2016 | 49% | 12,752,084 | 3,396 | Obra por iniciar | En proceso de ser atendida | 30/09/2016 | Por colocarse |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 615,999,556.00 | 307,999,778.00 | 307,999,778.00 | | | | | | | | | |

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador de Servicios Generales
Sistema de Educación Media Superior




AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinoza de los Monteros
Cardenas
Director General
Sistema de Educación Media Superior


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 5 | 14UBH0005B | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 6 | 14UBH0006A | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 7 | 14UBH0007Z |  Equipamiento |  Equipo de computo |  Equipamiento |  Equipamiento | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 13 | 14UBH0009Y | En proceso de licitación | En proceso de licitación | En proceso de licitación | En proceso de licitación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN | 14UBH0010N |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA | 14UBH0011M |  Estructura |  Estructura |  Estructura |  Estructura | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO | 14UBH0012L |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS | 14UBH0013K |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 14UBH0023R |  Columnas |  Columnas |  Columnas |  Columnas | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 15 | 14UBH0025P |  Vista general de obra |  Columnas |  Estructura |  Estructura |  |  |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN | 14UBH0026O | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | 14UBH0028M | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA | 14UBH0029L | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA 16 | 14UBH0030A |  Acabados |  Acabados |  Acabados |  Acabados | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO | 14UBH0031Z |  Vista general de obra |  Vista general |  Vista posterior |  Acabados | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA | 14UBH0059F |  Demolición de canchas |  Demolición de canchas |  Trabajos preliminares | | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA | 14UBH0061U | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ETZATLAN (AHUALULCO) | 14UBH0077V |  Trabajos preliminares |  Trabajos preliminares |  Trabajos preliminares | | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 14UBH0078U | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA DE SAN MARTIN | 14UBH0079T | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA | 14UBH0081H |  Equipo de computo |  Equipo de computo |  Equipo de computo | | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 12 | 14UBH0083F | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 8 | 14UBH0084E |  Vista estructura |  Vista estructura |  Vista estructura |  Vista interior | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 10 | 14UBH0086C |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA 11 | 14UBH0087B | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA | 14UBH0088A | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC | 14UBH0090P | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN | 14UBH0093M |  Trabajos preliminares |  Trabajos preliminares |  Trabajos preliminares | | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 14UBH0094L | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO | 14UBH0095K | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO) | 14UBH0098H | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATENGUILLO (AMECA) | 14UBH0099G |  Cambio de piso |  Cambio de piso |  Cambio de piso |  Cambio de piso | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA) | 14UBH0101E |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA) | 14UBH0102D |  Vista general de obra |  Estructura |  Estructura |  Estructura y albañilería | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO JESUS MARIA (ARANDAS) | 14UBH0103C |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS) | 14UBH0104B |  Vista general de obra |  Vista general |  Estructura |  Albañilería |  |  |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO) | 14UBH0105A | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AYUTLA (AUTLAN) | 14UBH0106Z | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN) | 14UBH0107Z | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|--|------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO) | 14UBH0132Y |  Cimentación |  Cimentación |  Cimentación |  Cimentación | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO) | 14UBH0133X |  Vista estructura |  Estructura |  Estructura y albañilería |  Estructura | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO) | 14UBH0134W |  Vista posterior |  Vista general |  Acabados |  Acabados | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MEZCALA (EREMSO) | 14UBH0136U |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ATEQUIZA (EREMSO) | 14UBH0137T | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TOTOTLAN (EREMSO) | 14UBH0138S | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA) | 14UBH0139R |  Estructura |  Cimbra de entripiso |  Cimbrado de losa |  Vista estructura | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN) | 14UBH0155I | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ARENAL (TEQUILA) | 14UBH0157G |  Vista general de obra |  Columnas |  Estructura 2do nivel |  Estructura |  | |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MAGDALENA (TEQUILA) | 14UBH0159E |  Armado de columnas |  Armado de columnas |  Armado de columnas |  Armado de columnas | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO MAZAMITLA (TUXPAN) | 14UBH0161T |  Mobiliario |  Mobiliario |  Equipo de computo |  Mobiliario | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES) | 14UBH0163R | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO) | 14UBH0165P |  Albañilería |  Albañilería |  Mampostería |  Cimentación | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS) | 14UBH0167N |  Excavaciones |  Excavaciones |  Excavaciones |  Despalme | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA
 FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO) | 14UBH0170A | | | | | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0171Z | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0172Z | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar | Obra adjudicada por iniciar |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0174X |  Vista general de obra |  Vista general |  Vista interior |  Vista pasillo | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO) | 14UBH0175W |  Cimbrado de muros |  Estructura |  Estructura |  Cimbrado de estructura | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN) | 14UBH0177U | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO) | 14UBH0178T |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento |  Equipamiento | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA) | 14UBH0180H |  Vista de obra |  Vista de obra |  Columnas |  Estructura | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN ANDRES (TEQUILA) | 14UBH0182F |  Armado de columnas y cimentación |  Armado de columnas |  Armado de columnas |  Cimentación | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO) | 14UBH0183E | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION TEOCUIATLAN DE CORONA (ZACOALCO) | 14UBH0185C | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación | Por iniciar proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO) | 14UBH0186B |  Colado de estructura |  Cimbrado de muros |  Colado de muros y columnas |  Armado de columnas | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN) | 14UBH0187A |  Vista general de obra |  Vista lateral |  Vista posterior |  Vista lateral | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSIONN SAN FRANCISCO DE ASIS (ATOTONILCO) | 14UBH0190C |  Vista estructura |  Instalaciones |  Vista general obra |  Vista general obra | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
 FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD) | 14UBH0203B |  Vista estructura |  Vista de gradería |  Vista posterior |  Vista de gradería |  Señalamiento por colocarse |  Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO) | 14UBH0204A |  Cimentacion y armado de columnas |  Cimentacion y armado de columnas |  Cimentacion y armado de columnas |  Cimentacion y armado de columnas | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA B) | 14UBH0205Z | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO CAÑADAS DE OBREGON | 14UBH0210L | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación | En proceso de adjudicación |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA) | 14UBH0214H |  Vista de estructura |  Vista estructura |  Vista general obra |  Vista general obra | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO CHIQUILISTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN) | 14UBH0215G |  Equipo de computo |  Equipo de computo | | | N/A Equipamiento | N/A Equipamiento |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO TEOCALTICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 14UBH0216F |  Colado de losa de azotea |  Colado de losa de azotea |  Vista general obra |  Albañilería | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|--------|--------------|--------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA) | 14UBH0217E | Columnas y muros de concreto | vista general obra | muros y columnas | muros y columnas | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA) | 14UBH0218D | Vista de estructura | Vista primer nivel | Vista general obra | Vista general obra | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN) | 14UBH0219C | Vista general de obra | Estructura | muros de contención | Armado de columnas | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO AMATITAN (TEQUILA) | 14UCT0012F | Vista lateral de la obra | Vista interior | Vista obra | Vista pasillo | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | MODULO HOSTOTIPAQUILLO (TEQUILA) | 14UCT0014D | Armado de columnas | Cimentacion | Cimentacion y armado de columnas | Vista general obra | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |
| FCIEMS | Autónomo | Jalisco | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA POLITECNICA | 14UET0004V | Vista de obra | Columnas de 3er nivel | Vista lateral | Cimbrado de losa entrepiso | Señalamiento por colocarse | Señalamiento por colocarse |