




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO DE APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 PROGRAMA DE APOYO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación			Móvil y/o equipo			Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Servitización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga, Módulo El Zapote.	14UBH02270	Tlajomulco de Zúñiga	El Zapote		Construcción de Edificio y obras exteriores	501,000	2,213,500	-	4,235,500											7,000,000	17 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2018	12%	1,588,466	1,170	34	Cobertura en matrícula Por ser atendida	25/10/2018	Por instalar
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Sayula, Módulo Uruacaj.		Sayula	Uruacaj		Construcción de Edificio y obras exteriores	1,966,500	988,000	-	4,973,820											7,928,320	17 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2018	6%	1,176,025	720	38	Cobertura en matrícula Por ser atendida	25/10/2018	Por instalar

ELABORÓ

 Ing. Esteban Segura Estrada
 Coordinador de Servicios Generales de la Administración General
 Universidad de Guadalajara

AUTORIZO

 Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
 Rector General
 Universidad de Guadalajara



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga, Módulo El Zapote.	14UBH0222Q	 25 octubre 2018	 25 octubre 2018	 25 octubre 2018	 25 octubre 2018	 Señalamiento por colocarse 25 octubre 2018	 Señalamiento por colocarse 25 octubre 2018
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Sayula, Módulo Usmajac.	En trámite	 25 octubre 2018	 25 octubre 2018	 25 octubre 2018	 25 octubre 2018	 Señalamiento por colocarse 25 octubre 2018	 Señalamiento por colocarse 25 octubre 2018