











AÑO	FONDO	CGT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA SALIDA DE ALMACEN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAM Regular	14UBH0146A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Cocula	Autónomo	Jalisco	Cocula	Cocula	Construcción de edificio de aulas y obras exteriores	Aula	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500,000.00	08/06/2024	29/10/2024	3%	30%	\$ 3,083,219.54	794	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas complementarias.	30/jun/24	No		En proceso			
2024	FAM Regular	14UBH0196I	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Amacueca	Autónomo	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Terminación de cancha techada y obras exteriores	Anexo	\$ 5,020,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020,000.00	25/05/2024	16/09/2024	10%	30%	\$ 1,476,148.51	237	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	30/jun/24	No		En proceso			
2024	FAM Regular	14UBH0201D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Copala	Autónomo	Jalisco	Copala	Tolimán	Construcción de auditorio (3ra etapa) y obras exteriores	Anexo	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	29/05/2024	24/08/2024	12%	30%	\$ 1,179,409.92	138	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	30/jun/24	No		En proceso			
2024	FAM Regular	14UBH0200E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo San Francisco de Asís	Autónomo	Jalisco	San Francisco de Asís	Atotonilco el Alto	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha	Anexo	\$ 5,320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,320,000.00	25/05/2024	16/09/2024	20%	30%	\$ 1,581,844.05	331	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	30/jun/24	No		En proceso			
2024	FAM Regular	14UBH0112K	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Cuautlán de García Barragán	Autónomo	Jalisco	Cuautlán de García Barragán	Cuautlán de García Barragán	Construcción de barda perimetral	Anexo	\$ 3,543,373.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,543,373.00	06/06/2024	24/08/2024	3%	30%	\$ 1,051,000.25	155	Proporcionar al plantel seguridad y un mejor control de acceso.	30/jun/24	No		En proceso			
										\$ 30,393,373.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,393,373.00															

REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales	Dr. Ricardo Villanueva Lomeli Rector General de la Universidad de Guadalajara

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0146A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Cocula	Constucción de edificio de aulas y obras exteriores		Trazado de edificio		Trazado e inicio de excavación para cimentacion		Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0196I	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Amacueca	Terminación de cancha techada y obras exteriores		Suministro de estructura		Montaje de estructura		Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0201D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Copala	Construcción de auditorio (3ra etapa) y obras exteriores		Cimentación para conclusión de reja perimetral del terreno		Forjado de escalinata para conexión del plantel con el auditorio		Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0200E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo San Francisco de Asís	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha		Excavación para armado y colado de zapatas		Colado de zapatas y dados para recepción de columnas de la estructura de cubierta		Por instalarse
FAM Regular	Jalisco	14UBH0112K	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Cuautitlán de García Barragán	Construcción de barda perimetral		Realizacion de calas para analizar cimentación de rodapie		Realizacion de calas para analizar cimentación de rodapie		Por instalarse