



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA/SALIDA DE ALMACÉN	OBSERVACIONES
										TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2024	FAM Regular	14UBH0146A	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Preparatoria Regional de Cocula	Autónomo	Jalisco	Cocula	Cocula	Constucción de edificio de aulas y obras exteriores	Aula	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500,000.00	08/06/2024	29/10/2024	30%	30%	\$ 3,083,219.54	794	Contar con los espacios (aulas) para aumento de matrícula, además de proporcionar servicios y mejoras en otras actividades académicas complementarias.	30/sep/24	Si		En proceso	
2024	FAM Regular	14UBH0196I	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Módulo Amacueca	Autónomo	Jalisco	Amacueca	Amacueca	Terminación de cancha techada y obras exteriores	Anexo	\$ 5,020,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020,000.00	25/05/2024	16/09/2024	58%	52%	\$ 2,574,106.01	237	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	30/sep/24	Si		En proceso		
2024	FAM Regular	14UBH0201D	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Módulo Copala	Autónomo	Jalisco	Copala	Tolimán	Construcción de auditorio (3ra etapa) y obras exteriores	Anexo	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	29/05/2024	24/08/2024	85%	55%	\$ 2,159,222.63	138	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	30/sep/24	Si		En proceso		
2024	FAM Regular	14UBH0200E	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Módulo San Francisco de Asís	Autónomo	Jalisco	San Francisco de Asís	Atotonilco el Alto	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha	Anexo	\$ 5,320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,320,000.00	25/05/2024	16/09/2024	90%	85%	\$ 4,057,595.22	331	Contar con un espacio digno para las actividades deportivas que además pueda aforarse para otros usos o actividades	30/sep/24	Si		En proceso		
2024	FAM Regular	14UBH0112K	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Módulo Cuautitlán de García Barragán	Autónomo	Jalisco	Cautitlán de García Barragán	Cautitlán de García Barragán	Construcción de barda perimetral	Anexo	\$ 3,543,373.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,543,373.00	06/06/2024	24/08/2024	30%	30%	\$ 1,051,000.25	155	Proporcionar al plantel seguridad y un mejor control de acceso.	30/sep/24	Si		En proceso		
										\$ 30,383,373.00																			

REVISÓ	AUTORIZÓ
	
Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales	Dr. Ricardo Villarueva Lomeli Rector General de la Universidad de Guadalajara



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0146A	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria Regional de Cocula	Constucción de edificio de aulas y obras exteriores		Cimbra en muros, columnas de concreto en edificio		Armado de acero de refuerzo en columnas y muros de concreto		Construcción de edificio de aulas en la escuela preparatoria regional de Cocula
FAM Regular	Jalisco	14UBH0196I	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Amacueca	Terminación de cancha techada y obras exteriores		Trabajos de pintura en estructura de cubierta de cancha		Trabajos de pintura en estructura de cubierta de cancha y pintura vinilica en muros perimetral de la cancha		Terminacion de cancha techada y obra exterior en el Módulo Amacueca
FAM Regular	Jalisco	14UBH0201D	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Copala	Construcción de auditorio (3ra etapa) y obras exteriores		Trabajos de reja acero y muro de contencion en obra exterior		Trabajos en instalación de mamparas en nucleo de baños		Construccion de auditorio (3ra etapa) y obra exterior en el Módulo Copala
FAM Regular	Jalisco	14UBH0200E	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo San Francisco de Asís	Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha		Trabajos de pintura en estructura de cubierta de cancha		Construcción de cubierta y columnas en cancha de usos multiples		Construcción de techumbre de cancha de usos multiples y rehabilitacion de cancha en el Módulo San Feancisco de Asis
FAM Regular	Jalisco	14UBH0112K	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Módulo Cuautitlán de García Barragán	Construcción de barda perimetral		Trabajos de mamposteria para desplante de barda perimetral		Trabajos de mamposteria, cadenas,castillos aparentes y muro de ladrillo aparente en reja perimetral del plantel		construcción de barda perimetral en el Módulo Cuautitlán de Garcia Barragan