

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
								Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico					Ciclo Anunciar	Financiado	Modificado	Reembolsado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
JAL14304028074	Construcción de Bases (Anexo) en Escuela Preparatoria J de La Udeq	0060-7701100001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$17,500	\$17,500	10.00	00	Metro Cuadrado	3,246	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: En proceso de adquisición del contrato a juicio de arbitraje por problema y ajuste del contrato del proyecto de construcción de la obra - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028082	Nivel de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,206,507	\$1,206,507	80.43	00	Metro Cuadrado	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra tendida al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028097	Construcción de Cafetería y Preparación de Aula Multimedia y de la Escuela Preparatoria No. 12 de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$52,500	\$52,500	30.00	00	Metro Cuadrado	872	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Obra tendida al 100%, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028094	Construcción de Aula Multimedia y de la Escuela Preparatoria No. 21 de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$328,773	\$328,773	91.33	00	Metro Cuadrado	4,084	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
JAL14304028104	Construcción de Auditorio, Cancha de Fútbol y Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 17 de la Universidad de Guadalupe del Municipio de El Salto	0060-7701100005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,444,516	\$2,444,516	81.50	00	Metro Cuadrado	1,839	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance en estructura y abastecimiento de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028107	Construcción de 3 Salones y Cancha de Fútbol de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$957,384	\$957,384	75.00	00	Metro Cuadrado	1,163	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance en estructura y abastecimiento de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028109	Construcción de Salas de Alimento y Auditorio de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$407,972	\$407,972	81.41	00	Metro Cuadrado	1,154	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance en estructura y abastecimiento de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028114	Construcción de edificio Administrativo de Dos Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,813,794	\$1,813,794	80.59	00	Metro Cuadrado	2,450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance en estructura y abastecimiento de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028119	Construcción de Cancha de Fútbol Regional de Guadalupe de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$394,328	\$394,328	65.00	00	Metro Cuadrado	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100% del Abanco de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones desde la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028174	Construcción de edificio Administrativo de Dos Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$798,432	\$798,432	33.10	00	Metro Cuadrado	1,094	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance en estructura y abastecimiento de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo, estimaciones y proyectos estructurales de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028194	Construcción del edificio F de 3 Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de Guadalupe de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,068,325	\$3,068,325	68.57	00	Metro Cuadrado	2,583	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance en abastecimiento de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL14304028128	Construcción de edificio con 2 Aulas (Auditorio), Laboratorio de Computo y 1 Aula de Ciencias, de la Escuela Preparatoria de Toluca de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$877,396	\$877,396	60.48	00	Metro Cuadrado	3,342	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100% del Abanco de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL143040281283	Y Construye con Multicentro Para Construcción de Edificio Multimedia y de la Escuela Preparatoria No. 12 de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,410,578	\$1,410,578	94.04	00	Metro Cuadrado	1,929	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100% del Abanco de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL143040281305	Construcción de edificio D de 3 Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Rios de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$2,214,236	\$2,214,236	53.34	00	Metro Cuadrado	1,449	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100% del Abanco de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL143040281324	Rehabilitación de Piso de la Escuela Preparatoria No. 2 de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$730,923	\$730,923	97.46	00	Metro Cuadrado	3,755	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100% del Abanco de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL143040281445	Rehabilitación de Auditorio y Motivó de Ingreso de la Escuela Preparatoria Regional de El Salto de la Universidad de Guadalupe	0060-7701100016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$790,128	\$790,128	98.77	00	Metro Cuadrado	1,453	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Avance al 100% del Abanco de la obra, el avance financiero reportado es el pago del anticipo y estimaciones de la obra contratada - SIFODM: Para el siguiente nivel.
JAL143040281458	Equipamiento de Computo y Mantenimiento de la Escuela Preparatoria Toluca Norte de la Universidad de Guadalupe de Toluca, Jal.	0060-7701100017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	006 Fondo correlativo de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,834	\$478,834	95.77	00	Metro Cuadrado	2,838	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Adquirir equipo de computo y mantener, se reportó la totalidad del recurso en proceso de pago de las órdenes parciales - SIFODM: Para el siguiente nivel.