

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Común	Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Prestamos	Modificado	Revisado	Comprometido	Desembolsado		Ejecutado	Pagado	% Avance
JAL14130400281 823	Continuación De La Construcción Del Edificio C, F3 Y Obra Ejecución De La Nueva Sede Del CUCSN De La Universidad De Guadaluajara En Boleñes, Zapopan, Jal.	0060-18-09021300002	Jalisco	Cobertur a estatal	Cobertura Municipal	Convenios	0016 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2014	#####	#####	\$20,000,000	#####	#####	\$1,832,946	\$1,832,946	9.16	80	Metro Cuadrado	810	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se trabaja en la adecuación de redes eléctricas y de voz y datos así como colocación de muros en aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.