

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 14	14UBH0024Q	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	1,922	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAQUEPAQUE (TLAQUEPAQUE)	14UBH0075X	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	834	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA)	14UBH0076W	Zapopan	Zapopan	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-		Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación eléctrica (cambio luminarios)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,947	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de área Deportiva.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	3,664	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras	4,359,600.00	2,179,800.00	2,179,800.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,830	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de espacios para TAEs	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,639	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,438	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	3,837	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de edificio de tres aulas.	993,450.00	496,725.00	496,725.00	22/01/2016	30/03/2016	100%	992,988	4,523	N/A	Actualización de equipamiento de computo para uso academico de la escuela.	31/6/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,120,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	1,884	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	5 AULAS, 2 LABORATORIOS DE COMPUTO, LABORATORIO USOS MULTIPLES, TALLER MECANICO, AGROPECUARIO, ENFERMERIA, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, PROGATOR	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	22/01/2016	30/05/2016	32%	1,907,629	2,138	N/A	Actualización de equipamiento de computo para uso academico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios tecnicos.	31/6/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN AMECA, JALISCO.	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	25/06/2016	21/11/2016	2%	6,066,962	1,061	140	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO	14UBH0012L	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS	2,216,462.00	1,108,246.00	1,108,246.00	22/01/2016	30/05/2016	32%	699,349	1,408	n/A	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de usos multiples, laboratorio de computo, Biblioteca	1,950,000.00	975,000.00	975,000.00	22/01/2016	30/05/2016	66%	1,279,035	1,547	N/A	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de Usos múltiples en la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, en Autlán de Navarro, Jalisco.	13,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	14/04/2016	10/10/2016	10%	10,037,426	1,665	190	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resolana	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en Casimiro Castillo, Jalisco.	7,230,500.00	3,615,250.00	3,615,250.00	15/03/2016	11/08/2016	24%	6,323,653	572	180	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de usos múltiples en la Preparatoria de Tonalá Norte, en Tonalá, Jalisco.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	15/03/2016	11/08/2016	55%	4,058,960	3,001	95	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLAN	14UBH0018F	Cihuahán	Cihuahán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de baños.	650,000.00	325,000.00	325,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	556	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	808	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Conclusión de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos rostros aparente, dala de concreto y tuvo metalico de cuatro pulgadas de diametro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 285 m	1,401,440.00	700,720.00	700,720.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,790	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA, EN SAYULA, JALISCO.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15/07/2016	12/12/2016	2%	5,020,622	677	123	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO	14UBH0022S	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,104	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples techada y con cerco perimetral en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, Jalisco.	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	15/03/2016	12/08/2016	42%	2,946,542	1,593	90	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio al aire libre en la Preparatoria No. 15, en Zapopan, Jalisco.	5,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	15/04/2016	10/10/2016	5%	4,009,005	2,572	100	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN	14UBH0026O	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de sanitarios en la Preparatoria Regional de Tepatitlán, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	750,000.00	375,000.00	375,000.00	07/07/2016	25/08/2016	1%	649,684	2,340	25	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0028M	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen	1,250,000.00	625,000.00	625,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,722	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral.	342,740.00	171,370.00	171,370.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,122	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	BAÑOS HOMBRES BAÑOS MUJERES	424,166.00	212,083.00	212,083.00	29/07/2016	06/09/2016	0%	419,914	1,751	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, EN EL GRULLO, JALISCO.	6,156,000.00	3,078,000.00	3,078,000.00	17/03/2016	13/08/2016	24%	5,557,254	871	136	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA	14UBH0059F	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples techada en la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.	2,982,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	15/07/2016	14/10/2016	5%	2,603,340	805	72	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de usos múltiples	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	960	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	MODULO ETZATLÁN (AHUALULCO)	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Etzatlán, en Etzatlán, Jalisco.	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	15/07/2016	14/10/2016	5%	2,783,588	604	85	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Salón de Usos Múltiples.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	944	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTÍN	14UBH0079T	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradería (incluye conjunto de baños vestidores) y Domo.	6,200,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	763	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ	14UBH0081H	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorios de cómputo (3).	1,113,600.00	556,800.00	556,800.00	30/10/2015	18/11/2015	100%	1,112,904	3,407	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	31/6/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construir Edificio que albergue laboratorios y talleres.	16,960,000.00	8,480,000.00	8,480,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	5,823	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria No. 8, en Zapopan, Jalisco.	11,100,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	15/03/2016	12/08/2016	39%	6,702,786	2,598	158	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0086C	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de tres laboratorios de cómputo ubicados en edificio A con los números 4, 5 y 6.	3,422,760.00	1,711,380.00	1,711,380.00	30/10/2015	30/05/2016	68%	2,333,308	7,309	N/A	En proceso de ser atendida	31/6/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Zapopan	Guadalajara [Technology Park]	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y ÁREAS DE GOBIERNO INCLUIDAS DIRECCIÓN, SECRETARÍA, DOS OFICINAS MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y COORDINACIÓN ACADÉMICA	7,890,000.00	3,945,000.00	3,945,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	4,331	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	14UBH0088A	Chapala	Chapala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ACADÉMICA (colegio departamental) y de Servicios educativos, (Orientación Educativa y Tutorías	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,156	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	14UBH0090P	Jocotepec	Jocotepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ACADÉMICA (colegio departamental) y de Servicios educativos, (Orientación Educativa y Tutorías (rapido)	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	1,081	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLÁN	14UBH0093M	Tecolotlán	Tecolotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de cancha de usos múltiples, construcción de cubierta y gradería con base de acero.	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	25/06/2016	22/10/2016	1%	2,660,957	455	78	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	14UBH0094L	Tlajomulco de Zuñiga	Tlajomulco de Zuñiga	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de Usos Múltiples.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,029	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0095K	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de fútbol 7 en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, en Zapotlanejo, Jalisco.	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	15/07/2016	14/10/2016	1%	3,086,834	1,036	80	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO)	14UBH0098H	San Marcos	San Marcos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio dos niveles.	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	174	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	14UBH0099G	Atenguillo	Atenguillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aulas, laboratorios, baños y anexos	900,000.00	450,000.00	450,000.00	27/07/2016	25/09/2016	2%	899,739	253	30	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Cómputo, Aula de audiovisual, Biblioteca	534,754.00	267,377.00	267,377.00	30/10/2015	18/05/2016	54%	288,946	134	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	31/6/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO TALPA DE ALLENDE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.	3,375,000.00	1,687,500.00	1,687,500.00	15/03/2016	13/07/2016	18%	3,347,519	271	78	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	Jesús María	Jesús María	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Usos Múltiples, Laboratorio de Cómputo, Biblioteca	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	22/01/2016	30/05/2016	60%	1,206,978	300	N/A	En proceso de ser atendida	31/6/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Ignacio Cerro Gordo de la Preparatoria Regional de Arandas, en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	14/04/2016	31/08/2016	40%	4,124,691	286	95	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO)	14UBH0105A	Ayotlán	Ayotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AUDITORIO	4,725,000.00	2,362,500.00	2,362,500.00	En proceso de adjudicación		0%	-	380	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYUTLA (AUTLAN)	14UBH0106Z	Ayutla	Ayutla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aula de clase, Laboratorio de Usos Múltiple y Laboratorio de Cómputo, Baños Mujeres/Hombres, Biblioteca, Área administrativa, archivo y prefectura	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	295	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	Tenamaxtán	Tenamaxtán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples en el Módulo Tenamaxtán de la Preparatoria Regional de Autlán, en Tenamaxtán, Jalisco.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	15/07/2016	15/09/2016	1%	798,032	177	32	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONAYA (EL GRULLO)	14UBH0111L	Tonaya	Tonaya	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Tonaya de la Preparatoria Regional de El Grullo, en Tonaya, Jalisco.	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	21/05/2016	17/09/2016	12%	3,087,240	190	78	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	Casimiro Castillo	Lo Arado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de muro perimetral.	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	138	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	La Huerta	La Huerta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cerco perimetral.	1,799,722.00	899,861.00	899,861.00	En proceso de adjudicación		0%	1,765,480	333	52	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TECALITLAN (CD GUZMAN)	14UBH0117F	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "A" en el Módulo Tecalitán de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, en Tecalitán, Jalisco.	6,415,000.00	3,207,500.00	3,207,500.00	25/09/2016	21/11/2016	2%	6,123,768	273	140	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN)	14UBH0118E	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CONSISTENTE EN TUVO METÁLICO DE CUATRO PULGADAS DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROSTROS APARENTE	1,750,000.00	875,000.00	875,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	181	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno (Aserradero)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de sanitarios	450,000.00	225,000.00	225,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	229	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN)	14UBH0120T	La Huerta	Nuevo Miguel Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	455,000.00	227,500.00	227,500.00	En proceso de adjudicación		0%	-	262	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CIHUATLAN)	14UBH0121S	Cihuatlán	San Patricio (Melaque)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral en el Módulo La Huerta de la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en La Huerta, Jalisco	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	15/07/2016	15/09/2016	1%	992,472	211	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MARTIN DE BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0125O	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN, EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO.	8,025,000.00	4,012,500.00	4,012,500.00	14/04/2016	10/09/2016	40%	7,539,715	127	185	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN)	14UBH0126N	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de aula para maestros y almacén general	850,000.00	425,000.00	425,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	218	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC)	14UBH0127M	Quitupan	Quitupan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Terminación de conclusión de construcción de laboratorio de usos múltiples del edificio "D", Equipamiento de Laboratorio de usos múltiples	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	122	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPEC)	14UBH0129K	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOS AULAS	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	204	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC)	14UBH0130Z	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	construcción de un edificio que albergue un laboratorio de computo con 40 estaciones de trabajo	1,920,000.00	960,000.00	960,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	212	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JAMAY (LA BARCA)	14UBH0131Z	Jamay	Jamay	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral	440,572.00	220,286.00	220,286.00	En proceso de adjudicación		0%	-	547	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)	14UBH0132Y	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio que consta de: Biblioteca y módulo de baños.	4,700,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	30/07/2016	30/12/2016	0%	3,463,468	201	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0133X	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Unión de San Antonio de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Unión de San Antonio, Jalisco.	3,900,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	06/05/2016	22/09/2016	25%	3,797,531	353	100	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0134W	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Villa Hidalgo de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Villa Hidalgo, Jalisco.	4,704,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	19/03/2016	05/08/2016	50%	4,217,851	319	110	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	Poncitán	Mezcala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULAS PARA CLASES, LABORATORIO DE COMPUTO, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES (CIENCIAS EXPERIMENTALES)	2,445,000.00	1,222,500.00	1,222,500.00	22/01/2016	30/05/2016	40%	979,321	273	N/A	En proceso de ser atendida	31/8/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA (EREMSO)	14UBH0137T	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de sanitarios tanto para alumnos como personal de servicio y académico	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	11/07/2016	07/11/2016	0%	1,097,429	428	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	Guadalajara	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	395	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)	14UBH0139R	Cabo Corrientes	El Tuito	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "C" en El Módulo El Tuito de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en el Tuito, Jalisco.	2,800,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	21/05/2016	17/09/2016	11%	2,638,859	198	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)	14UBH0140G	Puerto Vallarta	Ixtapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Ixtapa de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	21/05/2016	07/10/2016	18%	5,330,429	432	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	Tomatlán	José María Pino Suárez (Nuevo Nahuatán)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS	4,875,000.00	2,437,500.00	2,437,500.00	30/07/2016	26/12/2016	0%	4,132,497	273	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA)	14UBH0143D	Tomatlán	Tomatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Tomatlán de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Tomatlán, Jalisco.	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	15/06/2016	01/11/2016	4%	5,619,462	133	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLAN (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0144C	Jalostotlán	Jalostotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "B" en el Módulo Jalostotlán de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Jalostotlán, Jalisco.	5,625,000.00	2,812,500.00	2,812,500.00	20/05/2016	16/10/2016	22%	4,747,911	605	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MIGUEL EL ALTO (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0145B	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de usos múltiples.	5,292,000.00	2,646,000.00	2,646,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	883	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO COCULA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0148A	Cocula	Cocula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Cocula de la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, en Cocula, Jalisco.	5,700,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	06/05/2016	02/10/2016	15%	5,094,385	465	125	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA CORONA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0147Z	Villa Corona	Villa Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Habilitar un área para impartir tutorías, individuales y grupales. Definir el área de orientación educativa consistente en dos cubículos y una sala de atención a alumnos Adecuación de baños existentes en la Escuela.	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	688	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN GABRIEL (SAYULA)	14UBH0148Z	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	edificio que consta de sala de maestros, salón de usos múltiples, baños y área de orientación/tutorías	1,414,000.00	707,000.00	707,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	348	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA (SAYULA)	14UBH0149Y	Tapalpa	Tapalpa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción y equipamiento del CESAE	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	340	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)	14UBH0150N	Juchitán	Juchitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cubículos escaleras	1,700,000.00	850,000.00	850,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	181	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)	14UBH0151M	Unión de Tula	Unión de Tula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	En proceso de adjudicación		0%	514,830	472	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATIC (TEPATITLAN)	14UBH0152L	Acatic	Acatic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción y acondicionamiento de Auditorio Deportivo de usos múltiples	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	479	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN JULIAN (TEPATITLAN)	14UBH0153K	San Julián	San Julián	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación y mantenimiento de estructura metálica, herrería, muros y paredes de auditorio, de aulas, laboratorios, biblioteca e ingreso.	600,000.00	300,000.00	300,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	385	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE GUADALUPE (TEPATITLAN)	14UBH0154J	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos aulas.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	205	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN)	14UBH0155I	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MÓDULO YAHUALICA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN, EN YAHUALICA, JALISCO.	1,700,000.00	850,000.00	850,000.00	15/07/2016	15/09/2016	0%	1,100,148	202	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ARENAL (TEQUILA)	14UBH0157G	El Arenal	El Arenal	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo El Arenal en la Preparatoria Regional de Tequila, en El Arenal, Jalisco	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	14/04/2016	31/08/2016	35%	3,809,697	502	100	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA (TEQUILA)	14UBH0159E	Magdalena	Magdalena	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Magdalena en la Preparatoria Regional de Tequila, en Magdalena, Jalisco.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	14/04/2016	31/08/2016	10%	2,734,785	337	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAZAMITLA (TUXPAN)	14UBH0161T	Mazamitla	Mazamitla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Computo, Idiomas y Biblioteca, Equipamiento de Biblioteca, Equipamiento de biblioteca, Equipamiento de Aulas	698,650.00	349,325.00	349,325.00	22/01/2016	30/05/2016	56%	394,238	480	N/A	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA ATOYAC (ZACALCO DE TORRES)	14UBH0163R	Atoyac	Atoyac	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de 1 nivel que contiene una Área Administrativa y Biblioteca.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	04/07/2016	01/10/2016	0%	782,096	216	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	N/A Equipamiento
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Patio Cívico y Cancha de Usos Múltiples Techada en la extensión Oconahua de la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado, en Etzatlán, Jalisco.	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	19/08/2016	15/11/2016	5%	2,879,339	129	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)	14UBH0167N	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES.	9,350,000.00	4,675,000.00	4,675,000.00	06/07/2016	02/02/2017	1%	7,775,477	143	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	INSTALACION ELECTRICIA (SUB ESTACION ELECTRICA)	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	20/07/2016	18/09/2016	0%	1,189,981	103	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0171Z	Cuatitlán de García Barragán	Ayotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL MÓDULO AYOTITLÁN DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN AYOTITLÁN, CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	2,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	15/07/2016	15/09/2016	0%	2,060,015	203	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0172Z	Cuatitlán de García Barragán	Chacala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL MÓDULO CHACALA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	2,300,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	15/07/2016	15/09/2016	0%	1,973,727	112	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSION TECOMATE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	5,605,800.00	2,802,800.00	2,802,800.00	21/05/2016	17/10/2016	14%	4,899,360	112	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0175W	Cuatitlán de García Barragán	Telacruz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSION TELCRUZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15/08/2016	01/11/2016	2%	5,983,215	103	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0177U	Bolaños	Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de inmueble, reparación del sistema eléctrico, hidráulico y espacios de baños.	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	78	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTÍN HIDALGO)	14UBH0178T	San Martín Hidalgo	Buenavista	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento Laboratorio de Computo e Idiomas, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3 Aulas.	650,000.00	325,000.00	325,000.00	22/01/2016	30/05/2016	61%	396,562	206	N/A	En proceso de ser atendida	31/8/16	N/A Equipamiento
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)	14UBH0180H	Tequila	El Salvador	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "D" en la Extensión El Salvador de la Preparatoria Regional de Tequila, en Tequila, Jalisco.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	15/07/2016	23/11/2016	3%	2,843,421	80	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES (TEQUILA)	14UBH0182F	Magdalena	San Andrés	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "B" en la Extensión San Andrés de la Preparatoria Regional de Tequila, en Magdalena, Jalisco	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	15/07/2016	23/11/2016	3%	2,420,280	95	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)	14UBH0183E	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRO DE MAMPOSTERIA 2 METROS ESTRUCTURA METALICA	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	571	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACALCO)	14UBH0185C	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral	500,000.00	250,000.00	250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	241	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO)	14UBH0186B	Ayotlán	La Ribera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Extensión La Ribera de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Ayotlán, Jalisco.	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	15/08/2016	11/11/2016	5%	6,439,137	185	155	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de biblioteca en el Módulo Zapotlán del Rey de la Preparatoria Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, en Zapotlán del Rey, Jalisco.	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	21/05/2016	17/10/2016	20%	3,366,514	200	87	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASIS (ATOTONILCO)	14UBH0190O	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Francisco de Asís de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Atotonilco el Alto, Jalisco.	8,600,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	15/03/2016	11/08/2016	45%	5,818,666	250	143	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	El Salto	Las Pintas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	2,038	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en la Preparatoria No. 18, en Guadalajara, Jalisco	8,550,000.00	4,275,000.00	4,275,000.00	12/03/2016	08/08/2016	16%	8,310,890	1,783	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMACUECA (SAYULA)	14UBH0196I	Amacueca	Amacueca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Amacueca de la Preparatoria Regional de Sayula, en Amacueca, Jalisco.	4,105,390.00	2,052,695.00	2,052,695.00	15/03/2016	02/08/2016	18%	3,755,937	174	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACALCO DE TORRES)	14UBH0197H	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un Edificio, que consta de una Biblioteca y un Auditorio de Usos Múltiples.	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	124	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria No. 20, en Zapopan, Jalisco.	8,775,000.00	4,387,500.00	4,387,500.00	15/03/2016	12/08/2016	15%	7,200,272	1,455	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,950,000.00	8,975,000.00	8,975,000.00	Por iniciar proceso de adjudicación		0%	-	1,134	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION COPALA (CD GUZMAN)	14UBH0201D	Tolimán	Cópala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio	3,641,120.00	1,820,560.00	1,820,560.00	En proceso de adjudicación		0%	-	165	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Obra por iniciar
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Cancha Multiusos con Gradería en la Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita, en Tlaquepaque, Jalisco.	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	15/03/2016	13/08/2016	25%	3,326,525	1,617	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/8/16	Por colocarse



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO)	14UBH0204A	Autlán de Navarro	El Chante	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo El Chante de la Preparatoria Regional de El Grullo, en el Chante, Autlán de Navarro, Jalisco.	3,800,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	25/06/2016	11/11/2016	1%	3,019,667	122	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8)	14UBH0205Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE BAÑOS, ESCALERAS, SALA DE MAESTROS Y AULA PARA TUTORIAS	2,016,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	219	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del patio cívico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregón de la RTEPA	730,000.00	365,000.00	365,000.00	En proceso de adjudicación		0%	-	104	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA)	14UBH0214H	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de usos múltiples	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	14/04/2016	31/08/2016	22%	4,031,955	357	106	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CHIQUILISTAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0215G	Chiquilistán	Chiquilistán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Cómputo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	22/01/2016	30/05/2016	97%	388,028	194	N/A	En proceso de ser atendida	31/6/16	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TEOCALTICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0216F	Teocaltiche	Teocaltiche	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Teocaltiche de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Teocaltiche, Jalisco.	7,040,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	24/06/2016	10/11/2016	35%	5,391,789	226	132	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA)	14UBH0217E	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Valle de Juárez de la Preparatoria Regional de Tamazula, en Valle de Juárez, Jalisco.	3,840,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	15/06/2016	01/11/2016	2%	3,839,835	55	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)	14UBH0218D	Tala	San Isidro Mazatepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Isidro Mazatepec de la Preparatoria Regional de Tala, en Tala, Jalisco.	6,160,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	15/03/2016	01/08/2016	23%	5,296,391	166	130	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN)	14UBH0219C	Pihuamo	Pihuamo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Pihuamo de la Preparatoria Regional de Tuxpan, en Pihuamo, Jalisco.	6,680,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	19/03/2016	15/08/2016	16%	6,676,524	66	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMATITAN (TEQUILA)	14UCT0012F	Amatitán	Amatitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en el Módulo Amatitán de la Preparatoria Regional de Tequila, en Amatitán, Jalisco	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	14/04/2016	11/08/2016	38%	2,741,997	510	72	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTIPAQUILLO (TEQUILA)	14UCT0014D	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	auditorio	2,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	04/07/2016	31/10/2016	0%	2,582,075	264	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en la Escuela Politécnica de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco.	15,900,000.00	7,950,000.00	7,950,000.00	14/04/2016	10/10/2016	32%	12,752,084	3,396	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/6/16	Por colocarse

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador de Servicios Generales
Sistema de Educación Media Superior

AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinoza de los
Monteros Cardenas
Sistema de Educación Media Superior



DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN


Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	 Equipamiento	 Equipo de computo	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A Equipamiento	N/A Equipamiento



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0028M	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación			
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación			
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar			
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	 Estructura	 Vista estructura	 Vista interior	 Armado losa de entepiso	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA	14UBH0059F	 Trabajo preliminares	 Trabajos preliminares	 Trabajos preliminares		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación			
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN (AHUALULCO)	14UBH0077V	 Trabajos preliminares	 Trabajos preliminares	 Trabajos preliminares		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC)	14UBH0130Z	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JAMAY (LA BARCA)	14UBH0131Z	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)	14UBH0132Y	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0133X	 Vista estructura	 Estructura	 Estructura y albañilería	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0134W	 Vista de estructura	 Cimbrado de columnas	 Vista de losa	 Vista lateral	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A Equipamiento	N/A Equipamiento

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA (EREMSO)	14UBH0137T	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)	14UBH0139R	 Estructura	 Cimbra de entrespiso	 Cimbrado de losa	 Vista estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)	14UBH0140G	 estructura	 Estructura	 Cimbrado de losa	 Vista de estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA)	14UBH0143D	 Excavaciones	 Excavaciones	 Excavaciones para cimentación	 Excavaciones	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN)	14UBH0155I	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ARENAL (TEQUILA)	14UBH0157G	 Muros y columnas	 Muros y columnas	 Cimbrado de muros y columnas	 Cimbrado de muros y columnas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA (TEQUILA)	14UBH0159E	 Despalme de terreno	 Despalme de terreno	 Despalme de terreno	 Despalme de terreno	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAZAMITLA (TUXPAN)	14UBH0161T	 Mobiliario	 Mobiliario	 Equipo de computo	 Mobiliario	N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES)	14UBH0163R	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	 Excavaciones	 excavaciones			Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)	14UBH0167N	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0171Z	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0172Z	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	 Estructura	 Vista colado de muros y columnas	 Armado de columnas	 Vista colado de muros y columnas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0175W	 Excavaciones	 Excavaciones	 Excavaciones	 Excavaciones	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO)	14UBH0186B	 Excavaciones	 Excavaciones	 Excavaciones	 Excavaciones	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)	14UBH0187A	 Armado de columnas	 Armado de columnas	 Cimentación	 Rellenos	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSIONN SAN FRANCISCO DE ASIS (ATOTONILCO)	14UBH0190O	 Vista estructura	 Viosta cimbrado de losa	 Cimbrado de losa	 Muros de concreto	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	 Colado de contratraves	 Colado de contratraves	 Vista de armado de columnas	 Vista de armado de columnas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMACUECA (SAYULA)	14UBH0196I	 Cimbrado de muros	 Muros y columnas	 Armado de columnas	 Cimbrado de muros y columnas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES)	14UBH0197H	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	 Armado de columnas	 armado de columnas	 Armado de columnas	 Armado de columnas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION COPALA (CD GUZMAN)	14UBH0201D	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	 Vista estructura	 Vista de gradería	 Vista de gradería	 Vista de gradería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
 FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO)	14UBH0204A	 Excavaciones	 Excavaciones	 Excavaciones	 Trazo y nivelación	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8)	14UBH0205Z	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA)	14UBH0214H	 Vista de estructura	 Vista estructura	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CHIQUILISTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0215G	 Equipo de computo	 Equipo de computo			N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MOCULO TEOCALICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0216F	 Vista general de obra	 Muros y columnas	 Vista entrepiso	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCEIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Vista de obra	Armado de columnas	armado de columnas	Vista general obra		