

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 14	14UBH0024Q	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	17/10/2016	20/06/2017	99%	\$16,914,515	1,922	280	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAQUEPAQUE (TLAQUEPAQUE)	14UBH0075X	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20/12/2016	16/10/2017	80%	\$33,965,176	834	384	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA)	14UBH0076W	Zapopan	Zapopan	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	Construcción de cuatro edificios de tres niveles con los siguientes espacios: treinta y cuatro aulas didácticas, dos laboratorios de cómputo, dos laboratorios de usos múltiples, tres núcleos de sanitarios,	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	08/07/2017	01/01/2018	3%	\$38,657,711	2,000	395	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación eléctrica (cambio luminarios)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	04/04/2017	02/07/2017	95%	\$1,922,415	2,947	35	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de área Deportiva.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	06/05/2017	12/01/2017	25%	\$3,273,946	3,664	45	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Tres talleres y un aula de usos múltiples, cubo de escaleras	4,359,600.00	2,179,800.00	2,179,800.00	11/05/2017	19/8/17	100%	\$2,765,072	2,630	37	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de espacios para TAEs	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	03/06/2017	02/09/2017	100%	\$1,488,462	2,639	65	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de elevador, actualizar equipamiento de cómputo, rehabilitación de auditorio y laboratorios	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	06/04/2017	02/09/2017	100%	\$3,947,392	2,436	85	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un aula techada de usos múltiples que contenga canchas, gradas, vestidores y un núcleo de 10 baños.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	01/07/2017	27/12/2017	60%	\$6,746,036	3,637	120	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de edificio de tres aulas.	993,450.00	496,725.00	496,725.00	22/01/2016	30/03/2016	100%	\$992,968	4,523	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	30/03/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,120,000.00	8,560,000.00	8,560,000.00	20/12/2016	17/07/2017	99%	\$14,045,698	1,664	185	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	5 AULAS,2 LABORATORIOS DE COMPUTO,LABORATORIO USOS MULTIPLES,TALLER MECANICO,AGROPECUARIO,ENFERMERIA,PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS,PROGATOR	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	22/01/2016	15/05/2017	98%	\$5,764,590	2,138	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela, pendiente equipamiento de talleres y laboratorios técnicos.	30/03/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN AMECA, JALISCO.	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	25/06/2016	28/07/2017	100%	\$6,066,962	1,061	140	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO	14UBH0012L	Atotonilco el Alto	Atotonilco el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MULTIMEDIA DE IDIOMAS	2,216,492.00	1,108,246.00	1,108,246.00	22/01/2016	15/05/2017	82%	\$1,314,617	1,408	n/A	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de usos multiples,laboratorio de computo,Biblioteca	1,950,000.00	975,000.00	975,000.00	22/01/2016	15/05/2017	100%	\$1,336,121	1,547	N/A	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLÁN	14UBH0015I	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de Usos múltiples en la Preparatoria Regional de Autlán de Navarro, en Autlán de Navarro, Jalisco.	13,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	14/04/2016	30/05/2017	100%	\$13,000,000	1,665	190	Obra terminada en primer etapa en proceso de segunda etapa	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	Casimiro Castillo	La Resolana	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en Casimiro Castillo, Jalisco.	7,230,500.00	3,615,250.00	3,615,250.00	15/03/2016	24/07/2017	100%	\$6,323,653	572	180	Obra terminada en primer etapa, por asignar saldo a la terminación	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de usos múltiples en la Preparatoria de Tonalá Norte, en Tonalá, Jalisco.	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	15/03/2016	15/06/2017	100%	\$4,540,155	3,001	95	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHIHUATLÁN	14UBH0018F	Chihuahua	Chihuahua	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de baños.	650,000.00	325,000.00	325,000.00	22/10/2016	07/02/2016	100%	\$619,090	556	45	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN	14UBH0019E	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	08/06/2017	15/10/2017	99%	\$4,210,551	608	78	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	Guadalajara	La Noguera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Conclusión de obra, cerca perimetral. Consistente en cimentación de piedra, muro de piedra dos rostros aparente, dala de concreto y liso metalico de cuatro pulgadas de diametro, cedula 30, con una altura total de tres metros y 265 m	1,401,440.00	700,720.00	700,720.00	04/11/2016	22/04/2017	100%	\$1,389,862	1,780	84	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA, EN SAYULA, JALISCO.	8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15/07/2016	15/07/2017	100%	\$5,020,822	677	123	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO	14UBH0022S	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de baños para alumnos (hombres y mujeres), en la parte trasera de la preparatoria.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	08/04/2017	05/08/2017	100%	\$1,954,802	2,104	69	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples techada y con cerco perimetral en la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en San Juan de los Lagos, Jalisco.	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	15/03/2016	15/07/2017	100%	\$2,946,542	1,593	90	Obra terminada en primera etapa, por asignar saldo para terminación	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio al aire libre en la Preparatoria No. 15, en Zapopan, Jalisco.	5,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	15/04/2016	16/08/2017	100%	\$5,508,995	2,572	100	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN	14UBH0026O	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de sanitarios en la Preparatoria Regional de Tepatitlán, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	750,000.00	375,000.00	375,000.00	07/07/2016	25/08/2016	100%	\$649,884	2,340	25	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0026M	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del muro de contención y barda perimetral del Arroyo de la Virgen	1,250,000.00	625,000.00	625,000.00	06/04/2017	04/06/2017	100%	\$1,128,985	1,722	46	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0026L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral.	342,740.00	171,370.00	171,370.00	15/11/2016	18/02/2017	100%	\$342,477	1,122	25	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	BAÑOS HOMBRES BAÑOS MUJERES	424,166.00	212,083.00	212,083.00	28/07/2016	08/10/2016	100%	\$419,914	1,751	15	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	El Grullo	El Grullo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO, EN EL GRULLO, JALISCO.	6,156,000.00	3,078,000.00	3,078,000.00	17/03/2016	13/01/2017	100%	\$5,557,254	871	138	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA	14UBH0059F	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples techada en la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.	2,982,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	15/07/2016	16/07/2017	100%	\$2,603,340	805	72	Obra terminada en primera etapa	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	Tequila	Tequila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de usos múltiples	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	23/06/2017	19/11/2017	40%	\$6,537,338	960	25	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLÁN (AHUALULCO)	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria Regional de Etzatlán, en Etzatlán, Jalisco.	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	15/07/2016	14/08/2017	55%	\$2,783,588	604	85	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Salón de Usos Múltiples.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	06/06/2017	02/11/2017	42%	\$4,844,320	944	32	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTÍN	14UBH0079T	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradería (incluye conjunto de baños vestidores) y Domo.	6,200,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	16/12/2016	14/07/2017	50%	\$4,527,121	763	152	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorios de cómputo (3).	1,113,600.00	556,800.00	556,800.00	30/10/2015	18/11/2015	100%	\$1,112,904	3,407	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	30/03/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construir Edificio que albergue laboratorios y talleres.	16,960,000.00	8,480,000.00	8,480,000.00	23/06/2017	19/11/2017	55%	\$12,727,094	5,823	15	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria No.8, en Zapopan, Jalisco.	11,100,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	15/03/2016	12/01/2017	100%	\$8,752,244	2,598	158	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0086C	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de tres laboratorios de cómputo ubicados en edificio A con los números 4, 5 y 6.	3,422,760.00	1,711,380.00	1,711,380.00	30/10/2015	31/12/2016	100%	\$3,415,531	7,309	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	30/03/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Zapopan	Guadalajara [Technology Park]	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y ÁREAS DE GOBIERNO INCLUIDAS DIRECCIÓN, SECRETARÍA, DOS OFICINAS MAYORES, CONTROL ESCOLAR Y COORDINACIÓN ACADÉMICA	7,890,000.00	3,945,000.00	3,945,000.00	Obra adjudicada por iniciar		0%	\$2,840,459	4,331	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	14UBH0088A	Chapala	Chapala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de área académica (colegio departamental) y de Servicios educativos, (Orientación Educativa y Tutorías	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	16/12/2016	14/07/2017	100%	\$2,742,444	1,158	126	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	14UBH0090P	Jocotepec	Jocotepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de 3 canchas deportivas, 2 de usos múltiples (basketbol y voleibol) y 1 de fútbol 7 (rápido)	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	08/08/2017	05/09/2017	100%	\$2,444,955	1,081	62	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLÁN	14UBH0093M	Tecolotlán	Tecolotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Remodelación de cancha de usos múltiples, construcción de cubierta y gradería con base de acero.	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	25/06/2016	22/07/2017	100%	\$2,660,957	455	78	Obra terminada en primera etapa	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	14UBH0094L	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio de Usos Múltiples.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	07/05/2017	05/08/2017	100%	\$2,493,770	2,029	45	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0095K	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de fútbol 7 en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, en Zapotlanejo, Jalisco.	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	15/07/2016	14/07/2017	100%	\$4,500,000	1,036	80	Mejora en espacios de servicios	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO)	14UBH0098H	San Marcos	San Marcos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de edificio dos niveles.	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	08/06/2017	05/10/2017	85%	\$2,676,789	174	48	En proceso de ser atendida	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	14UBH0099G	Atenguillo	Atenguillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aulas, laboratorios, baños y anexos	900,000.00	450,000.00	450,000.00	23/02/2017	22/04/2017	100%	\$899,739	253	30	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Cómputo,Aula de audiovisual,Biblioteca	534,754.00	267,377.00	267,377.00	30/10/2015	18/05/2016	100%	\$492,431	134	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	30/03/2016	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO TALPA DE ALLENDE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA, EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO	3,375,000.00	1,687,500.00	1,687,500.00	15/03/2016	13/11/2016	100%	\$3,347,519	271	78	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2016	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	Jesús María	Jesús María	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Laboratorio de Usos Múltiples,Laboratorio de Cómputo,Biblioteca	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	22/01/2016	31/01/2017	100%	\$1,870,464	300	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	30/03/2016	N/A Equipamiento

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Ignacio Cerro Gordo de la Preparatoria Regional de Arandas, en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	14/04/2016	31/01/2017	100%	\$4,124,691	288	95	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO)	14UBH0105A	Ayotlán	Ayotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AUDITORIO	4,725,000.00	2,362,500.00	2,362,500.00	04/04/2017	01/08/2017	100%	\$4,605,464	380	78	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYUTLA (AUTLAN)	14UBH0106Z	Ayutla	Ayutla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Aula de clase,Laboratorio de Usos Múltiple y Laboratorio de Cómputo,Baños Mujeres/Hombres,Biblioteca, Área administrativa, archivo y prefectura	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	07/04/2017	15/07/2017	100%	\$1,162,752	295	58	Mejores espacios de apoyo	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	Tenamaxtán	Tenamaxtán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cancha de usos múltiples en el Módulo Tenamaxtán de la Preparatoria Regional de Autlán, en Tenamaxtán, Jalisco.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	15/07/2016	15/07/2017	100%	\$798,032	177	32	Mejores espacios de apoyo	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONAYA (EL GRULLO)	14UBH0111L	Tonaya	Tonaya	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Tonaya de la Preparatoria Regional de El Grullo, en Tonaya, Jalisco.	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	21/05/2016	17/09/2016	100%	\$3,087,240	190	78	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	Casimiro Castillo	Lo Arado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de muro perimetral.	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	08/11/2016	15/07/2017	100%	\$1,721,621	138	35	Mejora en la seguridad del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	La Huerta	La Huerta	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cerco perimetral.	1,789,722.00	899,861.00	899,861.00	23/06/2017	21/08/2017	100%	\$1,765,480	333	52	Mejora en la seguridad del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TECALITLAN (CD GUZMAN)	14UBH0117F	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "A" en el Módulo Tecalitlán de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, en Tecalitlán, Jalisco.	6,415,000.00	3,207,500.00	3,207,500.00	25/06/2016	21/07/2017	100%	\$6,123,768	273	140	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN)	14UBH0118E	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSISTENTE EN TUVO METÁLICO DE CUATRO PULGADAS DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 CON UNA ALTURA DE TRES METROS SOBRE MURO DE PIEDRA DOS ROSTROS APARENTE	1,750,000.00	875,000.00	875,000.00	10/12/2016	20/04/2017	100%	\$1,739,985	181	92	Mejora en la seguridad del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno [Aserradero]	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de sanitarios	450,000.00	225,000.00	225,000.00	05/06/2017	24/08/2017	100%	\$416,701	229	12	Obra terminada en primera etapa	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MIGUEL HIDALGO (CHUATLAN)	14UBH0120T	La Huerta	Nuevo Miguel Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	455,000.00	227,500.00	227,500.00	27/05/2017	24/10/2017	100%	\$457,001	262	15	Obra terminada en primera etapa	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CHUATLAN)	14UBH0121S	Cihuatlán	San Patricio (Melaque)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral en el Módulo La Huerta de la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en La Huerta, Jalisco	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	15/07/2016	15/04/2017	100%	\$992,472	211	45	Mejora de instalaciones del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MARTIN DE BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0125O	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL MÓDULO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN, EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO.	8,025,000.00	4,012,500.00	4,012,500.00	14/04/2016	10/09/2016	100%	\$7,539,715	127	185	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN)	14UBH0126N	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de aula para maestros y almacén general	650,000.00	425,000.00	425,000.00	06/05/2017	02/09/2017	100%	\$813,115	218	32	Obra terminada en primera etapa	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC)	14UBH0127M	Quitupan	Quitupan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Terminación de conclusion de construcción de laboratorio de usos múltiples del edificio "D", Equipamiento de Laboratorio de usos múltiples	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	11/11/2016	08/02/2017	100%	\$1,587,762	122	65	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPEC)	14UBH0129K	La Manzanilla de la Paz	La Manzanilla de la Paz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOS AULAS	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	06/05/2017	02/11/2017	95%	\$1,797,616	204	45	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC)	14UBH0130Z	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	construccion de un edificio que albergue un laboratorio de computo con 40 estaciones de trabajo	1,920,000.00	960,000.00	960,000.00	06/05/2017	13/11/2017	95%	\$1,866,098	212	49	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JAMAY (LA BARCA)	14UBH0131Z	Jamay	Jamay	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral	440,572.00	220,286.00	220,286.00	08/12/2016	30/01/2017	100%	\$483,824	547	26	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)	14UBH0132Y	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio que consta de: Biblioteca y módulo de baños.	4,700,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	30/07/2016	20/06/2017	100%	\$3,483,468	201	125	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0133X	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Unión de San Antonio de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Unión de San Antonio, Jalisco.	3,900,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	06/05/2016	15/01/2017	100%	\$3,797,531	353	100	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0134V	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Villa Hidalgo de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, en Villa Hidalgo, Jalisco.	4,704,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	19/03/2016	15/01/2017	100%	\$4,217,851	319	110	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	Poncitlán	Mezcala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULAS PARA CLASES,LABORATORIO DE COMPUTO,LABORATORIO DE USOS MULTIPLES (CIENCIAS EXPERIMENTALES)	2,445,000.00	1,222,500.00	1,222,500.00	22/01/2016	31/12/2016	95%	\$1,887,633	273	N/A	Actualización de equipamiento de computo para uso académico de la escuela.	30/03/2018	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA (EREMSO)	14UBH0137T	Guadalupe	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de sanitarios tanto para alumnos como personal de servicio y académico	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	11/07/2016	07/04/2017	100%	\$1,097,429	428	25	Obra terminada en primera etapa	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	Guadalupe	La Nogalera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA PROCESAR ALIMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	17/12/2017	25/04/2018	62%	\$1,569,995	395	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)	14UBH0139R	Cabo Corrientes	El Tuito	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "C" en El Módulo El Tuito de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en El Tuito, Jalisco.	2,800,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	21/05/2016	17/12/2016	100%	\$2,838,859	199	124	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO XTAPA (PUERTO VALLARTA)	14UBH0140G	Puerto Vallarta	Ixtapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Ixtapa de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco.	9,500,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	21/05/2016	17/12/2016	100%	\$5,330,429	432	210	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	Tomatlán	José María Pino Suárez (Nuevo Nahuaspa)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS	4,875,000.00	2,437,500.00	2,437,500.00	30/07/2016	30/11/2017	78%	\$4,132,497	273	154	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA)	14UBH0143D	Tomatlán	Tomatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Tomatlán de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en Tomatlán, Jalisco.	5,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	15/06/2016	30/04/2017	100%	\$5,819,462	133	165	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLAN (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0144C	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "B" en el Módulo Jalostotitlán de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Jalostotitlán, Jalisco.	5,625,000.00	2,812,500.00	2,812,500.00	20/05/2016	15/01/2017	100%	\$5,620,631	605	135	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MIGUEL EL ALTO (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0145B	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de auditorio de usos múltiples.	5,292,000.00	2,646,000.00	2,646,000.00	06/05/2017	12/11/2017	100%	\$5,220,535	863	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO COCULA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0146A	Cocula	Cocula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Cocula de la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, en Cocula, Jalisco.	5,700,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	06/05/2016	15/01/2017	100%	\$5,699,991	465	125	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA CORONA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0147Z	Villa Corona	Villa Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Habilitar un área para impartir tutorías,individuales y grupales. Definir el área de orientación educativa consistente en dos cubículos y una sala de atención a alumnos.Adecuación de baños existentes en la Escuela.	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	16/12/2016	14/06/2017	100%	\$1,252,834	668	100	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN GABRIEL (SAYULA)	14UBH0148Z	San Gabriel	San Gabriel	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	edificio que consta de sala de maestros, salón de usos múltiples, baños y área de orientación/tutorías	1,414,000.00	707,000.00	707,000.00	07/05/2017	03/11/2017	62%	\$1,394,631	348	38	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA (SAYULA)	14UBH0149Y	Tapalpa	Tapalpa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción y equipamiento del CESAE	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	08/04/2017	15/11/2017	100%	\$2,490,869	340	42	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)	14UBH0150N	Juchitán	Juchitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de cubículos escaleras	1,700,000.00	850,000.00	850,000.00	16/12/2016	15/04/2017	100%	\$1,362,544	181	75	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)	14UBH0151M	Unión de Tula	Unión de Tula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	08/11/2016	18/02/2017	100%	\$514,830	472	35	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATIC (TEPATITLAN)	14UBH0152L	Acatic	Acatic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción y acondicionamiento de Auditorio Deportivo de usos múltiples	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	15/06/2017	12/10/2017	100%	\$2,802,009	479	42	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN JULIAN (TEPATITLAN)	14UBH0153K	San Julián	San Julián	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación y mantenimiento de estructura metálica, herrería, muros y paredes de auditorio, de aulas, laboratorios, biblioteca e ingreso.	600,000.00	300,000.00	300,000.00	11/05/2017	19/07/2017	100%	\$600,000	385	35	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE GUADALUPE (TEPATITLAN)	14UBH0154J	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos aulas.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	07/12/2016	02/07/2017	100%	\$795,028	205	65	Obra terminada en primera etapa	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN)	14UBH0155J	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MÓDULO YAHUALICA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN, EN YAHUALICA, JALISCO.	1,700,000.00	850,000.00	850,000.00	15/07/2016	15/08/2016	100%	\$1,100,146	202	65	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ARENAL (TEQUILA)	14UBH0157G	El Arenal	El Arenal	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo El Arenal en la Preparatoria Regional de Tequila, en El Arenal, Jalisco	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	14/04/2016	15/07/2017	100%	\$4,499,997	502	100	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA (TEQUILA)	14UBH0159E	Magdalena	Magdalena	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Magdalena en la Preparatoria Regional de Tequila, en Magdalena, Jalisco.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	14/04/2016	01/03/2017	100%	\$3,299,996	337	120	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAZAMITLA (TUXPAN)	14UBH0161T	Mazamitla	Mazamitla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Computo, Idiomas y Biblioteca, Equipamiento de Biblioteca, Equipamiento de biblioteca, Equipamiento de Aulas	698,650.00	349,325.00	349,325.00	22/01/2016	30/05/2016	100%	\$656,490	480	N/A	Actualización de equipamiento de computo para uso académico de la Preparatoria Regional de Tuxtla, en Mazamitla, Jalisco.	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA ATOYAC (ZACCALCO DE TORRES)	14UBH0163R	Atoyac	Atoyac	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de 1 nivel que contiene una Área Administrativa y Biblioteca.	800,000.00	400,000.00	400,000.00	04/07/2016	30/04/2017	95%	\$782,096	216	125	En proceso de ser atendida	30/03/2018	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Patio Cívico y Cancha de Usos Múltiples Techada en la extensión Oconahua de la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado, en Etzatlán, Jalisco.	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	19/06/2016	15/07/2017	100%	\$2,879,339	129	122	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)	14UBH0167N	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES.	9,350,000.00	4,675,000.00	4,675,000.00	06/07/2016	02/10/2017	100%	\$7,775,477	143	185	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	INSTALACION ELECTRICA (SUB ESTACION ELECTRICA)	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	20/07/2016	18/09/2016	100%	\$1,189,981	103	35	Mejora en los servicios de apoyo en el plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0171Z	Cuatitlán de García Barragán	Ayotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA EN EL MÓDULO AYOTITLÁN DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN AYOTITLÁN, CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	2,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	22/02/2016	30/07/2017	100%	\$2,060,015	203	68	Mejora en la seguridad del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0172Z	Cuatitlán de García Barragán	Chacala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL MÓDULO CHACALA DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	2,300,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	30/03/2017	25/10/2017	85%	\$1,973,727	112	75	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TECOMATE DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	5,605,600.00	2,802,800.00	2,802,800.00	21/05/2016	15/01/2017	100%	\$4,899,360	112	125	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0175W	Cuatitlán de García Barragán	Telcruz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA EXTENSIÓN TELCRUZ DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO, EN CUATITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	15/06/2016	28/07/2017	100%	\$5,983,215	103	142	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0177U	Bolaños	Bolaños	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Rehabilitación de inmueble, reparación del sistema eléctrico, hidráulico y espacios de baños.	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	07/05/2017	15/07/2017	100%	\$783,850	78	49	Mejora en espacios de servicios	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0178T	San Martín Hidalgo	Buenavista	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento Laboratorio de Cómputo e Idiomas, Laboratorio de Ciencias Experimentales y 3 Aulas	650,000.00	325,000.00	325,000.00	22/01/2016	31/12/2016	99%	\$595,649	206	23	En proceso de ser atendida	30/03/2018	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)	14UBH0180H	Tequila	El Salvador	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "D" en la Extensión El Salvador de la Preparatoria Regional de Tequila, en Tequila, Jalisco.	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	15/07/2016	25/04/2017	100%	\$3,299,996	80	58	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES (TEQUILA)	14UBH0182F	Magdalena	San Andrés	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "B" en la Extensión San Andrés de la Preparatoria Regional de Tequila, en Magdalena, Jalisco	3,100,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	15/07/2016	18/04/2017	100%	\$3,090,260	95	75	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)	14UBH0183E	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE LA REJA PERIMETRAL DEL PLANTEL, CON 1 METRO DE MAMPOSTERIA 2 METROS ESTRUCTURA METALICA.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	27/01/2017	16/10/2017	100%	\$2,495,394	571	75	Mejora en seguridad del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACALCO)	14UBH0185C	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de barda perimetral	500,000.00	250,000.00	250,000.00	18/06/2017	04/11/2017	100%	\$498,101	241	21	Mejora en seguridad del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO)	14UBH0186B	Ayotlán	La Ribera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Extensión La Ribera de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Ayotlán, Jalisco.	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	15/06/2016	25/04/2017	100%	\$6,439,137	185	155	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (Ocotlan)	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de biblioteca en el Módulo Zapotlán del Rey de la Preparatoria Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, en Zapotlán del Rey, Jalisco.	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	21/05/2016	25/01/2017	100%	\$3,998,514	200	87	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASIS (ATOTONILCO)	14UBH0190O	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Francisco de Asís de la Preparatoria Regional de Atotonilco, en Atotonilco el Alto, Jalisco.	8,600,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	15/03/2016	06/04/2017	100%	\$5,818,666	250	143	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	El Salto	Las Pintas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	07/05/2017	14/10/2017	90%	\$2,499,794	2,038	45	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en la Preparatoria No. 18, en Guadalajara, Jalisco	8,550,000.00	4,275,000.00	4,275,000.00	12/03/2016	30/11/2017	75%	\$8,310,890	1,783	184	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMACUECA (SAYULA)	14UBH0196I	Amacueca	Amacueca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Amacueca de la Preparatoria Regional de Sayula, en Amacueca, Jalisco.	4,105,390.00	2,052,695.00	2,052,695.00	15/03/2016	15/01/2017	100%	\$4,028,145	174	95	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATAMAJAC DE BRIZUELA (ZACALCO DE TORRES)	14UBH0197H	Atamajac de Brizuela	Atamajac de Brizuela	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de un Edificio, que consta de una Biblioteca y un Auditorio de Usos Múltiples.	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	20/12/2016	18/10/2017	100%	\$2,831,595	124	36	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en la Preparatoria No. 20, en Zapopan, Jalisco.	8,775,000.00	4,387,500.00	4,387,500.00	15/03/2016	30/11/2017	70%	\$7,200,272	1,455	155	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de dos edificios de tres niveles	17,950,000.00	8,975,000.00	8,975,000.00	16/01/2017	18/11/2017	99%	\$7,794,452	1,134	235	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION COPALA (CD GUZMAN)	14UBH0201D	Tolimán	Cópala	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Auditorio	3,641,120.00	1,820,560.00	1,820,560.00	08/05/2017	04/12/2017	55%	\$2,878,702	165	35	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Cancha Multiusos con Gradería en la Escuela Preparatoria Regional de Santa Anita, en Tlaquepaque, Jalisco.	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	15/03/2016	15/01/2017	100%	\$3,926,525	1,617	98	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO)	14UBH0204A	Autlán de Navarro	El Chante	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo El Chante de la Preparatoria Regional de El Grullo, en el Chante, Autlán de Navarro, Jalisco.	3,800,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	25/06/2016	15/04/2017	100%	\$3,019,667	122	78	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8)	14UBH0205Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE BAÑOS, ESCALERAS, SALA DE MAESTROS Y AULA PARA TUTORIAS	2,018,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	28/10/2017	10/04/2018	75%	\$2,004,696	219	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Obra por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	Cañadas de Obregón	Cañadas de Obregón	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción del patio cívico y plazoleta de ingreso a las instalaciones que ocupa el Módulo Cañadas de Obregón de la RTEPA	730,000.00	365,000.00	365,000.00	12/12/2016	13/11/2017	100%	\$723,352	104	25	Mejores espacios de apoyo	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA)	14UBH0214H	Acatlán de Juárez	Acatlán de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Edificio de usos múltiples	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	14/04/2016	28/10/2017	99%	\$4,031,955	357	106	En proceso de ser atendida	30/03/2018	Por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CHIQUILISTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0215G	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Equipamiento de Laboratorio de Cómputo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	22/01/2016	31/12/2017	100%	\$366,029	194	N/A	Actualización de equipamiento de cómputo para uso académico de la escuela.	30/03/2018	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MOCULO TEOCALTICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0216F	Teocaltiche	Teocaltiche	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Teocaltiche de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, en Teocaltiche, Jalisco.	7,040,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	24/08/2016	15/04/2017	100%	\$5,391,769	226	132	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA)	14UBH0217E	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Valle de Juárez de la Preparatoria Regional de Tamazula, en Valle de Juárez, Jalisco.	3,840,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	15/06/2016	12/04/2017	100%	\$3,639,835	55	68	Obra terminada en primera etapa	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)	14UBH0218D	Tala	San Isidro Mazatepec	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo San Isidro Mazatepec de la Preparatoria Regional de Tala, en Tala, Jalisco.	6,160,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	15/03/2016	15/01/2017	100%	\$5,298,391	166	130	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN)	14UBH0219C	Pihuamo	Pihuamo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio en el Módulo Pihuamo de la Preparatoria Regional de Tuxpan, en Pihuamo, Jalisco.	6,680,000.00	3,340,000.00	3,340,000.00	19/03/2016	25/10/2017	100%	\$6,678,524	66	125	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMATITAN (TEQUILA)	14UCT0012F	Amatitán	Amatitán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en el Módulo Amatitán de la Preparatoria Regional de Tequila, en Amatitán, Jalisco	3,300,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	14/04/2016	15/01/2017	100%	\$3,300,000	510	72	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTIPAQUILLO (TEQUILA)	14UCT0014D	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	auditorio	2,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	04/07/2016	12/04/2017	100%	\$2,582,075	264	78	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITÉCNICA	14UET0004V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	Construcción de Edificio "E" en la Escuela Politécnica de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco.	15,800,000.00	7,950,000.00	7,950,000.00	14/04/2016	27/10/2017	100%	\$14,987,806	3,396	198	Mayor y mejores espacios académicos del plantel	30/03/2018	Por colocarse
TOTAL GENERAL										615,999,656.00	307,999,778.00	307,999,778.00				628,373,693.77					

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador de Servicios Generales
Sistema de Educación Media Superior

AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cardenas
Director General
Sistema de Educación Media Superior

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 14	14UBH0024Q	 Vista posterior	 Vista lateral	 Vista general obra	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAQUEPAQUE (TLAQUEPAQUE)	14UBH0075X	 Vista general de obra	 vista general	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA EXPERIENCIA (TONALA)	14UBH0076W	 Excavaciones	 Excavaciones	 Excavaciones		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	 Luminarias aulas	 Luminarias aulas	 Luminarias aulas	 Luminarias aulas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	 Vista interior laboratorio	 Vista exterior	 Vista interior	 Vista lateral	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 4	14UBH0004C	 Vista frontal	 Vista lateral	 Vista interior	 Vista interior	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	 Vista rehabilitación de auditorio	 Vista rehabilitación de auditorio	 Estructura cubo elevador	 Estructura cubo elevador	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	 Vista estructura	 Vista estructura	 Vista general obra	 Estructura	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	 Equipamiento	 Equipo de computo	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 13	14UBH0009Y	 Vista general de obra	 Vista pasillo	 Vista pasillo	 Vista aula	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	 Vista general de obra	 Vista interior	 Vista posterior	 Vista de baños	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO	14UBH0012L	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS	14UBH0013K	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A Equipamiento	N/A Equipamiento

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA





REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN	14UBH0015I	 Vista interior	 Vista estructura	 Vista general obra	 Vista exterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL CASIMIRO CASTILLO	14UBH0016H	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista interior	 Pisos	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	 Vista exterior	 Vista interior	 Vista interior	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHIHUATLAN	14UBH0018F	 Albañilería	 Albañilería	 Albañilería	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	 Estructura	 Estructura	 Estructuras	 Muros	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	 Vista general de obra	 Vista reja	 Vista reja	 Vista reja	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	 Vista general de obra	 Vista lateral	 Vista pasillo	 Interior aulas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO	14UBH0022S	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	 Columnas	 Vista estructura	 Vista estructura	 Vista estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	 Vista interior	 Vista interior	 Vista general obra	 Vista general obra	 Señalamiento por colocarse	 señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN	14UBH0026O	 Vista baños	 Vista baños	 Bista baños	 Vista baños	Señalamiento por colocarse	señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	14UBH0028M	 Vista muro delimita arroyo	 Vista muro delimita arroyo	 Vista muro delimita arroyo	 Vista muro delimita arroyo	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	 Vista lateral	 Vista general	 Vista general obra	 Herrería	Señalamiento por colocarse	señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO	14UBH0031Z	 Vista general de obra	 vista frontal	 Vista interior	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA	14UBH0059F	 Montaje de estructura	 Montaje de estructura	 Montaje de estructura	 Montaje de columnas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA	14UBH0061U	 Vista general de obra	 Estructura	 Estructura	 estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN (AHUALULCO)	14UBH0077V	 Vista general de obra	 Vista general de obra	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	 Vista general de obra	 vista general	 vista general	 albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTIN	14UBH0079T	 Vista gradería	 Vista gradería	 Vista gradería	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	 Equipo de computo	 Equipo de computo	 Equipo de computo		N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 12	14UBH0083F	 Vista general de obra	 Vista lateral	 Estructura	 Vista general obra	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista general obra	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0086C	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B					Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA	14UBH0088A	 Vista edificio	 Vista interior	 vista interior	 Vista lateral	Señalamiento por colocarse	señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	14UBH0090P	 Cancha de usos multiples	 Cancha de usos multiples	 Cancha de futbol rapido	 Cancha de futbol rapido	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN	14UBH0093M	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	14UBH0094L	 Remodelacion	 Remodelación	 Vista general	 Vistafrontal	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO	14UBH0095K	 Graderia	 Graderia	 Graderia	 Pasto sintetico	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MARCOS (AHUALULCO)	14UBH0098H	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista lateral	 Vista lateral	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	14UBH0099G	 Pisos remodelados	 Pisos remodelados	 Pisos remodelados		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ANTONIO MATUTE (AMECA)	14UBH0101E	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE (AMECA)	14UBH0102D	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JESUS MARIA (ARANDAS)	14UBH0103C	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO (ARANDAS)	14UBH0104B	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista interior	 Vista general obra		
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN (ATOTONILCO)	14UBH0105A	 Estructura	 Albañilería	 Albañilería		por colocarse	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYUTLA (AUTLAN)	14UBH0106Z	 Acabados baños	 Baños de hombre	 Hidroneumatico		por colocarse	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TENAMAXTLAN (AUTLAN)	14UBH0107Z	 Vista cancha	 Vista cancha	 Vista cancha		por colocarse	
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONAYA (EL GRULLO)	14UBH0111L	 Vista edificio	 Vista edificio	 Vista edificio	 Vista edificio	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HERMENEGILDO GALEANA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0113J	 Vista muro reja	 Vista muro reja	 Muro reja	 Muro reja	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO LA HUERTA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0114I	 Muro	 Muro	 Muro	 Rodapie mampostería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TECALITLAN (CD GUZMAN)	14UBH0117F	 Vista edificio	 Vista posterior	 Vista pasillo	 Vista fromtañil	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOLIMAN (CD GUZMAN)	14UBH0118E	 Vista reja	 Vista reja	 motivo de ingreso	 Reja	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO (CD GUZMAN)	14UBH0119D	 Estructura	 Estructura	 Estructura		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MIGUEL HIDALGO (CIHUATLAN)	14UBH0120T	 Vista obra	 Vista lateral	 Vista pasillo		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN PATRICIO MELAQUE (CIHUATLAN)	14UBH0121S	 Vista general de obra	 Vista general	 Albañilería	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MARTIN DE BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0125O	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA GUERRERO (COLOTLAN)	14UBH0126N	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO QUITUPAN (JOCOTEPEC)	14UBH0127M	 Albañilería	 Albañilería	 Instalaciones	 Instalaciones	Señalamiento por colocarse	señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MANZANILLA DE LA PAZ (JOCOTEPEC)	14UBH0129K	 Vista general de obra	 Vista lateral	 Vista general	 Vista posterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO (JOCOTEPEC)	14UBH0130Z	 Vista general de obra	 Vista interior	 Vista interior	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JAMAY (LA BARCA)	14UBH0131Z	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA (LAGOS DE MORENO)	14UBH0132Y	 Vista general de obra	 Vista lateral	 Vista acceso	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0133X	 Vista general de obra	 Vista posterior	 Interior	 Vista posterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)	14UBH0134W	 Vista general de obra	 Vista lateral	 Vista general obra	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZCALA (EREMSO)	14UBH0136U	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA (EREMSO)	14UBH0137T	 Vista general de obra	 interior	 Vista lateral	 Interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOTOTLAN (EREMSO)	14UBH0138S	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL TUITO (PUERTO VALLARTA)	14UBH0139R	 Vista general de obra	 Vista posterior	 Interior	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO IXTAPA (PUERTO VALLARTA)	14UBH0140G	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista interior	 Vista sanitarios	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN (PUERTO VALLARTA)	14UBH0143D	 Vista posterior	 Vista pasillo	 Vista pasillo	 Vista lateral	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLAN (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0144C	 Vista edificio	 Vista interior	 Vista interior	 Vista edificio	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN MIGUEL EL ALTO (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0145B	 Vista general de obra	 Estructura y albañilería	 Estructura	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO COCULA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0146A	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista lateral	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA CORONA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0147Z	 Vista general de obra	 Vista general	 Instalaciones	 Rehiletes	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN GABRIEL (SAYULA)	14UBH0148Z	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA (SAYULA)	14UBH0149Y	 Vista general de obra	 Vista interior	 Vista general obra	 Vista general obra	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR


COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JUCHITLAN (TECOLOTLAN)	14UBH0150N	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista pasillo	 Instalaciones	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE TULA (TECOLOTLAN)	14UBH0151M	 Transformador	 Acometida			Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATIC (TEPATITLAN)	14UBH0152L	 Cimentación	 Cimentación	 Cimentación	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN JULIAN (TEPATITLAN)	14UBH0153K	 Baños rehabilitados	 Baños rehabilitados	 Baños Rehabilitados	 Baños rehabilitados	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE GUADALUPE (TEPATITLAN)	14UBH0154J	 Vista general de obra	 Vista general	 Vista lateral	 Interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO YAHUALICA (TEPATITLAN)	14UBH0155I	 Rehabilitacion de sanitarios	 Aulas rehabilitadas	 Sanitarios	 Obra adjudicada por iniciar	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ARENAL (TEQUILA)	14UBH0157G	 Vista general de obra	 Vista posterior	 Vista lateral	 interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR





COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA (TEQUILA)	14UBH0159E	 Vista general de obra	 Vista lateral	 Interior	 Vista lateral	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAZAMITLA (TUXPAN)	14UBH0161T	 Mobiliario	 Mobiliario	 Equipo de computo	 Mobiliario	N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VILLA ATOYAC (ZACOALCO DE TORRES)	14UBH0163R	 Vista interior	 Vista lateral	 Vista interior	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION OCONAHUA (AHUALULCO)	14UBH0165P	 Patio civico	 Patio civico	 Patio civico		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE (ARANDAS)	14UBH0167N	 Vista general de obra	 Vista posterior	 Vista lateral	 Vista posterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO (EL GRULLO)	14UBH0170A	 Transformador	 Transformador	 Transformador		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0171Z	 Muro	 Muro	 Muro	 Muro	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR


COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CHACALA (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0172Z	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0174X	 Vista general de obra	 Vista general	 Interior	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCRUZ (CASIMIRO CASTILLO)	14UBH0175W	 Vista obra	 Vista general	 Vista lateral	 Vista azotea	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BOLAÑOS (COLOTLAN)	14UBH0177U	 B años rehabilitados	 Baños rehabilitados	 Baños Rehabilitados	 Instalaciones	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO)	14UBH0178T	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL SALVADOR (TEQUILA)	14UBH0180H	 Colado estructura	 Colado estructura	 Colado estructura	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES (TEQUILA)	14UBH0182F	 Vista general de obra	 Vista posterior	 Interior	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN (TLAJOMULCO)	14UBH0183E					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Vista general de obra	Vista general	Vista general obra			
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEOCUITATLAN DE CORONA (ZACOALCO)	14UBH0185C					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Vista obra	Vista barda	Vista barda	Vista barda		
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA RIBERA (ATOTONILCO)	14UBH0186B					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Vista general de obra	Vista posterior	Alabañilería	Vista posterior		
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY (OCOTLAN)	14UBH0187A					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Vista general de obra	Vista lateral	Vista lateral	Vista lateral		
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSIONN SAN FRANCISCO DE ASIS (ATOTONILCO)	14UBH0190O					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Vista general de obra	Vista general	Vista general obra	Vista posterior		
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Viste exterior	Vista exterior	Vista general obra	Interior		
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J					Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						Vista exterior	Vista exterior	Vista exterior	Vista exterior		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AMACUECA (SAYULA)	14UBH0196I	 Vista general de obra	 Vista interior	 Vista lateral	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES)	14UBH0197H	 Vista general de obra	 Vista interior	 Estructura	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	 Albañilería	 Albañilería	 Albañilería	 interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	 Vista posterior	 Vista general	 pasillo	 Pasillo	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION COPALA (CD GUZMAN)	14UBH0201D	 Cimentación	 estructura	 estructura	 estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA (UNIVERSIDAD)	14UBH0203B	 Vista estructura	 Vista de gradería	 Vista de gradería	 Vista de gradería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION EL CHANTE (EL GRULLO)	14UBH0204A	 Vista general de obra	 Laboratorio	 Laboratorio	 Interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION IXTLAHUACAN DEL RIO (PREPARATORIA 8)	14UBH0205Z	 vista lateral	 vista frontal	 vista frontal	 vista lateral	Obra adjudicada por iniciar	Obra adjudicada por iniciar
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CAÑADAS DE OBREGON	14UBH0210L	 Patio civico	 Patio civico	 Terracerias y albañileria	 Terracerias y albañileria	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ACATLÁN DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA DE VILLA CORONA)	14UBH0214H	 Vista general de obra	 Vista posterior	 Vista interior	 Vista pasillo	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CHIQUILISTLAN (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN)	14UBH0215G	 Equipo de computo	 Equipo de computo			N/A Equipamiento	N/A Equipamiento
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MOCULO TEOCALTICHE (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS)	14UBH0216F	 Vista general de obra	 Vista posterior	 Vista interior	 Vista pasillo	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO VALLE DE JUÁREZ (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA)	14UBH0217E	 Vista general de obra	 Vista interior	 Vista baños	 Albañileria	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN ISIDRO MAZATEPEC (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA)	14UBH0218D	 Vista general de obra	 Vista general	 Interior	 interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO (ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN)	14UBH0219C	 Vista general de obra	 Vista laboratorio	 Vista lateral	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						 Vista obra	 Vista interior	 Vista obra	 Vista obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						 Interior	 Vista obra	 Vista obra	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
						 Vista de obra	 Vista obra	 Vista interior	 Vista general obra	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse