

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Domicilio	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Beneficio del proyecto	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAEQUEPAQUE	14UBH0075X	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESPACIOS: 30 AULAS DIDÁCTICAS DOS LABORATORIOS DE COMPUTO DOS LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS OBRAS EXTERIORES Y DE ABASTO Y DESECHO. EDIFICIOS A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO INSTALACIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS SANITARIAS Y ESPECIALES.	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Francisco de Miranda No. 75, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	20/01/2017	15/08/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	25%	\$16,298,368	807	235	Acciones por iniciar	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Zapopan	Guadalajara (Technology Park)	Modalidad B Construcción y Equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CON 30 AULAS DIDÁCTICAS 2 LABORATORIOS DE COMPUTO 2 LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS OBRAS EXTERIORES EDIFICIO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/08/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	0%	\$0	4,470	Obra por iniciar	Acciones por iniciar	31/12/2017	Acciones por iniciar
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN TLAJOMULCO	14UBH0183E	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN	3,375,000.00	1,687,500.00	1,687,500.00	Lomas del Álamo No. 100, San Agustín, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$3,113,951	610	145	Mas y mejores espacios educativos	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES EDIFICIO DE 3 NIVELES CON ESPACIOS ACADÉMICOS, TALLERES PARA TAE'S Y NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS.	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Av. Literatura y Arteses, Fracc. Miravalle, Guadalajara, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	64%	\$5,199,715	3,994	189	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	Guadalajara	La Noguera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 4 AULAS DE TALLERES DE ÁREAS ESPECIALIZANTES DE 120 M2 CADA AULA. A REALIZARSE EN UNA SUPERFICIE DE 600 M2. EN DOS PLANTAS DE 300 M2 CADA PLANTA. SE BENEFICIARÁN 1,842 ALUMNOS Y ALUMNAS Y 104 MAESTROS Y MAESTRAS.	6,750,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	Av. Juan José Arreola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$5,910,344	1,837	195	Mas y mejores espacios educativos	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN FRANCISCO DE ASIS ATOTONILCO	14UBH0190O	Atotonilco el Alto	San Francisco de Asís	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE CONTIENE 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA TALLERES NÚCLEO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ÁREAS PARA TUTORIA ORIENTACION EDUCATIVA, AREA PARA CENTRO DE EMPRENDURISMO, AREA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA Y SANITARIA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 2 PISOS CONCRETO	5,100,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	Orozco S/N esq. con Jiménez, San Francisco de Asís, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	92%	\$4,988,194	262	160	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA UNIVERSIDAD	14UBH0203B	San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES NIVELES. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES NIVELES QUE CONTIENE CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS, 10 AULAS, 1 LABORATORIO DE CIENCIAS, 2 TALLERES PARA TAE'S Y MÓDULO DE SANITARIOS.	7,500,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	69%	\$6,667,352	2,051	191	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILITO	14UBH0032Z	Zapotilito	Zapotilito	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESPACIOS ACADÉMICOS	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotilito, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	91%	\$4,362,529	878	150	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN ATOTONILCO	14UBH0105A	Ayotlán	Ayotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 AULAS, TALLERES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 2 NIVELES	5,250,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	Carretera Ayotlán - La Piedad Km. 0.5, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$5,082,176	482	18	Mas y mejores espacios educativos	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO CU GUZMAN	14UBH0119D	Tapalpa	Ninguno (Aserradero)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	1,050,000.00	525,000.00	525,000.00	Pedro de Gante No. 123, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	12%	\$1,050,000	222	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA SAYULA	14UBH0149Y	Tapalpa	Tapalpa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UNA PLANTA QUE CONTIENE ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS	3,865,065.50	1,932,532.75	1,932,532.75	Prolongación Francisco I. Madero No. 3, Col. Centro, Tapalpa, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	36%	\$3,339,540	354	138	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTIPAQUILLO TEQUILA	14UBH0156F	Hostotipaquillo	Hostotipaquillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UN NIVEL 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UN NIVEL 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA	2,250,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	Valeriano Parida No. 1, Hostotipaquillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	29%	\$2,177,480	253	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO JOCOATEPEC	14UBH0130Z	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EL MÓDULO DE TIZAPÁN DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOATEPEC REQUIERE DE AULAS DE CLASE CON LA AMPLITUD QUE SE EXIGE PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON ESPACIO PARA 40 ESTUDIANTES YA QUE LAS AULAS ACTUALES SON PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON CAPACIDAD PARA 20 ESTUDIANTES Y SU EDIFICACIÓN CONSIDERA TECHOS DE LÁMINA ACANALADA LO QUE IMPLICA UN BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO POR NO CORRESPONDER A LOS ESTÁNDARES OBLIGADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	2,775,000.00	1,387,500.00	1,387,500.00	Revolución de 1910 S/N, Tizapán el Alto, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	10%	\$2,769,936	229	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA TEQUILA	14UBH0159E	Magdalena	Magdalena	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE CONSTA DE UNA BIBLIOTECA, CUATRO AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS LA BIBLIOTECA CONSTARÁ CON LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS Y LAS AULAS SERÁN DESTINADAS PARA DIFERENTES TALLERES TANTO DE MÚSICA, PINTURA, MATEMÁTICAS E INGLÉS.	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Calz. Manuel Ávila Camacho No. 323, Magdalena, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	56%	\$4,859,393	359	174	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA VENTA DE MOCHITILITO TEQUILA	14UBH0181G	Hostotipaquillo	La Venta de Mochitilito	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO DE 3 NIVELES QUE CONTENGA 04 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE BAÑOS, BIBLIOTECA Y ÁREA ADMINISTRATIVA. REQUERIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 ELEVAIONES PARA EL BENEFICIO DE ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO.	7,425,000.00	3,712,500.00	3,712,500.00	Casa Ejidal S/N, La Venta de Mochitilito, Hostotipaquillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	43%	\$5,992,596	119	185	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES TEQUILA	14UBH0182F	Magdalena	San Andrés	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE 01 EDIFICIOS QUE CONTIENE 03 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS, ESPACIO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES, ÁREA PARA TUTORIA ORIENTACIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA Y UN ESPACIO PARA BIBLIOTECA EDIFICIO A BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 2 NIVELES CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA DE HERRERÍA.	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Morelos No. 122, San Andrés, Magdalena, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	88%	\$5,207,025	109	178	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCEIEMS	Estatul	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL LIMON EL GRULLO	14UBH0180X	El Limón	El Limón	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TALLERES (TAE'S) LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS, AULA PARA TUTORÍA, AULA PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO QUE CONSTA DE AULA PARA USO DE TALLERES DE TAE'S, LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS, AULA PARA TUTORÍAS, AULA PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y BAÑOS. QUE INCLUYE ALBAÑILERÍA, ACABADO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y REDES DE INTERNET, MOBILIARIO DE BAÑOS, MAMPARAS, SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS Y EQUIPOS DE COMPUTO	3,187,500.00	1,593,750.00	1,593,750.00	Lázaro Cárdenas No. 50, El Limón, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	24%	\$3,034,313	282	125	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Domicilio	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Beneficio del proyecto	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEQUESQUITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0176V	Cuautlán de García Barragán	Tequesquiltán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, UN NUCLEO DE BAÑOS, UNA BIBLIOTECA, UN AREA ADMINISTRATIVA Y DOS AULAS DIDACTICAS.	5,184,000.00	2,592,000.00	2,592,000.00	Domicilio conocido, Tequesquiltán, Cuautlán de García Barragán Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	60%	\$5,184,000	98	190	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO EL GRULLO	14UBH0170A	Tuxcacuesco	Tuxcacuesco	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ESPACIO PARA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, TUTORÍAS INDIVIDUALES, BAÑOS Y TUTORÍAS GRUPALES	3,562,500.00	1,781,250.00	1,781,250.00	Prolongación Centenario S/N, Tuxcacuesco, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	65%	\$3,361,684	92	120	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO DR ROBERTO MENDIOLA ORTA	14UBH0014J	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TABS Y TUTORIAS AULA DE USOS MULTIPLES,SANITARIOS CONSTRUCCION DE AULAS PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS TABS DE ELABORACION DE Y CONSERVACION ALIMENTOS; DANZA FOLKLORICA,INTERPRETACION Y CREACION MUSICAL, GESTION PARA LA SALUD, PROTECCION CIVIL Y TUTORIAS,PARA EVENTOS CIVICOS Y SOCIOCULTURALES Y REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA, PROYECCIONES AUDIOVISUALES ,LA SUFICIENCIA Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	44%	\$5,235,970	747	174	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	RENOVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE TRES LABORATORIOS ,RENOVACIÓN DE EQUIPO MULTIMEDIA DE CUATRO LABORATORIOS,RENOVACIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN CUATRO LABORATORIOS EL EQUIPO DE COMPUTOS OBSOLETO DEBIDO A QUE CUENTA CON MÁS DE TRES AÑOS DE USO ,EL EQUIPO MULTIMEDIA ES OBSOLETO DEBIDO A QUE CUENTA CON MÁS DE TRES AÑOS DE USO ,EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ES OBSOLETO DEBIDO A QUE CUENTA CON MÁS DE TRES AÑOS DE USO	1,362,000.00	681,000.00	681,000.00	Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	98%	\$1,335,780	2,947	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOTAR DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO Y AUDIO A 28 AULAS DE CLASES. EQUIPOS AUDIO Y DE CÓMPUTO, PROYECTORES DE IMAGENES Y PIZARRÓN INTERACTIVO.	750,486.29	375,243.14	375,243.14	Periférico Norte Manuel Gómez Morín No. 1900, Col. La Palma, Zapopan, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	92%	\$691,058	2,657	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA VOCACIONAL	14UBH0008Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO E INNOVACIÓN DE 56 AULAS DE CLASE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 50 SMART BOARD SÉBORA, SE AÑADEN ACONDICIONADOS MIRAGE X3 24000 BTU DE 2 TON QUE INCLUYEN 50 LÍNEAS ELÉCTRICAS	2,137,500.00	1,068,750.00	1,068,750.00	Bvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Guadalajara, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	47%	\$1,002,951	5,002	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0022R	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MESAS PARA COMPUTADORAS, SILLAS, AUDÍFONOS, VIDEO PROYECTORES, TELEVISIONES, PANTALLAS DE PARED, AERES ACONDICIONADOS, PINTARRONES, REGULADORES, NO BREAKS, CABLE DE RED, SWITCHES, PERSIANAS ASÍ COMO CÁMARAS DE SEGURIDAD.	1,466,086.13	733,043.06	733,043.06	Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$1,463,632	1,721	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZQUITIC COLOTLAN	14UBH0124P	Mezquitic	Mezquitic	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE COMPUTO E IDIOMAS NINGUNA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	Prol. Atlende No. 99, Mezquitic, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	56%	\$168,826	174	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA LAGOS DE MORENO	14UBH0132Y	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y DE BIBLIOTECA	1,125,000.00	562,500.00	562,500.00	Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandria, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	63%	\$706,781	193	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS INFORMATIVOS DE AHUALULCO DE MERCADO (CERIAM), LABORATORIO DE COMPUTO 1, Y 2, EQUIPAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ACTUALMENTE EL CERIAM SE ENCUENTRA AL 80% DE SU CONSTRUCCIÓN, LOS LABORATORIOS DE COMPUTO Y DE USOS MÚLTIPLES FUERON CONSTRUÍDOS EN EL 2014.	2,625,000.00	1,312,500.00	1,312,500.00	Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco de Mercado, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	63%	\$1,662,080	1,102	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE AMECA	14UBH0102D	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE IDIOMAS EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE IDIOMAS	375,000.00	187,500.00	187,500.00	Manuel Navarro No. 1, Talpa de Allende, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	95%	\$357,484	278	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotlán, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	41%	\$806,939	2,610	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CONTLA TAMAZULA DE GORDIANO	14UBH0213I	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	169,000.00	84,500.00	84,500.00	Domicilio conocido, Contla, Tamazula de Gordiano, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	98%	\$164,308	55	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EJUTLA EL GRULLO	14UBH0110M	Ejutla	Ejutla	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO,EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	443,767.50	221,883.75	221,883.75	Juan M. Díaz No. 6, Ejutla, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	91%	\$404,702	72	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MASCOTA AMECA	14UBH0100F	Mascota	Mascota	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIMEDIA CONTAMOS CON EL ESPACIO FÍSICO PARA LA INSTALACIÓN DEL LABORATORIO DE IDIOMAS, POR LO QUE SOLICITAMOS EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO	374,925.00	187,462.50	187,462.50	Salvador Chávez Magaña No. 66, Mascota, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$955,018	160	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	Tomatlán	José María Pino Suárez (Nuevo Nahcuapá)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO DE DOS PLANTAS QUE CUENTA CON AREA ADMINISTRATIVA, CONTROL ESCOLAR, BIBLIOTECA, SALA DE REUNIONES Y SALA DE TUTORIAS , EL EDIFICIO A EQUIPAR ES EL AUTORIZADO EN EL FCIEIMS 2015, SE ADJUNTA IMAGEN DEL TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EL CUAL SE PRETENDE EQUIPAR SI SE AUTORIZA FCIEMS 2016	1,242,750.00	621,375.00	621,375.00	Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pine Suárez, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	62%	\$1,023,336	293	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION VISTA HERMOSA TAMAZULA	14UBH0178S	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Correo)	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO LAS VIDEO CÁMARAS, ES EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COMPLETO	468,750.00	234,375.00	234,375.00	Moctezuma y Javier Mina Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	79%	\$372,431	96	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0066C	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES. EL EQUIPO REQUERIDO SERÁ UTILIZADO EN LA ASIGNATURA DE DOMOTICA Y SENSORICA DE LA CARRERA DE TECNÓLOGO PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.	1,870,925.00	935,462.50	935,462.50	Periférico Norte No. 640, Módulo Belenes, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	85%	\$1,683,450	7,697	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	BAÑOS DE MUJERES PLANTA BAJA MODULO D,BAÑOS DE HOMBRES PLANTA BAJA MODULO D	355,411.52	177,705.76	177,705.76	C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	95%	\$349,645	1,811	22	Mejora en los servicios del plantel	31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Colotlán	Colotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 9 AULAS, 1 LABORATORIO DE CÓMPUTO Y SALA DE PROYECCIÓN	1,074,000.00	537,000.00	537,000.00	Carretera a Zacatecas km 99.5, Colotlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	89%	\$957,809	858	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	Ameca	Ameca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE ALIMENTOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,LABORATORIO DE COMPUTO,4 AULAS DE CLASE	960,000.00	480,000.00	480,000.00	Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$949,189	1,022	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	Tonalá	Tonalá	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	NUCLEO DE BAÑOS EN MÓDULO "D" NUCLEO DE BAÑOS EN MÓDULO "D"	731,250.00	365,625.00	365,625.00	Independencia No. 232 esq. Atlende, Tonalá, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	32%	\$722,115	3,522	Obra por iniciar	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO LAGOS DE MORENO	14UBH0133X	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE CÓMPUTO Y AULA MAGNA, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO Y DE AULA MAGNA.	750,000.00	375,000.00	375,000.00	Av. Las Californias S/N, Col. Santa Teresita, Unión de San Antonio, Jalisco,	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	82%	\$615,773	444	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA EREMISO	14UBH0097O	Guadalajara	La Hoguera	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	LABORATORIO DE IDIOMAS,BIBLIOTECA,REMILETE PARA CONTROL DE INGRESO,CÁMARAS DE SEGURIDAD EQUIPO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS,EQUIPO Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA,EQUIPO DE INGRESO,SEGURIDAD INTERNA PARA PREPARATORIA.	918,960.00	459,330.00	459,330.00	Niños Héroes No. 100 esq. Juan Escutla, Col. Lomas de Atequiza, Atequiza, Itehuacanes de los Membrillos, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	40%	\$368,502	452	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEUCHITLA AHUALULCO	14UBH0169O	Teuchitlán	Teuchitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA,1AULA,1 BIBLIOTECA, LABORATORIO DE COMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EL EDIFICIO ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, APROBADO EN EL FCIEIMS 2014 PARA SU FINALIZACIÓN EN EL 2016 A.	1,125,000.00	562,500.00	562,500.00	Vicente Guerrero No. 27, Teuchitlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	99%	\$1,117,713	107	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO ARANDAS	14UBH0104B	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE, A AULAS,EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE 1 LABORATORIO DE COMPUTO, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE 1 AULA MAGNA,EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE 1 BIBLIOTECA VIDIOPROYECTOR CON EQUIPO DE SONIDO, 3 AULAS NUEVAS Y 8 DEL EDIFICIO VIEJO, COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMABLE,CABLEADO UTP PARA LAB,REGULADORES PARA LAS COMPUTADORAS DEL LABORATORIO DE COMPUTO, PARA LABORATORIO DE COMPUTO,EQUIPAMIENTO DE AULA MAGNA, QUE FUNCIONA COMO AUDITORIO, EQUIPAR AULA MAGNA,AUDIO PARA AULAS,EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE SALONES Y LABORATORIO.	2,812,500.00	1,406,250.00	1,406,250.00	Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	53%	\$1,480,114	332	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN PUERTO VALLARTA	14UBH0143D	Tomatlán	Tomatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROL ESCOLAR, SALA DE MAESTROS, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, SALA AUDIOVISUAL Y TALLER DE DANZA.	862,500.00	431,250.00	431,250.00	20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$859,925	134	N/A	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																								
Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Domicilio	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Beneficio del proyecto	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONILA TUXPAN	14UBH0162S	Tonila	Tonila	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DELM EDIFICIO A	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	Efraín González Luna Morfin S/N, Tonila, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	84%	\$859,861	101	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTIN	14UBH0079T	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO (INCLUYE PIZARRONES INTELIGENTES, VIDEO PROYECTORES, ESCRITORIOS, SILLAS, AIRES ACONDICIONADOS, MESAS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO), EQUIPAMIENTO DE 9 AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO (INCLUYE 400 SILLAS APILABLES, 200 MESAS TRAPEZOIDALES, 9 PIZARRONES INTELIGENTES, 9 VIDEO PROYECTORES, 10 ESCRITORIOS, 10 SILLAS ACUINADAS, 9 AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TONELADAS CADA UNO, 20 MESAS DE CÓMPUTO, 40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 40 SILLAS ACUINADAS CON RUEDAS).	1,036,631.25	518,315.63	518,315.63	Alameda al Pantón No. 250, San Martín Hidalgo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	82%	\$952,077	787	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE ARANDAS	14UBH0167N	Arandas	Arandas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES.EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: LABORATORIO DE COMPUTO.EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: TALLER GENERAL.EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE: AULA GENERAL.MICROSCOPIO BINOCULAR PRIMOSTAR CON ILUMINACIÓN LED Y HALÓGENA, CON STAND-KOHLER FIJO INCLUIDO ILUMINACIÓN HALÓGENA CON LÁMPARA DE 8V Y HALÓGENO 30W LED DE CALENTAMIENTO LIGERO, 3200K 4POSICIONES REVOLVER, INCLINADO HACIA ATRÁS, PLATINAMECÁNICA DE 75X30, VOLANTE A LA DERECHA Y SOPORTE DE LA MUESTRA CON PINZA DE RESORTE. TUBO BINOCULAR 30/20 OCULARES 10X/18 BR. FOC. 1X CON PUNTERO. OBJETIVOS PLAN-ACROMÁTICOS DE 4X, 10X, 40X Y 100X. MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO STEM1 DV4 EN ESTATIVO Y BASE C CON ILUMINACIÓN LED. 16SISTEMA ZOOM 8X A 32 X OCULARES ENFOCABLES FIJOS EN EL CUERPO 10X/20BR. SISTEMA DE ZOOM DE ALTA RESOLUCIÓN CON IMÁGENES BRILLANTES DESDE UNA VISIÓN AMPLIA (8X) HASTA DETALLES (32X).CÁMPANA DE FLUJOJ LAMINAR HORIZONTAL, 125CM X 68.3CM X 115.2CM. VELOCIDAD DE FLUJO PROMEDIO: 26MINUTO. EXTRACTOR INTEGRADO CENTRÍFUGO CON PROPELA DE 1/3 HP CON 4 VELOCIDADES VARIABLES. EFICIENCIA DEL FILTRO: 99.99%.ESTANTE VITRINA ALTA 90 CM DE FRENTE CON 4 PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZO, FONDO DE 35 CM Y ALTU	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Domicilio conocido, Santa María del Valle, Arandas	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	85%	\$1,954,085	135	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET0004V	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EDIFICIO DE DOS NIVELES DEDICADO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EL EDIFICIO CONTENDRÁ ESPACIOS DEDICADOS A LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES, DE PROFESORES OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ADONDE SE DESTINARÁN ÁREAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LA REUNIONES ACADÉMICOS COLEGADAS Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	7,425,000.00	3,712,500.00	3,712,500.00	Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R., Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	24%	\$5,411,650	3,953	118	En proceso de ser atendida		31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	ADQUIRIR EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE 8 AULAS DEL MÓDULO D QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE 8 AULAS: 320 MESAS PARA ALUMNOS 320 SILLAS PARA ALUMNOS 8 ESCRITORIOS PARA ACADÉMICOS 8 MUEBLES PARA MATERIAL DIDÁCTICO 8 SILLAS PARA ACADÉMICOS 8 PINTARRONES 8 LAPTOPS 8 PROYECTORES 8 PANTALLAS RETRACTIL 8 SOPORTES DE PROYECTOR	943,518.00	471,759.00	471,759.00	Hacienda Cedros No. 1950, esa, Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Obisatos, Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	100%	\$942,413	1,807	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	REUBICACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA. REUBICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA BIBLIOTECA DE PLANTA ALTA A PLANTA BAJA (DEL PISO 2 A PLANTA BAJA) CON ACCESO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.	2,062,500.00	1,031,250.00	1,031,250.00	Emilio Rabaza y Álvarez del Castillo No. 760, Guadalajara, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	68%	\$2,042,655	3,867	85	En proceso de ser atendida		31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLÁN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0171Z	Cuatitlán de García Barragán	Ayotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, BIBLIOTECA, 3 AULAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS. EQUIPAMIENTO PARA EL SEGUNDO EDIFICIO CONTRUIDO CON EL PRESUPUESTO AMPLIADO	1,917,449.25	958,724.63	958,724.63	Domicilio conocido, Ayotitlán, Cuatitlán de García Barragán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	58%	\$1,106,752	232	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	La Barca	La Barca	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	DOMO DE LÁMINA ARCO TECHO AUTOSOPORTANTE DE 30 X 17 METROS, CON UNA SUPERFICIE DE 510 M2, CON APOYO DE VIGAS DE ACERO DE 8".	341,648.00	170,824.50	170,824.50	Raymundo Vázquez Herrera No. 536, La Barca, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	0%	\$0	1,203	Obra por iniciar	Acciones por iniciar	31/12/2017	Acciones por iniciar	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZACALCO DE TORRES	14UBH0086J	Zacalco de Torres	Zacalco de Torres	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO,EQUIPAMIENTO DE AULAS ,EQUIPAMIENTO TALLER	981,487.50	490,743.75	490,743.75	Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacalco de Torres, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	99%	\$974,087	987	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN	14UBH0219C	Pihuamo	Pihuamo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO "B" (3 AULAS, 1 LABORATORIO DE CÓMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES,ÁREA ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN NUESTRAS INSTALACIONES, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTAN IMÁGENES	637,500.00	318,750.00	318,750.00	Lázaro Cárdenas No. 102, Pihuamo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	94%	\$598,400	87	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 9	14UBH0085D	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	3,357,983.99	1,678,991.99	1,678,991.99	Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	3%	\$2,559,703	2,763	85	En proceso de ser atendida		31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN	14UBH0029O	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán de Morelos, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	52%	\$943,864	2,429	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENGUILLO AMECA	14UBH0099G	Atenguillo	Atenguillo	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AULAS,EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO,EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS	1,125,000.00	562,500.00	562,500.00	Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	84%	\$940,801	253	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLÁN DEL REY OCOTLÁN	14UBH0187A	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS,EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVO SE VAN EQUIPAR DOS AULAS,SE VA EQUIPAR ESPACIO DE DIRECCIÓN,SE VA EQUIPAR SALA DE MAESTROS,SE VA EQUIPAR ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN,SE VA EQUIPAR LABORATORIO COMPUTO,SE EQUIPARA LABORATORIO DE CIENCIAS	1,953,750.00	976,875.00	976,875.00	Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	75%	\$1,468,501	237	N/A equipamiento	Acciones por iniciar	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	Sayula	Sayula	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO "C" TRES AULAS, LABORATORIO COMPUTO, COLEGIO DEPARTAMENTAL,EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO "C" LABORATORIO DE COMPUTO, COLEGIO DEPARTAMENTAL,EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO "C"	697,347.00	348,673.50	348,673.50	Manuel Ávila Camacho Oriente No. 183, Sayula, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	98%	\$680,182	666	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CUATITLÁN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0112K	Cuatitlán de García Barragán	Cuatitlán de García Barragán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA (BIBLIOTECA, LABORATORIO, AULAS Y TALLERES). EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA (BIBLIOTECA, LABORATORIO, AULAS Y TALLERES)	1,324,447.50	662,223.75	662,223.75	Prolongación Hidalgo No. 150, Cuatitlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	71%	\$941,964	178	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HUEJUCAR COLOTLÁN	14UBH0122R	Huejúcar	Huejúcar	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS E INSTALACIONES GENERALES DEL SISTEMA	750,000.00	375,000.00	375,000.00	Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejúcar, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	97%	\$730,636	160	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	Gómez de Mendoza y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$725,183	2,638	35	Mejora en espacios académicos		31/12/2017	Por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CUZALAPA CASIMIRO CASTILLO	14UBH0173Y	Cuatitlán de García Barragán	Cuzalapa	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAR EDIFICIO QUE CONSTA DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, LABORATORIO DE COMPUTO,BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO CON 3 AULAS DIDÁCTICAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y LABORATORIO DE COMPUTO CONSTRUÍDO CON PRESUPUESTO FCIEMS 2014	1,598,000.00	798,000.00	798,000.00	Domicilio conocido, Cuzalapa, Cuatitlán de García Barragán Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	80%	\$1,438,804	88	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLÁN SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0144C	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULAS DIDÁCTICAS EQUIPADAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE, LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO PRÁCTICAS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA, LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN LOS QUE SE IMPARTIRÁ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SE REALIZARÁN PRÁCTICAS Y EXÁMENES DE LENGUA EXTRANJERA.	2,605,971.48	1,302,985.74	1,302,985.74	Ramón Corona No. 174, Jalostotitlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	100%	\$2,598,575	646	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLÁN AHUALULCO	14UBH0077V	Etzatlán	Etzatlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	4 AULAS,LABORATORIO DE IDIOMAS,LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES	\$402,660.75	470,340.38	470,340.38	Prolongación Sinaloa No. 175, Fracc. San Juan de las Garzas, Etzatlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	95%	\$898,560	566	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	El Salto	Las Pintas	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AUDITORIO EQUIAPAMIENTO Y MOVIILIARIO	\$775,600.02	487,500.01	487,500.01	Av. Emiliano Zapata S/N F-2, casl esq. Catalino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	91%	\$889,287	2,219	Equipamiento por ser adquirido	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA



FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																								
Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Domicilio	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Beneficio del proyecto	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE CASIMIRO CASTILLO	14UBH0174X	Casimiro Castillo	Tecomates	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, DE CÓMPUTO, BIBLIOTECA, AULAS Y BODEGA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO, DE LA BIBLIOTECA, DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DE 2 AULAS DE TUTORÍA Y DE BODEGA.	2,250,848.00	1,125,423.00	1,125,423.00	Domicilio Conocido, Los Tecomates, Casimiro Castillo, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	68%	\$1,535,036	128	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCRUZ CASIMIRO CASTILLO	14UBH0175W	Cuatitlán de García Barragán	Telcruz	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES,EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CÓMPUTO,EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS ,EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN.	2,079,252.75	1,039,626.38	1,039,626.38	Domicilio conocido, Telcruz, Cuatitlan de Gracia Barragan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	40%	\$837,177	102	N/A equipamiento	Mejora de los equipamiento del plantel	31/12/2017	N/A	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	INSTALACIÓN DE ELEVADOR QUE COMUNIQUE LOS TRES NIVELES DEL EDIFICIO ELEVADOR CON ESTRUCTURA METÁLICA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	González Ortega No. 225, Guadalajara, Jalisco.	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	5%	\$1,227,207	2,760	65	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	MANTENIMIENTO A VENTANALES Y LUMINARIAS DE AULAS DEL PLANTEL CAMBIO DE VENTANALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS POR VENTANALES ADECUADOS A LOS AMBIENTES EDUCATIVOS E ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED	2,812,500.00	1,406,250.00	1,406,250.00	Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzania, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	70%	\$2,795,451	4,367	75	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO 20. CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS, PISTA DE ATLETISMO, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y BANDA PERIMETRAL.	3,262,500.00	1,631,250.00	1,631,250.00	Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortin, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	75%	\$2,791,229	1,623	70	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	Guadalajara	Guadalajara	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS, TALLERES Y SANITARIOS DE ALUMNOS. SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE FCIEMS 2015	6,345,000.00	3,172,500.00	3,172,500.00	Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Frasco, Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	se llevará a cabo el equipamiento de los espacios que dan servicio en las escuelas, que posibiliten el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje	98%	\$4,995,657	2,539	92	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	Ocotlán	Ocotlán	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON TRES AULAS, UN LABORATORIO,UN ESPACIO DE 5 CUBICULOS, UN ESPACIO PARA GUARDAR IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS, UN MODULO DE BAÑOS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS CONSTRUCCIÓN DE: EDIFICIO DE UN NIVEL CON 3 AULAS , 1 LABORATORIO, 1 ESPACIO CON 5 CUBICULOS, 1 ESPACIO (PARA GUARDAR LOS IMPLEMENTOS Y VEHICULOS AGROPECUARIOS) Y MODULO DE BAÑOS (CON ACCESO PARA DISCAPACITADOS), Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS.	7,500,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	35%	\$6,410,906	2,486	130	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Por colocarse	
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	Zapopan	Zapopan	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CONSTRUCCIÓN DE DOMO	2,250,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	Paseo del Almendro S/N esq. Lucio Blanco, Frasco, Vistas de Tesistán, Zapopan, Jalisco	20/01/2017	15/06/2018	Se llevará a cabo la construcción de nuevos espacios, ampliación de los existentes, mejora en las instalaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de los edificios que constituyen la capacidad instalada del Sistema de Educación Media Superior.	30%	\$2,250,000	1,532	62	En proceso de ser atendida	31/12/2017	Acciones por iniciar	
TOTAL GENERAL										217,666,591.41	108,833,295.70	108,833,295.70						168,673,637.42						

ELABORÓ

Ing. Fernando Calvillo Vargas
Coordinador de Servicios Generales
Sistema de Educación Media Superior

AUTORIZÓ

Mtro. Javier Espinoza de los Monteros
Cardenas
Director General
Sistema de Educación Media Superior

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE	14UBH0075X	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 11	14UBH0087B	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Por iniciar proceso de adjudicación	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN AGUSTIN TLAJOMULCO	14UBH0183E	 Vista general	 Vista interior	 Pasillo	 Vista Interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 6	14UBH0006A	 Estructura	 Vista interior	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	14UBH0020U	 Vista general	 Vista posterior	 Vista interior	 Vista pasillo	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSIONN SAN FRANCISCO DE ASIS ATOTONILCO	14UBH0190O	 Vista general	 Vista general	 Vista pasillo	 Vista interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SANTA ANITA UNIVERSIDAD	14UBH0203B	 Vista general	 Vista estructura	 Vista general	 Vista Interior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR


COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTILTIC	14UBH0032Z	 Estructura	 Cimentación	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO AYOTLAN ATOTONILCO	14UBH0105A	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO CD GUZMAN	14UBH0119D	 En proceso de adjudicación	 En proceso de adjudicación	 En proceso de adjudicación	 En proceso de adjudicación	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TAPALPA SAYULA	14UBH0149Y	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HOSTOTIPAQUILLO TEQUILA	14UBH0158F	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TIZAPAN EL ALTO JOCOTEPEC	14UBH0130Z	 Cimentacion y estructura	 Cimentacion	 Estructura	 Cimentación	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MAGDALENA TEQUILA	14UBH0159E	 Estructura	 Estructura	 Vista Interior	 Vista lateral	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION LA VENTA DE MOCHITILTIC TEQUILA	14UBH0181G	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SAN ANDRES TEQUILA	14UBH0182F	 Vista general	 Vista posterior	 Vista interior	 Vista laboratorio	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EL LIMON EL GRULLO	14UBH0109X	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEQUESQUITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0176V	 Vista general	 Vista general	 Vista posterior	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TUXCACUESCO EL GRULLO	14UBH0170A	 Estructura	 Estructura	 Estructura	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO DR ROBERTO MENDIOLA ORTA	14UBH0014J	 Muro de contención	 Muro de contención	 Muro de contención	 Muro de contención	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA NORTE	14UBH0017G	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 8	14UBH0084E	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA VOCACIONAL	14UBH0008Z	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR












COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0023R	 Equipamiento adquirido	 Equipamiento adquirido	 Equipamiento adquirido	 Equipamiento adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MEZQUITIC COLOTLAN	14UBH0124P	 Equipamiento en proceso de entrega	 Equipamiento en proceso de entrega	 Equipamiento en proceso de entrega	 Equipamiento en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA LAGOS DE MORENO	14UBH0132Y	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TALPA DE ALLENDE AMECA	14UBH0102D	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 15	14UBH0025P	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CONTLA TAMAZULA DE GORDIANO	14UBH0213I	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO EJUTLA EL GRULLO	14UBH0110M	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN




DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN





Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO MASCOTA AMECA	14UBH0100F	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PINO SUAREZ	14UBH0142E	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION VISTA HERMOSA TAMAZULA	14UBH0179S	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 10	14UBH0086C	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 16	14UBH0030A	 Vista de baños	 Vista de baños	 Vista de baños	 Vista sanitarios	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLAN	14UBH0019E	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	14UBH0011M	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TONALA	14UBH0081H	 Estructura	 Cimentación	 Cimentación		señalamiento por colocarse	señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO UNION DE SAN ANTONIO LAGOS DE MORENO	14UBH0133X	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido		N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATEQUIZA EREMSO	14UBH0067O	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	 Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TEUCHITLA AHUALULCO	14UBH0166O	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO SAN IGNACIO CERRO GORDO ARANDAS	14UBH0104B	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TOMATLAN PUERTO VALLARTA	14UBH0143D	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO TONILA TUXPAN	14UBH0162S	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido		N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE SAN MARTIN	14UBH0079T	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION SANTA MARIA DEL VALLE ARANDAS	14UBH0167N	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA POLITECNICA	14UET004V	 Cimentación y estructura	 Cimentación y estructura	 Cimentación	 Cimentación	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 18	14UBH0195J	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 2	14UBH0002E	 Albañilería	 Vista general	 Vista interior	 Albañilería	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION AYOTITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0171Z	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE LA BARCA	14UBH0029L	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	Acciones por iniciar	Acciones por iniciar
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES	14UBH0096J	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO PIHUAMO ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN	14UBH0219C	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	 En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 9	14UBH0085D	 Desmantelamientos	 Preliminares	 Preliminares		Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de entrega	Descripción de la imagen y fecha de entrega	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLAN	14UBH0026O	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ATENGUILLO AMECA	14UBH0099G	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento		N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION ZAPOTLAN DEL REY OCOTLAN	14UBH0187A	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	Equipamiento adquirido en proceso de entrega	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA	14UBH0021T	 Equipamiento	 equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO CUAUTITLAN CASIMIRO CASTILLO	14UBH0112K	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO HUEJUCAR COLOTAN	14UBH0122R	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	 Equipamiento de computo adquirido	N/A	N/A
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 3	14UBH0003D	 Vista de obra	 Vista de obra	 Interior	 Vista general	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatad	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION CUZALAPA CASIMIRO CASTILLO	14UBH0173Y	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO JALOSTOTITLAN SAN JUAN DE LOS LAGOS	14UBH0144C	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	MODULO ETZATLAN AHUALULCO	14UBH0077V	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	 Equipamiento	N/A	N/A
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 17	14UBH0192M	En proceso de adjudicación de equipamiento	En proceso de adjudicación de equipamiento	En proceso de adjudicación de equipamiento	En proceso de adjudicación de equipamiento	N/A	N/A
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TECOMATE CASIMIRO CASTILLO	14UBH0174X	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	EXTENSION TELCruz CASIMIRO CASTILLO	14UBH0175W	 Equipamiento	 Equipamiento			N/A	N/A
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA DE JALISCO	14UBH0001F	 Excavacion cubo elevador	 Preliminares	 Preliminares	 Excavacion cubo elevador	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 7	14UBH0007Z	 Cambio de ventanas	 Cambio de ventanas	 Cambio de ventanas	 Cambio de ventanas	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria 20	14UBH0198G	 Rellenos para canchas	 Plataformas	 Plataformas	 Muro perimetral	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	PREPARATORIA 5	14UBH0005B	 Vista laboratorio	 Vista laboratorio	 Vista laboratorio	 Vista exterior	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN	14UBH0010N	 Estructura	 Estructura	 Estructura y albañilería	 Estructura	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse
FCIEMS	Estatal	JALISCO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA 19	14UBH0199F	 Habilitado de estructura	 Habilitado de estructura	 Cimentación	 Cimentación	Señalamiento por colocarse	Señalamiento por colocarse