

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
						Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes Aportación					Ciclo Menor	Presupuesto	Modificado	Reembolsado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Asignado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual hasta Actual	
JAL151030057493	Construcción de la Escuela de Bachillerato Agrícola Superior, Fincas y Cultivos Diversificados, Yalalapa	0205-1030057493	Guatemala	Yalalapa	Yalalapa	Subsidio	001	Subsidio para el desarrollo de actividades educativas	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030040498	Construcción del Museo de Ciencias de la Universidad de Guatemala	0205-14001003	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Subsidio para el desarrollo de actividades educativas	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	485,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL175140146467	Construcción del Museo de Ciencias Ambientales, Conjunto del Centro Cultural Universitario, Universidad de Guatemala	0205-0142812	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Subsidio para el desarrollo de actividades educativas	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$125,000,000	\$125,000,000	\$125,000,000	\$125,000,000	\$125,000,000	\$125,000,000	\$125,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	485,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL175140146463	Construcción del Museo de Ciencias Ambientales, Conjunto del Centro Cultural Universitario, Universidad de Guatemala	0205-0137111	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Subsidio para el desarrollo de actividades educativas	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$13,476,052	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	485,000	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: De acuerdo en proceso de licitación 215.24.247.17 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030059470	Construcción de Artes Escénicas - Espacio de Arte Contemporáneo	0205-22494	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Subsidio para el desarrollo de actividades educativas	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$79,000,000	\$79,000,000	\$79,000,000	\$79,000,000	\$79,242,082	\$79,242,082	\$79,242,082	95.24	00	Metros Cuadrados	2,000,000	0.00	11.50	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058140	Construcción y Mantenimiento de Laboratorios Químicos	0205071-01001	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	100.00	00	Metros Cuadrados	3,322	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058152	Obra Baja del Edificio Academia Química	0205071-01002	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	100.00	00	Metros Cuadrados	639	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058153	Construcción del Módulo B de Aulas Fisilógicas del Colegio	0205071-01003	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,126,483	\$6,126,483	\$6,126,483	\$6,126,483	\$6,126,483	\$6,126,483	\$6,126,483	100.00	00	Metros Cuadrados	4,252	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058171	Obra Baja de Bibliotecas de San Juan de Los Lagos Chicago	0205071-01004	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,939,503	\$1,160,140	99.75	00	Metros Cuadrados	711	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058177	Plano de Construcción de la Remediación de Aulas Para Laboratorio Químico	0205071-01005	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,025	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058184	Remediación de Baños de Alumnos Químico	0205071-01006	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	17,583	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590191	Laboratorio de Química (Segunda Etapa de Construcción) Químico	0205071-01007	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$12,444,745	\$12,444,745	\$12,444,745	\$12,444,745	\$12,444,745	\$12,444,745	\$12,444,745	100.00	00	Metros Cuadrados	2,741	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058183	Segunda Etapa de la Construcción del Centro de Ciencias Químico	0205071-01008	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	100.00	00	Metros Cuadrados	5,075	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058182	Construcción de Edificio Video-Audio	0205071-01009	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,854,589	\$2,854,589	\$2,854,589	\$2,854,589	\$2,854,589	\$2,854,589	\$2,854,589	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058602	Construcción de Edificio de Obras Militares (Primer Etapa) Químico	0205071-01010	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	100.00	00	Metros Cuadrados	3,887	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058608	Construcción de aula magna (segunda Etapa) Químico	0205071-01011	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	100.00	00	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058617	Construcción Módulo R de Torres de Ciencias Químico	0205071-01012	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,438,489	\$5,438,489	\$5,438,489	\$5,438,489	\$5,438,489	\$5,438,489	\$5,438,489	100.00	00	Metros Cuadrados	4,174	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151030058623	Baño de Educación Continua (Tercera Etapa) Químico	0205071-01013	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	100.00	00	Metros Cuadrados	1,385	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590428	Complejo Multidisciplinario Para Investigación y Análisis, Instalación de Laboratorio Químico	0205071-01014	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$7,540,461	\$7,540,461	\$7,540,461	\$7,540,461	\$7,540,461	\$7,540,461	\$7,540,461	100.00	00	Metros Cuadrados	2,140	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590437	Construcción y Mantenimiento de Laboratorio de Química Químico	0205071-01015	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	\$1,047,404	100.00	00	Metros Cuadrados	4,281	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590467	Obra Exterior del Módulo Tormenta, Químico	0205071-01016	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	\$1,532,788	100.00	00	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590454	Construcción de Detonación de Explosivos y Construcción (segunda Etapa) Químico	0205071-01017	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,931,248	\$1,931,248	\$1,931,248	\$1,931,248	\$1,931,248	\$1,931,248	\$1,931,248	100.00	00	Metros Cuadrados	2,444	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590464	Construcción de Edificio Agrícola de San Sebastián Lab de Computación de Obras Militares (Primer Etapa) Químico	0205-014880001	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$20,000,000	\$18,000,000	\$2,444,755	\$2,444,755	24.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera / Físico / Registra: Obra en proceso, se requiere pago de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590494	Construcción de un Edificio de 3 Niveles con Depósito de Almacenamiento, Talleres Para Taller y Museo de Prehistoria Químico	0205-014880002	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,400,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$5,700,000	\$2,700,000	\$2,599,858	\$2,599,858	96.29	00	Metros Cuadrados	0	0.00	44.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590497	Construcción Edificio 20 Aulas (Segunda Etapa) de Obras Militares (Primer Etapa) Químico	0205-014880003	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$20,000,000	\$18,000,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registra: Por iniciar proceso de adquisición - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590498	Construcción del Edificio Administrativo, Estación San Agustín, Trujucmil	0205-014880004	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,375,000	\$1,687,500	\$1,687,500	\$3,375,000	\$1,687,500	\$1,526,875	\$1,526,875	90.27	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590499	Construcción de Edificio A Aulas de Talleres Especializadas, Proyectores, Impresoras de Ciudad Químico	0205-014880005	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$3,375,000	\$3,375,000	\$3,375,000	\$3,375,000	\$2,995,172	\$2,995,172	86.75	00	Metros Cuadrados	1,246	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590494	Construcción de Edificio 3 Aulas (Segunda Etapa) de Obras Militares (Primer Etapa) Químico	0205-014880006	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,100,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,434,597	\$2,434,597	97.43	00	Metros Cuadrados	242	0.00	92.00	Financiera / Físico / Registra: Obra en proceso, se requiere pago de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590494	Construcción de Edificio 3 Niveles (1º Nivel, 2º Nivel y Escaleras) de Talleres Para Taller y Museo de Prehistoria Químico	0205-014880007	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,331,476	\$3,331,476	88.50	00	Metros Cuadrados	2,051	0.00	48.00	Financiera / Físico / Registra: Obra en proceso, se requiere pago de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590497	Construcción de Edificio de 4 Aulas, Talleres y Servicios Académicos, Museo, Módulo Apilán, Anticiclónico	0205-014880009	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,250,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,532,814	\$2,532,814	96.49	00	Metros Cuadrados	482	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registra: Obra terminada - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510300590498	Construcción de Edificio Para Exposición Académica, Proyectores, Impresoras Químico	0205-014880008	Guatemala	Guatemala	Guatemala	Subsidio	001	Deposición de la Educación Media Superior y Superior	001	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,400,000	\$2,700,000	\$2,700,0											





Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones								
						Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes Específicos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reversión (Millonetas)	Compromiso	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Asignado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Base Anual	
JAL113040007493	Construcción de la Escuela de Bachillerato Bilingüe Superior, Fisiología y Anatomía, Puerto Vallarta	000-0140005004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	001 Subsidio para equipamiento de laboratorios	001 Subsidio para equipamiento de laboratorios	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros SISTEMA Para el siguiente nivel.	
JAL113040007821	Equipamiento de edificio C, 7 Aulas, Laboratorio de Computación, Colegio Departamental, Preparatoria Regional de Aculco del Colegio Departamental, Preparatoria Regional de Aculco	000-0140005059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$697,347	\$348,474	\$348,474	\$348,474	\$348,474	\$348,474	\$348,474	\$348,474	60.00	00	Equipamiento	606	0.00	60.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007834	Equipamiento de instalaciones de la Escuela, Biblioteca, Laboratorio, Sala de Lectura, Módulo Computación, Cómputo	000-0140005040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,374,448	\$623,234	\$623,234	\$623,234	\$623,234	\$623,234	\$623,234	\$623,234	0.00	00	Equipamiento	376	0.00	71.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007842	Equipamiento de Aulas, Laboratorio de Estadística General del Sistema, Módulo Matemáticas	000-0140005061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	50.00	00	Equipamiento	160	0.00	97.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007861	Equipar edificio que consta de 3 Aulas, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Matemáticas, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Matemáticas	000-0140005043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,596,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	50.00	00	Equipamiento	68	0.00	90.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007875	3 Aulas, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Matemáticas, Módulo Computación	000-0140005045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$945,481	\$472,740	\$472,740	\$472,740	\$472,740	\$472,740	\$472,740	\$472,740	50.00	00	Equipamiento	566	0.00	95.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007897	Auditorio Equipamiento y mobiliario, Preparatoria (1)	000-0140005046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	0.00	00	Equipamiento	2,233	0.00	81.00	Financiera / Fiscal / Registros En proceso de adquisición de equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007932	Equipamiento del Laboratorio de Biología, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Matemáticas, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Matemáticas	000-0140005047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,250,944	\$1,125,472	\$1,125,472	\$1,125,472	\$1,125,472	\$1,125,472	\$1,125,472	\$1,125,472	0.00	00	Equipamiento	128	0.00	83.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007939	Equipamiento de laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Matemáticas, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Matemáticas	000-0140005048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,078,253	\$1,039,126	\$1,039,126	\$1,039,126	\$1,039,126	\$1,039,126	\$1,039,126	\$1,039,126	0.00	00	Equipamiento	102	0.00	40.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007951	Instalación de Alrededor que constará del Pabellón del Edificio Superior con estructura metálica, Preparatoria de Ciencias	000-0140005049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	24.00	00	Equipamiento	2,780	0.00	3.00	Financiera / Fiscal / Registros Obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040007968	Rehabilitación de Laboratorio, Talleres y Aulas de Alumnos, Equipamiento de Proyecto Física 2016, Preparatoria 2	000-0140005070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$6,741,300	\$3,370,650	\$3,370,650	\$3,370,650	\$3,370,650	\$3,370,650	\$3,370,650	\$3,370,650	50.00	00	Equipamiento	2,539	0.00	69.00	Financiera / Fiscal / Registros Obra en proceso de adquisición de equipamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040008233	Equipamiento de laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Matemáticas, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Matemáticas	000-0140005039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$731,250	\$365,625	\$365,625	\$365,625	\$365,625	\$365,625	\$365,625	\$365,625	29.63	00	Metros Cuadrados	3,552	0.00	32.00	Financiera / Fiscal / Registros Obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL113040008244	Dono de Laminas Auto Pacho Autoprotección de 20 x 1.21 Metros con un costo de \$100,000, con apoyo de Vigas de Acero, Preparatoria de Ciencias	000-0140005052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$241,449	\$120,724	\$120,724	\$120,724	\$120,724	\$120,724	\$120,724	\$120,724	0.00	00	Equipamiento	1,203	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registros En proceso de adquisición - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400082718	Equipamiento y Equipo para Edificio A, Módulo Teoría, Pabellón	000-0140005042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	0179 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	46.25	00	Equipamiento	101	0.00	64.00	Financiera / Fiscal / Registros Equipamiento adquirido, en proceso de adquisición más - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400082929	Construcción de edificio B de 1 Nivel, 10 Aulas, Laboratorio de Física, Laboratorio de Química, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Matemáticas, Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	96.49	00	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO DE LA V LAS ESTIMACIONES FINANCIERAS DE OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400082944	Construcción de las Subestaciones y Aulas de Uso Múltiple de la Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	000-0711300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	95.69	00	Metros Cuadrados	4,084	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO DE LA V LAS ESTIMACIONES FINANCIERAS DE OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083054	Construcción de Auditorio, Oficina de Uso Múltiple, Pabellón de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	88.21	00	Metros Cuadrados	1,839	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO DE LA V LAS ESTIMACIONES FINANCIERAS DE OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083073	Construcción de 7 Talleres y Aulas de Uso Múltiple de la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	000-0711300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	80.00	00	Metros Cuadrados	1,143	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO DE LA V LAS ESTIMACIONES FINANCIERAS DE OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083093	Construcción de Talleres de Alumnos y Aulas de la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	000-0711300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	84.00	00	Metros Cuadrados	5,134	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO DE LA V LAS ESTIMACIONES FINANCIERAS DE OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083114	Construcción de edificio Administrativo de Uso Múltiple de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	82.46	00	Metros Cuadrados	2,450	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros AVANCE ADMINISTRATIVO Y AVANCE DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO, ESTIMACIONES Y PROYECTO REPORTADO, DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083130	Construcción de Obra de Pabellón de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	96.83	00	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083176	Construcción de edificio Administrativo de Uso Múltiple de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	90.02	00	Metros Cuadrados	1,694	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083194	Construcción del edificio F de 1 Nivel de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	73.82	00	Metros Cuadrados	2,563	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083218	Construcción de edificio G de 1 Nivel de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	74.13	00	Metros Cuadrados	3,742	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083283	Construcción de estructura Metálica y Columnas de Múltiple para Obra de Uso Múltiple de la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de Guanajuato	000-0711300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	96.40	00	Metros Cuadrados	1,829	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083303	Construcción de edificio G de 3 Niveles de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	83.37	00	Metros Cuadrados	1,449	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083324	Rehabilitación de Piso de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	97.44	00	Metros Cuadrados	3,755	100.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registros AVANCE ADMINISTRATIVO Y AVANCE DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAJO DEL ANTICIPO, ESTIMACIONES Y PROYECTO REPORTADO, DE LA OTRA CONTRATAN - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1130400083465	Rehabilitación de Auditorio y Oficinas de la Escuela Preparatoria Regional de Montecristo de la Universidad de Guanajuato	000-0711300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	0024 Fondo concorsional de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación																	

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común Específico						Presupuesto	Modificado	Reembolsado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Avance		Porcentaje	Producción	Avance Anual hasta Actual	
JAL1510300514983	Contratación de la Compra de Bateria para el Equipo de Radiografía Digital, Fianza para el Equipo de Radiografía Digital	0001_0000150004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta pago de anticipo. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514762	Obra Civil y Equipamiento Integral del Centro de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario	0001-13_0001300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,029,413	\$49,729,413	\$49,029,413	98.46	00	Metros Cuadrados	300,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta pago de anticipo. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300513961	Contratación de Cuatro Bifides de 16 Nuevos, de la Escuela Preparatoria No. 14	00000151_0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,922	0.00	91.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta pago de anticipo y se reporta el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514913	Contratación de Cuatro Bifides de 16 Nuevos, de la Escuela Preparatoria No. 14	00000151_0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,243,711	\$19,243,711	66.20	00	Metros Cuadrados	834	0.00	48.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta pago de anticipo. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514923	Contratación de Cuatro Bifides de 16 Nuevos, de la Escuela Preparatoria No. 14	00000151_0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,793,584	\$19,793,584	98.98	00	Metros Cuadrados	335	0.00	0.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta pago de anticipo. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514929	Rehabilitación Eléctrica (Cableado) de la Preparatoria de Jalisco	00000151_0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,207	\$982,207	98.12	00	Metros Cuadrados	2,447	0.00	87.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514988	Rehabilitación de Área Deportiva en la Preparatoria No. 2	00000151_0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$753,734	\$753,734	30.15	00	Metros Cuadrados	3,464	0.00	19.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514993	Tres Talleres y 10 Aulas de Deseño Multimediales en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,178,800	\$2,178,800	\$2,178,800	\$2,178,800	\$2,178,800	\$1,392,534	\$1,392,534	63.98	00	Metros Cuadrados	2,430	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514937	Contratación de Reparatore para Tapa de la Preparatoria No. 4	00000151_0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$738,273	\$738,273	98.44	00	Metros Cuadrados	2,439	0.00	48.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514913	Contratación de Bifides, Laboratorio de Física y Laboratorio de la Preparatoria No. 4	00000151_0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,973,494	\$1,973,494	98.68	00	Metros Cuadrados	2,438	0.00	91.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514915	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$1,311,905	\$1,311,905	28.10	00	Metros Cuadrados	3,837	0.00	44.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514916	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria No. 4	00000151_0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$8,540,000	\$8,540,000	\$8,540,000	\$8,540,000	\$8,540,000	\$7,022,449	\$7,022,449	82.24	00	Metros Cuadrados	1,884	0.00	98.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514913	Contratación de 10 Módulos de Deseño Multimediales en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$3,033,493	\$3,033,493	71.26	00	Metros Cuadrados	1,041	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514911	Contratación de 10 Módulos de Deseño Multimediales en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,618,953	\$1,618,953	36.43	00	Metros Cuadrados	1,443	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514918	Contratación de 10 Módulos de Deseño Multimediales en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$1,743,824	\$1,743,824	48.44	00	Metros Cuadrados	972	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514914	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,028,488	\$1,028,488	41.18	00	Metros Cuadrados	1,061	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514916	Rehabilitación de Baños en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$308,545	\$308,545	33.46	00	Metros Cuadrados	554	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514918	Contratación de Auditorio de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$1,047,325	\$1,047,325	24.64	00	Metros Cuadrados	808	0.00	21.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514914	Contratación de 10 Módulos de Deseño Multimediales en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$445,795	\$445,795	63.62	00	Metros Cuadrados	1,780	0.00	98.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514917	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,510,311	\$2,510,311	83.68	00	Metros Cuadrados	477	0.00	98.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514918	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$283,220	\$283,220	22.64	00	Metros Cuadrados	2,104	0.00	91.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514910	Rehabilitación de 2 Cocinas Deportivas, de la Preparatoria Regional de San Juan de los Rios	00000151_0020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$588,418	\$588,418	32.67	00	Metros Cuadrados	1,593	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514918	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,064,702	\$2,064,702	76.49	00	Metros Cuadrados	2,372	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514917	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$324,842	\$324,842	86.62	00	Metros Cuadrados	2,340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514923	Contratación del Muro de Contención de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$544,492	\$544,492	87.26	00	Metros Cuadrados	1,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514924	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$171,970	\$171,970	\$171,970	\$171,970	\$171,970	\$171,239	\$171,239	99.59	00	Metros Cuadrados	1,122	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300514927	Baños Modernos, Baños Modernos en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$208,957	\$208,957	67.26	00	Metros Cuadrados	1,781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300515034	Contratación de Talleres y Aulas de Deseño Multimediales en la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$2,178,427	\$2,178,427	70.82	00	Metros Cuadrados	871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra adjudicada por licitación, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300515044	Contratación de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$1,451,000	\$1,451,000	\$1,451,000	\$1,451,000	\$1,451,000	\$1,301,470	\$1,301,470	90.36	00	Metros Cuadrados	805	0.00	100.00	Financiera / Física / Registral: Obra en proceso, se reporta como ejecutado el pago de anticipo y prestaciones pagadas. - SIIFDPM: Para el siguiente nivel.
JAL1510300515059	Auditorio de Bifides de 16 Nuevos, de la Preparatoria Regional de Ameca	00000151_0028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	USI2 Fondo concursable de la Secretaría de Educación Pública	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000												









Totales 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes Específicos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millionés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Asignado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Base Anual
JAL151030054983	Construcción de la Escuela de Bachillerato Agrícola Superior, Fincas Elga, Cuicatlan, Puerto Vallarta	0001_00001500004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	En Ejecución	004 Subsidios para el desarrollo agropecuario y ganadero	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
JAL151030056102	Equipo de Laboratorio de Química, Laboratorio de Física y Laboratorio de Biología en el Módulo de Física	000001-00000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	En Ejecución	004 Fondo concurrencial de la Secretaría de Educación Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,426	\$999,426	99.94	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Adquisición equipo - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
JAL151030056109	Equipo de Análisis Para la Serie de Laboratorio de Química, Laboratorio de Física y Laboratorio de Biología en el Módulo de Física	000001-00000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	En Ejecución	004 Fondo concurrencial de la Secretaría de Educación Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,049,969	\$1,049,969	85.90	00	Metros Cuadrados	273	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: Adquisición equipo - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
JAL151030056120	Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología en el Módulo de Física	000001-00000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	En Ejecución	004 Fondo concurrencial de la Secretaría de Educación Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$338,221	\$338,221	96.82	00	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Adquisición equipo - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
JAL151030056127	Equipo de Laboratorio de Química, Física, Laboratorio de Física Experimental V y Física en el Módulo de Física	000001-00001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	En Ejecución	004 Fondo concurrencial de la Secretaría de Educación Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$220,448	\$220,448	98.00	00	Metros Cuadrados	206	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: Adquisición equipo - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
JAL151030056130	Equipo de Laboratorio de Química, Física y Biología en el Módulo de Física	000001-00002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	En Ejecución	004 Fondo concurrencial de la Secretaría de Educación Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$191,015	\$191,015	95.51	00	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Adquisición equipo - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
JAL151030056471	Construcción de la Sala de Lectura en el Módulo de Física	000001-00003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	En Ejecución	004 Fondo concurrencial de la Secretaría de Educación Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2017	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	100.00	00	Metros Cuadrados	262	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra en proceso, se reporta como pendiente al pago de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA. Para el siguiente nivel.