


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA









Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zedillo, Módulo El Zapote.	En trámite	Tlajomulco de Zedillo	El Zapote		Construcción de Edificio y obras exteriores	551,000	2,213,500	-	4,235,500											7,000,000	17 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2018	0%	-	1,170	34	Cobertura en matrícula Obra en proceso de licitación	20 de julio de 2018	Por instalar		
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Sayula, Módulo Llanajay.	En trámite	Sayula	Demacaj		Construcción de Edificio y obras exteriores	1,966,500	988,000	-	4,973,820											7,928,320	17 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2018	0%	-	720	38	Cobertura en matrícula Obra en proceso de licitación	20 de julio de 2018	Por instalar		

**ELABORÓ**  
  
Ing. Esteban Segura Estrada  
Coordinador de Servicios Generales de la Administración General  
Universidad de Guadalajara

**AUTORIZO**  
  
Dr. Miguel Angel Navarro Navarro  
Rector General  
Universidad de Guadalajara

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga, Módulo El Zapote.	En trámite	 20 julio 2018	 20 julio 2018	 20 julio 2018	 20 julio 2018	(Insertar imagen aquí) Descripción de la imagen y fecha de captura	(Insertar imagen aquí) Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria Regional de Sayula, Módulo Usmajac.	En trámite	 20 julio 2018	 20 julio 2018	 20 julio 2018	 20 julio 2018	(Insertar imagen aquí) Descripción de la imagen y fecha de captura	(Insertar imagen aquí) Descripción de la imagen y fecha de captura