SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Jalisco	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 22	14UBH0226M	Tlaquepaque	San Pedro Tlaquepaque		Construcción de Preparatoria No. 22 (2da. etapa)	3,784,424	2,390,163	1,234,917	8,729,577													16,139,080	09/10/2019	31/12/2019	100%	16,139,033	2,430	67	Ampliación de la matrícula, mejora de los esapcios académicos y de servicio, asi como consolidar la seguridad del plantel.	31/03/2020	Por instalar

	(-)	Autorizado	$ 16,139,080.00
		Comprometido	$ 16,139,034.78
(=)	Mediante oficio COPLADU/014/2020 la Universidad de Guadalajara informó que realizó el reintegro de recursos por la cantidad de $45.22 a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; por recursos no comprometidos, solicitando efectúe el reintegro a la TESOFE.		$ 45.22

ELABORÓ

Ing. Esteban Segura Estrada

Coordinador de Servicios Generales de la Administración General

Universidad de Guadalajara

AUTORIZÓ

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí

Rector General

Universidad de Guadalajara

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.