Educación
Secretaría de Educación Pública

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
FAM 2026

Educación
2026 Benemérito de las Américas

FOLIO SIPI	ENTIDAD FEDERATIVA	FONDO	AÑO	CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	SUBSISTEMA	SOSTENIMIENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	ACCIÓN	TIPO DE ESPACIO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	ESTATUS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	EJECUTOR DEL GASTO	ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEGUIMIENTO ACCIÓN SI/NO	ACTA ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN	REINTEGRO	NÚMERO DE LÍNEA DE CAPTURA	OBSERVACIONES
JAL260102625662	Jalisco	FAM Regular	2026	14UBH0243C	Módulo Haciendas de Santa Fe	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tlajomulco de Zuñiga	La Unión del Cuatro (San José del Valle)	Construcción de espacios deportivos (techumbre de canchas usos múltiples, construcción de 1 cancha y obras exteriores) 1era etapa	Obra	Otros	$ 10,000,000.00	$ 9,908,159.52	$ 2,972,447.85	VAAD/SEMS-0697/2026	09/07/2026	09/11/2026	75%	30%		Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara	2,567	Con esta obra se busca proporcionar un espacio seguro y funcional que permita la realización de actividades deportivas, culturales y académicas independientemente de las condiciones climáticas	30/sep/26	SI		$ -		Obra en proceso
JAL260102625682	Jalisco	FAM Regular	2026	14UBH0179S	Módulo Vista Hermosa	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Tamazula de Gordiano	Vista Hermosa (Santa Cruz del Cortijo)	Construcción de edificio de 2 niveles (laboratorio de ciencias, biblioteca, 2 aulas didácticas, orientación educativa y tutorías), bodega y obras exteriores (1era etapa)	Obra	Edificio	$ 9,049,903.00	$ 8,994,527.25	$ 3,150,255.99	VAAD/SEMS-0695/2026	02/07/2026	28/11/2026	73%	35%		Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara	131	Se tiene una insuficiencia de espacios físicos para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas lo que limita la correcta operatividad del plantel	30/sep/26	SI		$ -		Obra en proceso
JAL260102625687	Jalisco	FAM Regular	2026	14UBH0225N	Módulo Usmajac	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Sayula	Usmajac	Construcción de edificio de 2 niveles (biblioteca, tutorías y orientación educativa y 3 aulas didácticas) y obras exteriores (primera etapa)	Obra	Edificio	$ 8,000,000.00	$ 7,811,219.12	$ 3,658,320.46	VAAD/SEMS-0696/2026	02/07/2026	28/11/2026	30%	47%		Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara	357	Se tiene una insuficiencia de espacios físicos para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas lo que limita la correcta operatividad del plantel	30/sep/26	SI		$ -		Obra en proceso
JAL260102625693	Jalisco	FAM Regular	2026	14UBH0151M	Preparatoria Regional de Unión de Tula	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Unión de Tula	Unión de Tula	Construcción de edificio de 3 niveles para espacios académicos y administrativos (primera etapa)	Obra	Edificio	$ 5,800,000.00	$ 5,754,459.77	$ 2,459,109.95	VAAD/SEMS-0694/2026	02/07/2026	29/09/2026	18%	43%		Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara	449	Se tiene una insuficiencia de espacios físicos para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas lo que limita la correcta operatividad del plantel	30/sep/26	SI		$ -		Obra en proceso
JAL260102625699	Jalisco	FAM Regular	2026	14UBH0025P	Preparatoria No 15	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Autónomo	Zapopan	Zapopan	Construcción de techado y rehabilitación de cancha de usos múltiples	Obra	Otros	$ 5,000,000.00	$ 4,666,696.16	$ 4,534,716.94	VAAD/SEMS-0693/2026	04/07/2026	01/10/2026	100%	97%		Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara	3,471	Con esta obra se busca proporcionar un espacio seguro y funcional que permita la realización de actividades deportivas, culturales y académicas independientemente de las condiciones climáticas	30/sep/26	SI		$ -		Obra en proceso de cierre administrativo
													$ 37,449,903.00	$ 37,135,061.81	$ 16,774,850.19													

REVISÓ

Ing. Cuauhtémoc Segura Estrada
Coordinador de Servicios Generales

AUTORIZÓ

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez
Rectora General
Universidad de Guadalajara

Educación
Secretaría de Educación Pública

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
FAM 2026

Educación 2026 Margarita Maza

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Jalisco	14UBH0243C	Universidades Publicas Autónomas Estatales	Módulo Haciendas de Santa Fe	Construcción de espacios deportivos (techumbre de canchas usos múltiples, construcción de 1 cancha y obras exteriores) 1era etapa		En esta imagen se puede observar que ya está concluida la cimentación y se está construyendo parte de la estructura de la cubierta (columnas y armaduras)		Mismo avance visto desde otra perspectiva (extremo donde aún no está construida la segunda cancha)		Ubicado a pocos metros de la obra
FAM Regular	Jalisco	14UBH0179S	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Vista Hermosa	Construcción de edificio de 2 niveles (laboratorio de ciencias, biblioteca, 2 aulas didácticas, orientación educativa y tutorías, bodega y obras exteriores (1era etapa)		Muro de contención que soportará la plataforma sobre la cual se construirá el edificio		Armado de zapatas, contratabes y columnas para el nuevo edificio		Ubicado a 30 mts. de la obra
FAM Regular	Jalisco	14UBH0225N	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Módulo Usmajac	Construcción de edificio de 2 niveles (biblioteca, tutorías y orientación educativa y 3 aulas didácticas) y obras exteriores (primera etapa)		Concluida la estructura de planta baja y el armado y cimbrado para la estructura de planta alta.		Vista desde planta alta		Ubicado a 15 mts. de la obra
FAM Regular	Jalisco	14UBH0151M	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria Regional de Unión de Tula	Construcción de edificio de 3 niveles para espacios académicos y administrativos (primera etapa)		Se concluyeron las plantillas y se está trabajando el armado para la cimentación del edificio		Una vista desde otro punto donde se aprecian los trabajos de armado para zapatas		Ubicado a 25 mts. de la obra
FAM Regular	Jalisco	14UBH0025P	Universidades Públicas Autónomas Estatales	Preparatoria No 15	Construcción de techado y rehabilitación de cancha de usos múltiples		Cubierta, pintura y balizamiento concluidas		Se puede observar el logo correspondiente al plantel pintado al centro de la cancha		Ubicado con vista hacia la calle

REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Esteban Segura Estrada Coordinador de Servicios Generales	Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez Rectora General Universidad de Guadalajara